

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **8/2007** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **226/2007**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών
του έργου «Οδική σύνδεση οικισμού Κάτω Βερμίου
με τον οικισμό Άνω Βερμίου».

Σήμερα **19 Μαρτίου** του έτους **2007** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **15-3-2007** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων και στον Δήμαρχο σύμφωνα με το άρθρο **95** του **Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»**.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **27** μελών βρέθηκαν παρόντα **24** μέλη.

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>	<u>Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων</u>
1. Μ. Σουμελίδης	Χ. Σκουμπόπουλος	Σ. Διαμαντής
2. Δ. Δάσκαλος	Χ. Γεωργιάδης	
3. Τ. Χατζηαθανασίου	Ι. Ακριβόπουλος	<u>Απόντες Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων</u>
4. Γ. Μιχαηλίδης		Ι. Καπετανίδης
5. Π. Παυλίδης		Σ. Κρομμύδας
6. Π. Τσαπαρόπουλος		Η. Σοφιανίδης
7. Σ. Μηλιόπουλος		Π. Ποταμόπουλος
8. Ν. Μουσιάδης		Π. Πιτούλιας
9. Α. Δελαβερίδης		Γ. Μανακούλης
10. Α. Τσιάρας		Β. Ρήσσου
11. Ν. Τσιαμήτρος		Ι. Ταρασίδης
12. Ν. Μαυροκεφαλίδης		
13. Κ. Συμεωνίδης		
14. Κ. Τρανίδης		
15. Α. Παπαστεργίου		
16. Γ. Κάκαρης		
17. Β. Γιαννουλάκης		
18. Σ. Παναγιωτίδης		
19. Ε. Σοφιανίδης		
20. Μ. Σακαλής		
21. Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή		
22. Ε. Γουναράς		
23. Ι. Καλαϊτζίδης		
24. Γ. Ορφανίδης		

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Σ. Παναγιωτίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 210/2007 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ. Μιχαηλίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 211/2007 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ. Μιχαηλίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Π. Παυλίδης, Ε. Σοφιανίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 212/2007 απόφασης προσήλθε ο κ. Π. Παυλίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Β. Γιαννουλάκης, Γ. Ορφανίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 215/2007 απόφασης προσήλθε ο κ. Β. Γιαννουλάκης και αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 225/2007 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Τσιάρας.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 227/2007 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Τσιάρας.
8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 234/2007 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ. Ορφανίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 15^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 13-3-2007 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Δημητρίου Δάσκαλου, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 92/2005 μελέτη του ΤΤΔΒ, της 66/2006 απόφασης της Δημορχιακής Επιτροπής για έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας και ανάθεση της κατασκευής στην παραπάνω Α.Τ.Ε. και της από 27-10-2006 σύμβασης μεταξύ του Δημάρχου και εκπροσώπου του αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση έχει **ημερομηνία έναρξης 27-10-2006**, χρόνο κατασκευής **243** ημερολογιακές ημέρες και **ημερομηνία περαίωσης 26-06-2007**.

Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε στις **13-03-2007** (αριθμ. πρωτ. Γ/571) αίτηση για έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου, από τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης (26-06-2007) στις **31-08-2008**, δηλαδή για επιπλέον χρονικό διάστημα **432** ημερολογιακών ημερών. Οι λόγοι τους οποίους επικαλείται είναι ότι υπήρξαν καθυστερήσεις στις εργασίες, λόγω **κακών καιρικών συνθηκών**, οπότε δεν επιτράπη μέχρι σήμερα η ξύλευση κατά τον αρχικό προγραμματισμό, από τον εργολάβο του Αναγκαστικού Δασικού Συνεταιρισμού Σελίου και άρα οι δικές του εργασίες οδοποιίας.

Δηλαδή προτείνεται **καθυστέρηση του έργου** κατά **432** ημέρες για λόγους που, όπως αναφέρεται δεν έχει αποκλειστική υπαιτιότητα ο ανάδοχος.

Δεδομένου ότι από την ημερομηνία έναρξης των εργασιών έχει παρέλθει έως και χθες **138** ημερολογιακές ημέρες και ότι βάσει των στοιχείων του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος, για το χιονοδρομικό κέντρο Σελίου, περίπου για 120 ημέρες (από 27/10/2006) δεν μπορούσαν να γίνουν εργασίες ξύλευσης, λόγω βροχής, ανέμου, ομίχλης κ.λ.π., θεωρούμε ότι μια χρονική παράταση της περαίωσης του έργου για **157 ημερολογιακές ημέρες** πρέπει να χαρακτηριστεί δικαιολογημένη.

Μετά από τα παραπάνω και σύμφωνα με την παρ. 6 του Άρθρου 36 του Π.Δ. 609/85

Εισηγούμεστε

στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση γενικής παράτασης των εργασιών του έργου με αναθεώρηση για επιπλέον χρονικό διάστημα **157** ημερών, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης στις **30-11-2007**.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 13-3-2007 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Δ. Δάσκαλου
- 2.- Την με αριθ. 92/2005 μελέτη του τεχνικού τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 3.- Την με αριθ. 66/2006 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας και έγινε η ανάθεση του παραπάνω έργου στην εταιρεία Παύλος Συμεωνίδης Α.Τ.Ε.
- 4.- Την αίτηση του παραπάνω αναδόχου, με την οποία ζητάει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου κατά τετρακόσιες τριάντα δυο (432) ημέρες.
- 5.- Ότι δίκαιο είναι να δοθεί παράταση για εκατόν πενήντα επτά (157) ημέρες διότι ήταν αδύνατη η περαίωση του έργου εντός της αρχικά ταχθείσης προθεσμίας λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στον τόπο του έργου (Σέλι) για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- 6.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (Φ.Ε.Κ. 269 Α/10-12-96), των άρθρων 43 και 45 (παρ. 3) του Π.Δ. 609/85 (Φ.Ε.Κ. 223 Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν.1418/84.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη γενική παράταση της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Οδική σύνδεση οικισμού Κάτω Βερμίου με τον οικισμό Άνω Βερμίου» κατά εκατόν πενήντα επτά (157) ημέρες, δηλ. μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2007.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **226 / 2007**

.....
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

	M. Σουμελίδης	B. Γιαννουλάκης
	Δ. Δάσκαλος	Σ. Παναγιωτίδης
	T. Χατζηαθανασίου	E. Σοφιανίδης
ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ	Γ. Μιχαηλίδης	M. Σακαλής
	Σ. Μηλιόπουλος	M. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
	N. Μωυσιάδης	E. Γουναράς
	A. Δελαβερίδης	I. Καλαϊτζίδης
	A. Τσιάρας	Γ. Ορφανίδης
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	N. Τσιαμήτρος	
	N. Μαυροκεφαλίδης	
	K. Συμεωνίδης	
	K. Τρανίδης	
ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ	A. Παπαστεργίου	
	Γ. Κάκαρης	

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Σ. Διαμαντής

Ακριβές απόσπασμα

Βέροια 27-3-2007

Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ