

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **17/2008** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **494/2008**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης
εργασιών του έργου «Κατασκευή σκαλοπατιών σε
διάφορους δρόμους».

Σήμερα **15 Σεπτεμβρίου** του έτους **2008** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **15-9-2008** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο, ύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και το άρθρο 7 του Ν. 3443/2006.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **27** μελών βρέθηκαν παρόντα **26** μέλη.

Παρόντες

1. Μ. Σουμελίδης
2. Δ. Δάσκαλος
3. Τ. Χατζηαθανασίου
4. Γ. Μιχαηλίδης
5. Π. Παυλίδης
6. Π. Τσαπαρόπουλος
7. Σ. Μηλιόπουλος
8. Ν. Μουσιάδης
9. Α. Δελαβερίδης
10. Α. Τσιάρας
11. Ν. Τσιαμήτρος
12. Ν. Μαυροκεφαλίδης
13. Κ. Συμεωνίδης
14. Μ. Τρανίδης
15. Α. Παπαστεργίου
16. Γ. Κάκαρης
17. Χ. Σκουμπόπουλος
18. Χ. Γεωργιάδης
19. Β. Γιαννουλάκης
20. Σ. Παναγιωτίδης
21. Ι. Ακριβόπουλος
22. Μ. Σακαλής
23. Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
24. Ε. Γουναράς
25. Ι. Καλαϊτζίδης
26. Γ. Ορφανίδης

Απόντες

- Ε. Σοφιανίδης

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.

- Σ. Διαμαντής
Ι. Καπετανίδης
Σ. Κρομμύδας

Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.

- Η. Σοφιανίδης
Π. Ποταμόπουλος
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης
Β. Ρήσσου
Ι. Ταρασίδης

Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων
Κ. Καπανίδης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Μ. Τρανίδης, Σ. Παναγιωτίδης, Ι. Ακριβόπουλος και αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Χ. Γεωργιάδης, Β. Γιαννουλάκης, Ι. Καλαϊτζίδης.

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 471/2008 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ. Ορφανίδης.

3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 472/2008 απόφασης προσήλθε ο κ. Β. Γιαννουλάκης.

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 473/2008 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ. Ορφανίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Τ. Χατζηαθανασίου, Σ. Παναγιωτίδης, Ι. Ακριβόπουλος.

5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 474/2008 απόφασης προσήλθε ο κ. Ι. Ακριβόπουλος και αποχώρησε ο κ. Β. Γιαννουλάκης.

6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 475/2008 απόφασης προσήλθε ο κ. Β. Γιαννουλάκης και αποχώρησε η κα Μ. Τσιαμήτρου.

7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 476/2008 απόφασης προσήλθε η κα Μ. Τσιαμήτρου και αποχώρησε ο κ. Γ. Ορφανίδης.

8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 487/2008 απόφασης αποχώρησε ο κ. Π. Τσαπαρόπουλος.

9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 498/2008 απόφασης προσήλθε ο κ. Π. Τσαπαρόπουλος.

Στη συνέχεια ο προεδρεύων αντιπρόεδρος, εισηγούμενος το 18^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 8-9-2008 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Δημητρίου Δάσκαλου, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 91/2007 μελέτη του Τ.Τ.Δ.Β., της 60/2008 απόφασης της Δημορχιακής Επιτροπής για έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας και ανάθεση της κατασκευής στην παραπάνω Ε.Δ.Ε. και της από 02-04-2008 σύμβασης μεταξύ του Αντιδημάρχου και του Αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 02-04-2008, χρόνο κατασκευής 150 ημερολογιακές ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 29-08-2008.

Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε στις 21-08-2008 (αριθμ. πρωτ. Γ/3123) αίτηση για έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου, από τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης (29-08-2008) στις 30-09-2008, δηλαδή για επιπλέον χρονικό διάστημα 30 ημερολογιακών ημερών. Οι λόγοι τους οποίους επικαλείται αφορούν σε: α) δυσμενείς καιρικές συνθήκες β) δεν έχουν κατασκευαστεί τα τοιχεία της περίφραξης όμορης ιδιοκτησίας.

Λόγω των παραπάνω ζητείται παράταση του έργου κατά 30 ημέρες για λόγους οι οποίοι δεν αποτελούν υπαιτιότητα του αναδόχου.

Εντονες βροχοπτώσεις κατά το μήνα Ιούλιο σε συνδυασμό με την έλλειψη φρεατίων απορροής των ομβρίων, προκάλεσαν αστοχίες και καταστροφές στο έργο στην Οδό Ορεστών. Η Υπηρεσία ζήτησε από τον εργολάβο της όμορης οικοδομής να κατασκευάσει τα τοιχεία της περίφραξης. Η κατασκευή των τοιχείων στο σημείο αυτό ξεκίνησε πριν από 10 ημέρες.

Λόγω των παραπάνω, θεωρούμε ότι μία χρονική παράταση της περαίωσης του έργου για 30 ημερολογιακές ημέρες είναι δικαιολογημένη.

Μετά από τα παραπάνω και σύμφωνα με την παρ. 6 του Αρθρου 36 του Π.Δ. 609/85 εισηγούμεστε στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση γενικής παράτασης των εργασιών του έργου με αναθεώρηση για επιπλέον χρονικό διάστημα 30 ημερών, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης στις 30-09-2008.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 8-9-2008 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Δ. Δάσκαλου.
- 2.- Την με αριθ. 91/2007 μελέτη του τεχνικού τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 3.- Την με αριθ. 60/2008 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας και έγινε η ανάθεση του παραπάνω έργου στον Μπαντή Μιχαήλ Ε.Δ.Ε.
- 4.- Την αίτηση του παραπάνω αναδόχου, με την οποία ζητάει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου κατά τριάντα (30) ημέρες.
- 5.- Ότι δίκαιο είναι να δοθεί η παράταση διότι ήταν αδύνατη η περαίωση του έργου εντός της αρχικά ταχθείσης προθεσμίας αφενός λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και αφετέρου διότι δεν έχουν κατασκευαστεί τα τοιχεία της περίφραξης όμορης ιδιοκτησίας η κατασκευή των οποίων στο σημείο αυτό ξεκίνησε πριν από 10 ημέρες.
- 6.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (Φ.Ε.Κ. 269 Α/10-12-96), των άρθρων 43 και 45 (παρ. 3) του Π.Δ. 609/85 (Φ.Ε.Κ. 223 Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν.1418/84.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη γενική παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών με αναθεώρηση του έργου «Κατασκευή σκαλοπατιών σε διάφορους δρόμους» κατά τριάντα (30) ημέρες, δηλ. μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2008.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **494 / 2008**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

	Μ. Σουμελίδης	Χ. Σκουμπόπουλος
	Δ. Δάσκαλος	Χ. Γεωργιάδης
	Τ. Χατζηαθανασίου	Β. Γιαννουλάκης
ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ	Γ. Μιχαηλίδης	Σ. Παναγιωτίδης
	Σ. Μηλιόπουλος	Ι. Ακριβόπουλος
	Ν. Μωυσιάδης	Ε. Σοφιανίδης
	Α. Δελαβερίδης	Μ. Σακαλής
	Α. Τσιάρας	Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	Ν. Τσιαμήτρος	Ε. Γουναράς
	Ν. Μαυροκεφαλίδης	Ι. Καλαϊτζίδης
	Κ. Συμεωνίδης	Γ. Ορφανίδης
	Μ. Τρανίδης	
ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ	Α. Παπαστεργίου	
	Γ. Κάκαρης	

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 9/10/2008
Ο Αναπληρωτής Δημάρχου

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙΔΗΣ