

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **19/2008** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **557/2008**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης
εργασιών του έργου «Κατασκευή κερκίδας και
αποδυτηρίων γηπέδου Ασωμάτων».

Σήμερα **13 Οκτωβρίου** του έτους **2008** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **9-10-2008** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και το άρθρο 7 του Ν. 3443/2006.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Αναπληρωτής Δημάρχου κ. Γεώργιος Μιχαηλίδης και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **27** μελών βρέθηκαν παρόντα **23** μέλη.

Παρόντες

1. Μ. Σουμελίδης
2. Δ. Δάσκαλος
3. Γ. Μιχαηλίδης
4. Π. Παυλίδης
5. Π. Τσαπαρόπουλος
6. Σ. Μηλιόπουλος
7. Ν. Μωυσιάδης
8. Α. Δελαβερίδης
9. Α. Τσιάρας
10. Ν. Τσιαμήτρος
11. Ν. Μαυροκεφαλίδης
12. Μ. Τρανίδης
13. Α. Παπαστεργίου
14. Γ. Κάκαρης
15. Χ. Σκουμπόπουλος
16. Β. Γιαννουλάκης
17. Σ. Παναγιωτίδης
18. Ι. Ακριβόπουλος
19. Ε. Σοφιανίδης
20. Μ. Σακαλής
21. Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
22. Ε. Γουναράς
23. Ι. Καλαϊτζίδης

Απόντες

Τ. Χατζηαθανασίου
Κ. Συμεωνίδης
Χ. Γεωργιάδης
Γ. Ορφανίδης

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.

Σ. Διαμαντής
Ι. Καπετανίδης

Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.

Σ. Κρομμύδας
Η. Σοφιανίδης
Π. Ποταμόπουλος
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης
Β. Ρήσσου
Ι. Ταρασίδης

Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων
Κ. Καπανίδης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 544/2008 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Α. Τσιάρας και Β. Γιαννουλάκης και προσήλθαν κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 545/2008 απόφασης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 545/2008 απόφασης προσήλθε ο κ. Ε. Σοφιανίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Ν. Τσιαμήτρος και Β. Γιαννουλάκης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 547/2008 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Μ. Τρανίδης και Β. Γιαννουλάκης και αποχώρησε ο κ. Δ. Δάσκαλος.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 548/2008 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Δ. Δάσκαλος και Ν. Τσιαμήτρος και αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Παπαστεργίου, Ε. Σοφιανίδης και Ι. Καπετανίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 549/2008 απόφασης αποχώρησε ο κ. Π. Τσαπαρόπουλος.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 550/2008 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Παπαστεργίου.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 555/2008 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ι. Ακριβόπουλος και Ι. Καλαϊτζίδης.
8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 558/2008 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Σ. Παναγιωτίδης, Ι. Ακριβόπουλος και Ι. Καλαϊτζίδης και αποχώρησε ο κ. Σ. Μηλιόπουλος.
9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 561/2008 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Π. Τσαπαρόπουλος και Στ. Μηλιόπουλος.

Στη συνέχεια ο προεδρεύων αντιπρόεδρος κ. Β. Γιαννουλάκης εισηγούμενος το 25^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 6-10-2008 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Δημητρίου Δάσκαλου, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 34/2008 μελέτη του ΤΤΔΒ, της 262/2008 απόφασης της Δημορχιακής Επιτροπής για έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας και ανάθεση της κατασκευής στην παραπάνω Κ/Ξ και της από 06-06-2007 σύμβασης μεταξύ του Δημάρχου και εκπροσώπου του αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση είχε αρχικά ημερομηνία έναρξης 06-06-2007, χρόνο κατασκευής 120 ημερολογιακές ημέρες και αρχικά ημερομηνία περαίωσης 3-10-2008.

Αυτή τη στιγμή ο ανάδοχος έχει πραγματοποιήσει το 90% του συνόλου των εργασιών. Εκκρεμούν οι συνδέσεις με ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΔΕΥΑΒ.

Με αίτησή του ο ανάδοχος αιτείται παράταση για την περαίωση των εργασιών έως 28-10-2008. Δηλαδή προτείνεται παράταση του έργου για λόγους που, όπως αναφέρεται, δεν έχει υπαιτιότητα ο ανάδοχος, οπότε θεωρούμε ότι μια χρονική παράταση της περαίωσης του έργου για επιπλέον 25 ημερολογιακές ημέρες μπορεί να χαρακτηριστεί δικαιολογημένη.

Μετά από τα παραπάνω, και σύμφωνα με την παρ. 6 του Αρθρου 36 του Π.Δ. 609/85 και παρ. 4 του άρθρου 5 και των παρ. 2 και 3 του άρθρου 10 του Ν. 1418/84, εισηγούμαστε να αποφασιστούν:

Εγκριση της χορήγησης παράτασης των εργασιών του έργου με αναθεώρηση για επιπλέον χρονικό διάστημα 25 ημερών, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης στις 28-10-2008.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 6-10-2008 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Δ. Δάσκαλου.
- 2.- Την με αριθ. 34/2008 μελέτη του τεχνικού τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 3.- Την με αριθ. 262/2008 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας και έγινε η ανάθεση του παραπάνω έργου στην Κ/Ξ Κουκουδάς Στυλιανός - Αδάμου Δημήτριος.
- 4.- Την αίτηση της παραπάνω αναδόχου Κ/Ξ, με την οποία ζητάει την περαιτέρω παράταση προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου κατά είκοσι πέντε (25) ημέρες.
- 5.- Ότι δίκαιο είναι να δοθεί η παράταση διότι ήταν αδύνατη η περαίωση του έργου εντός της αρχικά ταχθείσης προθεσμίας λόγω εκκρεμότητας στις συνδέσεις με ΟΤΕ, ΔΕΗ και ΔΕΥΑΒ.
- 6.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (Φ.Ε.Κ. 269 Α/10-12-96), των άρθρων 43 και 45 (παρ. 3) του Π.Δ. 609/85 (Φ.Ε.Κ. 223 Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν.1418/84.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη γενική παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών με αναθεώρηση του έργου «Κατασκευή κερκίδας και αποδυτηρίων γηπέδου Ασωμάτων» κατά είκοσι πέντε (25) ημέρες, δηλ. μέχρι τις 28 Οκτωβρίου 2008.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **557 / 2008**

.....
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ

Μ. Σουμελίδης
Δ. Δάσκαλος
Γ. Μιχαηλίδης
Σ. Μηλιόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Μ. Τρανίδης
Α. Παπαστεργίου
Γ. Κάκαρης

Χ. Σκουμπόπουλος
Β. Γιαννουλάκης
Σ. Παναγιωτίδης
Ι. Ακριβόπουλος
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
Ι. Καλαϊτζίδης

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Σ. Διαμαντής
Ι. Καπετανίδης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 20/10/2008
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ-ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ