

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **19/2008** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **558/2008**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης
εργασιών του έργου «Ανάπλαση και
διαμόρφωση πλατείας Ωρολογίου».

Σήμερα **13 Οκτωβρίου** του έτους **2008** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **9-10-2008** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και το άρθρο 7 του Ν. 3443/2006.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Αναπληρωτής Δημάρχου κ. Γεώργιος Μιχαηλίδης και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **27** μελών βρέθηκαν παρόντα **23** μέλη.

Παρόντες
1. Μ. Σουμελίδης
2. Δ. Δάσκαλος
3. Γ. Μιχαηλίδης
4. Π. Παυλίδης
5. Π. Τσαπαρόπουλος
6. Σ. Μηλιόπουλος
7. Ν. Μωυσιάδης
8. Α. Δελαβερίδης
9. Α. Τσιάρας
10. Ν. Τσιαμήτρος
11. Ν. Μαυροκεφαλίδης
12. Μ. Τρανίδης
13. Α. Παπαστεργίου
14. Γ. Κάκαρης
15. Χ. Σκουμπόπουλος
16. Β. Γιαννουλάκης
17. Σ. Παναγιωτίδης
18. Ι. Ακριβόπουλος
19. Ε. Σοφιανίδης
20. Μ. Σακαλής
21. Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
22. Ε. Γουναράς
23. Ι. Καλαϊτζίδης

Απόντες
Τ. Χατζηαθανασίου
Κ. Συμεωνίδης
Χ. Γεωργιάδης
Γ. Ορφανίδης

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Διαμαντής
Ι. Καπετανίδης

Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Κρομμύδας
Η. Σοφιανίδης
Π. Ποταμόπουλος
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης
Β. Ρήσσου
Ι. Ταρασίδης

Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων
Κ. Καπανίδης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 544/2008 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Α. Τσιάρας και Β. Γιαννουλάκης και προσήλθαν κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 545/2008 απόφασης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 545/2008 απόφασης προσήλθε ο κ. Ε. Σοφιανίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Ν. Τσιαμήτρος και Β. Γιαννουλάκης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 547/2008 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Μ. Τρανίδης και Β. Γιαννουλάκης και αποχώρησε ο κ. Δ. Δάσκαλος.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 548/2008 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Δ. Δάσκαλος και Ν. Τσιαμήτρος και αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Παπαστεργίου, Ε. Σοφιανίδης και Ι. Καπετανίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 549/2008 απόφασης αποχώρησε ο κ. Π. Τσαπαρόπουλος.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 550/2008 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Παπαστεργίου.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 555/2008 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ι. Ακριβόπουλος και Ι. Καλαϊτζίδης.
8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 558/2008 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Σ. Παναγιωτίδης, Ι. Ακριβόπουλος και Ι. Καλαϊτζίδης και αποχώρησε ο κ. Σ. Μηλιόπουλος.
9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 561/2008 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Π. Τσαπαρόπουλος και Στ. Μηλιόπουλος.

Στη συνέχεια ο προεδρεύων αντιπρόεδρος Β. Γιαννουλάκης εισηγούμενος το 26^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 3-10-2008 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Δημητρίου Δάσκαλου, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 27/2007 μελέτη του ΤΤΔΒ, της 248/2007 απόφασης της Δημορχιακής Επιτροπής για έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας και ανάθεση της κατασκευής στον παραπάνω ανάδοχο και της Γοικ 2286/2-7-2007 σύμβασης μεταξύ της δημάρχου και του αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 16-7-2007, χρόνο κατασκευής 390 ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 2-8-2008.

1^η παράταση: Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε στις 9-7-2008 αίτηση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου, από τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης και εγκρίθηκε από το Δ.Σ. με την υπ' αριθμόν 460/2008 απόφαση, παράταση περαίωσης εργασιών μέχρι τις 2 Οκτωβρίου 2008.

2^η παράταση: Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε στις 30-9-2008 αίτηση για έγκριση 2^{ης} παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου, από τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2008. Οι λόγοι που επικαλείται είναι η καθυστέρηση των εργασιών του έργου, λόγω των αρχαιολογικών ευρημάτων και των ανασκαφών που έγιναν από την αρχαιολογία μέχρι και την μεταφορά τους.

Με βάση όλα τα προηγούμενα η Υπηρεσία θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί παράταση, σύμφωνα με την παρ. 6 του Αρθρου 36 του Π.Δ. 609/85. Προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση γενικής παράτασης των εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα 30 ημερών, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης στις 2/11/2008 με αναθεώρηση.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Ερωτήσεις.

Τσιαμήτρον: Ήθελα να μας διευκρινίσει ο κ. αντιδήμαρχος πόσες ημέρες ήταν η καθυστέρηση που έγινε από την αρχαιολογία κι αν αυτή αποδεικνύεται βέβαια από το ημερολόγιο εργασιών.

Δάσκαλος: Δύο εβδομάδες μαζί με τα Σαββατοκύριακα.

Σακαλής: Είναι η δεύτερη παράταση που έρχεται γιαυτό το έργο κι εκτιμώ ότι η πρόταση που γίνεται για 30 ημέρες δηλ. ημερομηνία περαίωσης στις 2.11.2008 με αναθεώρηση είναι λίγες για να γίνει το έργο. Ας μην τρέφουμε αυταπάτες. Ήδη έχουμε 12 Οκτωβρίου και σε 20 ημέρες θα τελειώσει η πλατεία; Πολύ φοβάμαι ότι θα ξανάρθει θέμα για νέα παράταση.

Σκουμπόπουλος: Θέλω να ρωτήσω αν υποβλήθηκε η απόφαση του Δ.Σ. για την πρώτη παράταση στην Περιφέρεια κι αν εγκρίθηκε.

Δάσκαλος: Είναι σύμφωνη η Διαχειριστική Αρχή και για την δεύτερη παράταση η οποία είναι και τελευταία.

Σκουμπόπουλος: Άλλο ρωτάω κε αντιδήμαρχε.

Δάσκαλος: Υποβλήθηκε. Την ημέρα που την πήραμε στάλθηκε με φαξ.

Σκουμπόπουλος: Για την Περιφέρεια μιλάμε. Εγκρίθηκε;

Δάσκαλος: Αυτό δεν το γνωρίζω. Είναι με αναθεώρηση κε Σακαλή λόγω των αρχαίων, ενώ στην προηγούμενη που δώσαμε εγώ πρότεινα να μη δοθεί αναθεώρηση. Οι υπολειπόμενες εργασίες κε Σακαλή εκτιμώ ότι είναι για 20 ημέρες.

Πρόεδρος: Τοποθετήσεις.

Σκουμπόπουλος: Επειδή δεν πήρα απάντηση αν εγκρίθηκε η πρώτη απόφασή μας από την Περιφέρεια κι επειδή οι λόγοι που διαφώνησα τότε ισχύουν και σ' αυτή την παράταση, δηλαδή επειδή υπάρχει εξώδικος του ενός από τους συνεταιίρους στον άλλον συνεταιίρο και κατηγορεί για ατασθαλίες, κακοτεχνίες, σκόπιμες καθυστερήσεις κ.λ.π. δεν μπορώ να ψηφίσω και αυτήν την παράταση.

Δάσκαλος: Οι λόγοι που επικαλείται ο κ. Σκουμπόπουλος έχουν εκλείψει, τουλάχιστον τα εξώδικα και όλα αυτά. Τα είπα και την προηγούμενη φορά που κουβεντιάσαμε το θέμα για την πρώτη παράταση. Είναι η τελευταία παράταση και άλλη δεν επιδέχεται το έργο.

Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την παράταση;

Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 10 σύμβουλοι:

Μ. Σουμελίδης, Δ. Δάσκαλος, Γ. Μιχαηλίδης, Π. Παυλίδης, Ν. Μωυσιάδης, Α. Τσιάρας, Ν. Τσιαμήτρος, Ν. Μαυροκεφαλίδης, Μ. Τρανίδης και Α. Παπαστεργίου.

Κατά της παράτασης ψήφισαν 4 σύμβουλοι:

Χ. Σκουμπόπουλος, Β. Γιαννουλάκης, Στ. Παναγιωτίδης και Ε. Γουναράς

Λευκό ψήφισαν 5 σύμβουλοι:

Γ. Κάκαρης, Ι. Ακριβόπουλος, Μ. Σακαλής, Μ. Τσιαμήτρου - Καραχατζή, και Ι. Καλαϊτζίδης.

Το Δ.Σ. μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 3-10-2008 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Δ. Δάσκαλου.
- 2.- Την με αριθ. 27/2007 μελέτη του τεχνικού τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 3.- Την με αριθ. 248/2007 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας και έγινε η ανάθεση του παραπάνω έργου στην εταιρεία ΜΠΟΣΚΟΣ και ΣΙΑ Ε.Ε.
- 4.- Την από 30-9-2008 αίτηση του παραπάνω αναδόχου, με την οποία ζητάει την περαιτέρω παράταση προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου μέχρι τις 31-12-2008.
- 5.- Την αριθ. 460/2008 προγενέστερη απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του παραπάνω έργου μέχρι τις 2 Οκτωβρίου 2008.
- 6.- Ότι δίκαιο είναι να δοθεί παράταση 30 ημερών διότι ήταν αδύνατη η περαίωση του έργου εντός της αρχικά ταχθείσης προθεσμίας λόγω των αρχαιολογικών ευρημάτων και των ανασκαφών που έγιναν από την αρχαιολογία μέχρι και την μεταφορά τους.
- 7.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (Φ.Ε.Κ. 269 Α/10-12-96), των άρθρων 43 και 45 (παρ. 3) του Π.Δ. 609/85 (Φ.Ε.Κ. 223 Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν.1418/84.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τη γενική παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Ανάπλαση και διαμόρφωση πλατείας Ωρολογίου» κατά τριάντα (30) ημέρες, δηλ. μέχρι τις 2-11-2008, με δικαίωμα περαιτέρω αναθεώρησης.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **558 / 2008**

.....
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ

Μ. Σουμελίδης
Δ. Δάσκαλος
Γ. Μιχαηλίδης
Σ. Μηλιόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Μ. Τρανίδης
Α. Παπαστεργίου
Γ. Κάκαρης

Χ. Σκουμπόπουλος
Β. Γιαννουλάκης
Σ. Παναγιωτίδης
Ι. Ακριβόπουλος
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
Ι. Καλαϊτζίδης

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Σ. Διαμαντής
Ι. Καπετανίδης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 7/11/2008
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ-ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ