

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **24/2008** πρακτικό συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **749/2008**

### Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση πρακτικών της επιτροπής παρακολούθησης παραλαβής του έργου «Προμήθεια εξοπλισμού εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Κ. Βερμίου (Σέλι)», αποδοχής εν μέρει ένστασης της αναδόχου κατά του από 9-12-08 πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής της παραπάνω επιτροπής και έγκριση προσωρινής παραλαβής του έργου σε ποσοστό 90%.

Σήμερα **15 Δεκεμβρίου** του έτους **2008** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **11-12-2008** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και το άρθρο 7 του Ν. 3443/2006.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **27** μελών βρέθηκαν παρόντα **24** μέλη.

#### Παρόντες

1. Μ. Σουμελίδης
2. Δ. Δάσκαλος
3. Τ. Χατζηαθανασίου
4. Γ. Μιχαηλίδης
5. Π. Παυλίδης
6. Π. Τσαπαρόπουλος
7. Σ. Μηλιόπουλος
8. Ν. Μουσιάδης
9. Α. Δελαβερίδης
10. Α. Τσιάρας
11. Ν. Τσιαμήτρος
12. Ν. Μαυροκεφαλίδης
13. Κ. Συμεωνίδης
14. Μ. Τρανίδης
15. Α. Παπαστεργίου
16. Γ. Κάκαρης
17. Χ. Σκουμπόπουλος
18. Χ. Γεωργιάδης
19. Β. Γιαννουλάκης
20. Σ. Παναγιωτίδης
21. Ι. Ακριβόπουλος
22. Μ. Σακαλής
23. Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
24. Ε. Γουναράς

#### Απόντες

- Ε. Σοφινίδης
- Ι. Καλαϊτζίδης
- Γ. Ορφανίδης

#### Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.

- Σ. Διαμαντής
- Ι. Καπετανίδης
- Β. Ρήσσου

#### Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.

- Σ. Κρομμύδας
- Η. Σοφινίδης
- Π. Ποταμόπουλος
- Π. Πιτούλιας
- Γ. Μανακούλης
- Ι. Ταρασιδής

#### Παρών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων Κ. Καπανίδης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθε ο κ. Κ. Καπανίδης.  
2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 715/2008 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Χ. Γεωργιάδης, Α. Δελαβερίδης.  
3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 716/2008 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Δελαβερίδης.  
4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 717/2008 απόφασης προσήλθε ο κ. Σ. Μηλιόπουλος.  
5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 721/2008 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Σουμελίδης, Α. Δελαβερίδης, Α. Παπαστεργίου, Β. Γιαννουλάκης.  
6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 722/2008 απόφασης Μ. Σουμελίδης, Τ. Χατζηαθανασίου, Α. Δελαβερίδης, Μ. Τρανίδης, Β. Γιαννουλάκης, Σ. Παναγιωτίδης.  
7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 724/2008 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Τ. Χατζηαθανασίου, Β. Γιαννουλάκης, Ι. Καπετανίδης, Β. Ρήσσου.  
8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 725/2008 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Παπαστεργίου και αποχώρησαν οι κ.κ. Π. Παυλίδης, Α. Δελαβερίδης, Σ. Παναγιωτίδης.  
9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 732/2008 απόφασης αποχώρησε η κα Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή.  
10) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 733/2008 απόφασης προσήλθε η κα Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 20<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 29-12-2008 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Δημητρίου Δάσκαλου, που έχει ως εξής:

Στις 7 Απριλίου 2008 υπογράφηκε η με αρ. πρ. 1320/07-04-2008 σύμβαση που αφορούσε στην «Προμήθεια Εξοπλισμού Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Οικισμού Κάτω Βερμίου (Σέλι)» σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.

Με την 250/2008 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, ορίστηκε η Επιτροπή Παρακολούθησης – Παραλαβής, η οποία συνεδρίασε στις 09-12-2008, προκειμένου να εξετάσει την δυνατότητα παραλαβής της εγκατάστασης.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 της διακήρυξης και το άρθρο 5 της σύμβασης η παραλαβή του εξοπλισμού γίνεται εφόσον αυτός τεθεί σε πλήρη λειτουργία. Λόγω μη ύπαρξης αγωγού μεταφοράς λυμάτων από τον οικισμό στον χώρο της εγκατάστασης δεν στάθηκε δυνατή η λειτουργία του Βιολογικού με λύματα και συνεπώς η παραλαβή αυτού.

Κατά του από 8-12-2008 Πρακτικού της Επιτροπής Παραλαβής, με το οποίο αυτή δεν προβαίνει στην προσωρινή παραλαβή του έργου διότι η εν λόγω εγκατάσταση δεν τέθηκε σε πλήρη λειτουργία με λύματα, η ανάδοχος εταιρεία υπέβαλε εμπρόθεσμα ένσταση ισχυριζόμενη ότι δεν αποτελεί δική της υπαιτιότητα η αδυναμία λειτουργίας του εξοπλισμού.

Σας διαβιβάζουμε το 4<sup>ο</sup> Πρακτικό, σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή γνωμοδοτεί υπέρ της αποδοχής εν μέρει την ένσταση της αναδόχου εταιρείας διότι δεν αποτελεί δική της υπαιτιότητα το γεγονός ότι δεν υφίσταται αγωγός μεταφοράς λυμάτων από τον οικισμό στον χώρο εγκατάστασης του βιολογικού, και της παραλαβής του εν λόγω εξοπλισμού σε ποσοστό 90%.

Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλείται το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Επίσης έθεσε υπόψη του σώματος και το από 8-12-2008 πρωτόκολλο της επιτροπής παραλαβής, σύμφωνα με το οποίο αυτή δεν προβαίνει στην προσωρινή παραλαβή της εν λόγω εγκατάστασης επειδή αυτή δεν τέθηκε σε πλήρη λειτουργία με λύματα.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έθεσε υπόψη της επιτροπής το από 12-12-2008 4<sup>ο</sup> πρακτικό της παραπάνω επιτροπής με το οποίο αυτή γνωμοδοτεί υπέρ της αποδοχής εν μέρει της παραπάνω ένστασης της αναδόχου εταιρείας και την παραλαβή του εξοπλισμού σε ποσοστό 90% διότι δεν αποτελεί υπαιτιότητά της το γεγονός ότι δεν υφίσταται αγωγός μεταφοράς λυμάτων από τον οικισμό Κ. Βερμίου στον χώρο εγκατάστασης του βιολογικού.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ., μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :

- 1.- Το από 29-12-2008 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Δ. Δάσκαλου.
- 2.- Την αριθ. 1320/7-4-2008 σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου και της παραπάνω εταιρείας.
- 3.- Την αριθ. 250/2008 απόφασή του, με την οποία ορίστηκαν τα μέλη της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του παραπάνω έργου.
- 4.- Το από 8-12-2008 πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής της παραπάνω επιτροπής.
- 5.- Την από 12-12-2008 εμπρόθεσμη ένσταση της αναδόχου εταιρείας κατά του παραπάνω πρωτοκόλλου.
- 6.- Το από 12-12-2008 4<sup>ο</sup> πρακτικό της παραπάνω επιτροπής.
- 7.- Ότι όλα τα επιμέρους μηχανήματα του εξοπλισμού που προβλέπονται από το άρθρο 2.1.3 της παραπάνω σύμβασης έχουν τοποθετηθεί στον χώρο εγκατάστασης του Βιολογικού Καθαρισμού και τα δύο οχήματα, όπως περιγράφονται στο άρθρο 2.2.1 της σύμβασης έχουν παραδοθεί και έχουν τεθεί σε κυκλοφορία από τον δήμο.

- 8.- Ότι η δοκιμαστική λειτουργία της εγκατάστασης με νερό απέτυχε διότι δεν στάθηκε δυνατόν να μεταφερθεί αυτό στον τελικό αποδέκτη.
- 9.- Ότι δεν έχει κατασκευασθεί ο αγωγός μεταφοράς λυμάτων από τον οικισμό Κ. Βερμίου στην εγκατάσταση, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η έναρξη της πλήρους λειτουργίας αυτής.
- 10.- Ότι δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας η έλλειψη του παραπάνω αγωγού.
- 11.- Τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), του άρθρου 16 του Π.Δ. 171/87 και των άρθρων 53 και 55 του ΠΔ 609/85.

#### Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τα από 8 και 12-12-2008 πρακτικά της επιτροπής παρακολούθησης παραλαβής του έργου «Προμήθεια εξοπλισμού εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Κ. Βερμίου (Σέλι)», αποδέχεται εν μέρει την από 12-12-2008 ένσταση της εταιρείας ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΤΕΕ, αναδόχου του παραπάνω έργου κατά του από 9-12-2008 πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής της εν λόγω επιτροπής διότι δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου η έλλειψη αγωγού μεταφοράς λυμάτων από τον οικισμό Κ. Βερμίου Δήμου Βέροιας στον χώρο εγκατάστασης του βιολογικού καθαρισμού και εγκρίνει την προσωρινή παραλαβή του έργου «Προμήθεια εξοπλισμού εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Κ. Βερμίου (Σέλι)» σε ποσοστό 90%.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

- |                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| M. Σουμελίδης     | X. Σκουμπόπουλος        |
| Δ. Δάσκαλος       | X. Γεωργιάδης           |
| T. Χατζηαθανασίου | B. Γιαννουλάκης         |
| Γ. Μιχαηλίδης     | Σ. Παναγιωτίδης         |
| Σ. Μηλιόπουλος    | I. Ακριβόπουλος         |
| N. Μωυσιάδης      | M. Σακαλής              |
| A. Δελαβερίδης    | M. Τσιαμήτρου-Καραχατζή |
| A. Τσιάρας        | E. Γουναράς             |
| N. Τσιαμήτρος     |                         |
| N. Μαυροκεφαλίδης |                         |
| K. Συμεωνίδης     |                         |
| M. Τρανίδης       |                         |
| A. Παπαστεργίου   |                         |
| Γ. Κάκαρης        |                         |

**ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ**

**ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ**

- Σ. Διαμαντής  
I. Καπετανίδης  
B. Ρήσσου

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ**

**ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ**

- K. Καπανίδης

Ακριβές απόσπασμα  
Βέροια 17/12/2008  
Αναπληρωτής Δημάρχου

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ**