

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **4/2008** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **154/2008**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Οδική σύνδεση Τριποτάμου με πηγές Τριποτάμου».

Σήμερα **3 Μαρτίου** του έτους **2008** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **28-2-2008** γραπτή πρόσκληση του Αντιπροέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων και στην Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **27** μελών βρέθηκαν παρόντα **24** μέλη.

Παρόντες

1. Μ. Σουμελίδης
2. Δ. Δάσκαλος
3. Τ. Χατζηαθανασίου
4. Γ. Μιχαηλίδης
5. Π. Παυλίδης
6. Σ. Μηλιόπουλος
7. Ν. Μωυσιάδης
8. Α. Δελαβερίδης
9. Α. Τσιάρας
10. Ν. Τσιαμήτρος
11. Ν. Μαυροκεφαλίδης
12. Κ. Συμεωνίδης
13. Μ. Τρανίδης
14. Α. Παπαστεργίου
15. Γ. Κάκαρης
16. Χ. Σκουμπόπουλος
17. Χ. Γεωργιάδης
18. Β. Γιαννουλάκης
19. Ε. Σοφιανίδης
20. Μ. Σακαλής
21. Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
22. Ε. Γουναράς
23. Ι. Καλαϊτζίδης
24. Γ. Ορφανίδης

Απόντες

- Π. Τσαπαρόπουλος
- Σ. Παναγιωτίδης
- Ι. Ακριβόπουλος

Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων

- Σ. Διαμαντής
- Ι. Καπετανίδης
- Ι. Ταρασίδης

Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.

- Σ. Κρομμύδας
- Η. Σοφιανίδης
- Π. Ποταμόπουλος
- Π. Πιτούλιας
- Γ. Μανακούλης
- Β. Ρήσσου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Τ. Χατζηαθανασίου, Χ. Γεωργιάδης, Ι. Ταρασίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 122/2008 απόφασης προσήλθε ο κ. Μ. Σουμελίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 123/2008 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Τ. Χατζηαθανασίου, Κ. Συμεωνίδης, Ε. Σοφιανίδης και αποχώρησε ο κ. Μ. Σουμελίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 124/2008 απόφασης προσήλθε ο κ. Μ. Σουμελίδης και αποχώρησε ο κ. Ε. Σοφιανίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 125/2008 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ι. Καλαϊτζίδης, Γ. Ορφανίδης, Σ. Διαμαντής.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 126/2008 απόφασης προσήλθε ο κ. Ι. Καλαϊτζίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Σουμελίδης, Τ. Χατζηαθανασίου, Κ. Συμεωνίδης.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 130/2008 απόφασης αποχώρησε ο κ. Μ. Τρανίδης.
8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 132/2008 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Ε. Γουναράς.
9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 153/2008 απόφασης προσήλθε ο κ. Ε. Γουναράς.

Στη συνέχεια ο προεδρεύων αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 25^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 12-2-2008 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Δημητρίου Δάσκαλου, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 15/2007 μελέτη του ΤΤΔΒ, της 565/2007 απόφασης της Δημορχιακής Επιτροπής για έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας και ανάθεση της κατασκευής στον παραπάνω Ε.Δ.Ε. και της Γ/οικ3856/29.10.2007 σύμβασης μεταξύ του Αντιδημάρχου και του αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 29-10-2007, χρόνο κατασκευής 120 ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 29-2-2008.

Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε στις 11-2-2008 αίτηση για έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου, από τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης (29-2-2008) έως (29-4-2008), δηλαδή για χρονικό διάστημα 60 ημερών.

Το έργο απαιτεί κατασκευή τεχνικών έργων απορροής υδάτων τα οποία και προηγούνται των εργασιών οδοποιίας. Λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (χιονοπτώσεων και βροχοπτώσεων) ο ανάδοχος δεν μπόρεσε να εκτελέσει τις κατασκευές μέσα στον συμβατικό χρόνο.

Μετά από τα παραπάνω και σύμφωνα με την παρ. 6 του Αρθρου 36 του Π.Δ. 609/85 παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση γενικής παράτασης των εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα 60 ημερών, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης στις 29-4-2008.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Προεδρεύων: Τοποθετήσεις.

Τσιαμήτρου: Επειδή πολλές φορές έρχονται στο Δ.Σ. παρατάσεις για έργα και η εισήγηση είναι πιστεύω λίγο ελλιπής, θα παρακαλούσα να φαίνεται στην εισήγηση συγκεκριμένα ποιες εργασίες έχουν γίνει μέχρι τώρα και για ποιες εργασίες δίνουμε την παράταση. Ας συνοδεύεται κι από ένα χρονοδιάγραμμα, γιατί έτσι όπως έρχεται το εισηγητικό είναι σαν να μην έγινε καμία εργασία και δίνουμε για όλες τις εργασίες παράταση.

Δάσκαλος: Εδώ ο εργολάβος έχει κάνει χωματουργικές εργασίες και κατασκευάζει τα έργα. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να ρίξει ασφαλτό. Το χρονοδιάγραμμα μπορούσε να το υποβάλει ο εργολάβος εφόσον εγκριθεί. Όταν εγκρίνεται η παράταση τότε υποβάλει στην υπηρεσία χρονοδιάγραμμα για να το επικαιροποιήσει.

Τσιαμήτρου: Εννοώ το προηγούμενο χρονοδιάγραμμα το εγκεκριμένο και όχι αυτό που θα γίνει μετά την παράταση.

Δάσκαλος: Την επόμενη φορά που θα έρθει παράταση θα είναι όλα τα στοιχεία μέσα.

Το Δ.Σ. μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 12-2-2008 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Δ. Δάσκαλου.
- 2.- Την με αριθ. 15/2007 μελέτη του τεχνικού τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 3.- Την με αριθ. 565/2007 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας και έγινε η ανάθεση του παραπάνω έργου στον Χρήστο Δημητριάδη Ε.Δ.Ε..
- 4.- Την αίτηση του παραπάνω αναδόχου, με την οποία ζητάει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου κατά εξήντα (60) ημέρες.
- 5.- Ότι δίκαιο είναι να δοθεί η παράταση διότι ήταν αδύνατη η περαίωση του έργου εντός της αρχικά ταχθείσης προθεσμίας λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών (χιονοπτώσεων και βροπτώσεων) που επικρατούσαν στον τόπο του έργου για μεγάλο χρονικό διάστημα.

6.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (Φ.Ε.Κ. 269 Α/10-12-96), των άρθρων 43 και 45 (παρ. 3) του Π.Δ. 609/85 (Φ.Ε.Κ. 223 Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν.1418/84.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη γενική παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Οδική σύνδεση Τριποτάμου με πηγές Τριποτάμου» κατά εξήντα (60) ημέρες, δηλ. μέχρι τις 29 Απριλίου 2008.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **154 / 2008**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

	Μ. Σουμελίδης	Χ. Σκουμπόπουλος
	Δ. Δάσκαλος	Χ. Γεωργιάδης
	Τ. Χατζηαθανασίου	Ε. Σοφιανίδης
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ	Γ. Μιχαηλίδης	Μ. Σακαλής
	Σ. Μηλιόπουλος	Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
	Ν. Μουσιάδης	Ε. Γουναράς
	Α. Δελαβερίδης	Ι. Καλαϊτζίδης
	Α. Τσιάρας	Γ. Ορφανίδης
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	Ν. Τσιαμήτρος	
	Ν. Μαυροκεφαλίδης	
	Κ. Συμεωνίδης	
	Μ. Τρανίδης	
ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ	Α. Παπαστεργίου	
	Γ. Κάκαρης	

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Σ. Διαμαντής
Ι. Καπετανίδης
Ι. Ταρασίδης

Ακριβές απόσπασμα

Βέροια 6-3-2008

Ο Αναπληρωτής Δημάρχου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ