

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Από το υπ' αριθ. **9/2008** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **284/2008**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Σύνδεση Ράχης με περιοχή Καβάκια και κάθετοι δρόμοι».

Σήμερα **12 Μαΐου** του έτους **2008** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **8-5-2008** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο, ύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και το άρθρο 7 του Ν. 3443/2006.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **27** μελών βρέθηκαν παρόντα **23** μέλη.

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>	<u>Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.</u>
1. Μ. Σουμελίδης	Σ. Παναγιωτίδης	Σ. Διαμαντής
2. Δ. Δάσκαλος	Ι. Ακριβόπουλος	
3. Τ. Χατζηαθανασίου	Μ. Τσιαμήτρος	<u>Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.</u>
4. Γ. Μιχαηλίδης	Γ. Ορφανίδης	Ι. Καπετανίδης
5. Π. Παυλίδης		Σ. Κρομμύδας
6. Π. Τσαπαρόπουλος		Η. Σοφιανίδης
7. Σ. Μηλιόπουλος		Π. Ποταμόπουλος
8. Ν. Μωυσιάδης		Π. Πιτούλιας
9. Α. Δελαβερίδης		Γ. Μανακούλης
10. Α. Τσιάρας		Β. Ρήσσου
11. Ν. Τσιαμήτρος		Ι. Ταρασίδης
12. Ν. Μαυροκεφαλίδης		
13. Κ. Συμεωνίδης		<u>Παρών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων</u>
14. Μ. Τρανίδης		Κ. Καπανίδης
15. Α. Παπαστεργίου		
16. Γ. Κάκαρης		
17. Χ. Σκουμπόπουλος		
18. Χ. Γεωργιάδης		
19. Β. Γιαννουλάκης		
20. Ε. Σοφιανίδης		
21. Μ. Σακαλής		
22. Ε. Γουναράς		
23. Ι. Καλαϊτζίδης		

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Μ. Σουμελίδης, Ε. Σοφιανίδης, Ε. Γουναράς και αποχώρησαν οι κ.κ. Χ. Γεωργιάδης, Ι. Καλαϊτζίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 255/2008 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Παπαστεργίου, Ε. Σοφιανίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 256 /2008 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Παπαστεργίου και αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 277/2008 απόφασης προσήλθε ο κ. Β. Γιαννουλάκης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 23^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 18-4-2008 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Δημητρίου Δάσκαλου, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 20/2007 μελέτη του ΤΤΔΒ, της 568/2007 απόφασης της Δημορχιακής Επιτροπής για έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας και ανάθεση της κατασκευής στον παραπάνω Α.Τ.Ε. και της από 20-11-2007 σύμβασης μεταξύ του Δημάρχου και εκπροσώπου του αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 20-11-2007, χρόνο κατασκευής 150 ημερολογιακές ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 20-4-2008.

Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε στις 17-4-2008 (αριθμ. πρωτ. Γ/1416) αίτηση για έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου, από τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης (20-4-2008) στις 20-06-2008, δηλαδή για επιπλέον χρονικό διάστημα 60 ημερολογιακών ημερών. Οι λόγοι τους οποίους επικαλείται είναι ότι υπήρξαν καθυστερήσεις στις εργασίες, λόγω κακών καιρικών συνθηκών, οπότε δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση των ασφαλικών εργασιών.

Δηλαδή προτείνεται παράταση του έργου κατά 60 ημέρες για λόγους που, όπως αναφέρεται, δεν έχει αποκλειστική υπαιτιότητα ο ανάδοχος.

Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών (χειμερινή περίοδος) δεν κατέστη δυνατό να εκτελεστούν οι εργασίες ασφαλιστικής των οδών. Συνεπώς θεωρούμε ότι μια χρονική παράταση της περαίωσης του έργου για 60 ημερολογιακές ημέρες πρέπει να χαρακτηριστεί δικαιολογημένη.

Μετά από τα παραπάνω και σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του Π.Δ. 609/85 εισηγούμεστε στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση γενικής παράτασης των εργασιών του έργου με αναθεώρηση για επιπλέον χρονικό διάστημα 60 ημερών, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης στις 20-06-2008.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 18-4-2008 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Δ. Δάσκαλου
- 2.- Την με αριθ. 20/2007 μελέτη του τεχνικού τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 3.- Την με αριθ. 568/2007 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας και έγινε η ανάθεση του παραπάνω έργου στον Ηλία Μπαλλή Ε.Δ.Ε..
- 4.- Την υπ. αριθμ. Γ/1416/17.4.2008 αίτηση του παραπάνω αναδόχου, με την οποία ζητάει παράταση προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου.
- 5.- Ότι δίκαιο είναι να δοθεί η παράταση διότι ήταν αδύνατη η περαίωση του έργου εντός της αρχικά ταχθείσης προθεσμίας λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών χειμερινής περιόδου.
- 6.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (Φ.Ε.Κ. 269 Α/10-12-96), των άρθρων 43 και 45 (παρ. 3) του Π.Δ. 609/85 (Φ.Ε.Κ. 223 Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν.1418/84.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη γενική παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Σύνδεση Ράχης με περιοχή Καβάκια και κάθετοι δρόμοι» κατά εξήντα (60) ημέρες, δηλ. μέχρι τις 20 Ιουνίου 2008.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **284 / 2008**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ

M. Σουμελίδης	X. Σκουμπόπουλος
Δ. Δάσκαλος	X. Γεωργιάδης
T. Χατζηαθανασίου	B. Γιαννουλάκης
Γ. Μιχαηλίδης	E. Σοφιανίδης
Σ. Μηλιόπουλος	M. Σακαλής
N. Μωυσιάδης	E. Γουναράς
A. Δελαβερίδης	I. Καλαϊτζίδης
A. Τσιάρας	
N. Τσιαμήτρος	
N. Μαυροκεφαλίδης	
K. Συμεωνίδης	
M. Τρανίδης	
A. Παπαστεργίου	
Γ. Κάκαρης	

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Σ. Διαμαντής

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ

K. Καπανίδης

Ακριβές απόσπασμα

Βέροια 26-9-2008

Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ