

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **22/2010** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **714/2010**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Κατασκευή δικτύων εξωτερικού αγωγού αποχέτευσης Πανόραμα-Γιοτζαλίκια-Φλαμουριές».

Σήμερα **4 Οκτωβρίου** του έτους **2010** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **30-9-2010** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και το άρθρο 7 του Ν. 3443/2006.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **27** μελών βρέθηκαν παρόντα **21** μέλη.

Παρόντες

1. Μ. Σουμελίδης
2. Δ. Δάσκαλος
3. Τ. Χατζηαθανασίου
4. Γ. Μιχαηλίδης
5. Π. Παυλίδης
6. Π. Τσαπαρόπουλος
7. Σ. Μηλιόπουλος
8. Ν. Μουσιάδης
9. Α. Τσιάρας
10. Ν. Τσιαμήτρος
11. Ν. Μαυροκεφαλίδης
12. Μ. Τρανίδης
13. Α. Παπαστεργίου
14. Γ. Κάκαρης
15. Χ. Σκουμπόπουλος
16. Β. Γιαννουλάκης
17. Σ. Παναγιωτίδης
18. Μ. Σακαλής
19. Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
20. Ε. Γουναράς
21. Ι. Καλαϊτζίδης

Απόντες

- Α. Δελαβερίδης
- Κ. Συμεωνίδης
- Χ. Γεωργιάδης
- Ι. Ακριβόπουλος
- Ε. Σοφιανίδης
- Γ. Ορφανίδης

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.

- Σ. Διαμαντής
- Η. Σοφιανίδης

Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.

- Ι. Καπετανίδης
- Σ. Κρομμύδας
- Π. Ποταμόπουλος
- Π. Πιτούλιας
- Γ. Μανακούλης
- Β. Ρήσσου
- Ι. Ταρασίδης

Απόν Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων

Κ. Καπανίδης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Τ. Χατζηαθανασίου, Σ. Μηλιόπουλος, Α. Παπαστεργίου, Η. Σοφιανίδης.

2) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 682/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Μ. Τρανίδης.

3) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 686/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Σ. Παναγιωτίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Παπαστεργίου, Β. Γιαννουλάκης.

4) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 689/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Παπαστεργίου.

5) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 695/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Παπαστεργίου.

6) Κατά τη συζήτηση του 10^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Δ. Δάσκαλος.

7) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 698/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Β. Γιαννουλάκης και αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Σουμελίδης, Π. Τσαπαρόπουλος, Ν. Μουσιάδης.

8) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 699/2010 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Δ. Δάσκαλος, Ν. Μουσιάδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Χ. Σκουμπόπουλος, Μ. Τρανίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 23^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 17-9-2010 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Δημητρίου Δάσκαλου, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 57/2009 μελέτη του ΤΤΔΒ, της 502/2009 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής για έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας και ανάθεση της κατασκευής στον παραπάνω ανάδοχο και της Γοικ 5009/21-12-2009 σύμβασης μεταξύ της Δημάρχου και του αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 22-12-2009, χρόνο κατασκευής 270 ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 20-9-2010.

Με το υπ' αριθ. πρωτ. 1536/11-5-2010 ο ανάδοχος αιτήθηκε διακοπή εργασιών μέχρι την έγκριση των νέων ποσοτήτων που προέκυψαν κατά την κατασκευή του έργου.

Το Δ.Σ. ενέκρινε τις νέες ποσότητες με την υπ' αριθ. απόφαση 485/2010.

1^η παράταση: Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε στις 15-9-2010/3424 αίτηση για έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου, από τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης μέχρι στις 14-1-2011. Οι λόγοι τους οποίους επικαλείται είναι ότι υπάρχει καθυστέρηση στην έκδοση απόφασης νομιμότητας του Δ.Σ. από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Κ.Μακεδονίας.

Με βάση όλα τα προηγούμενα η Υπηρεσία θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί παράταση, σύμφωνα με την παρ. 6 του Αρθρου 36 του Π.Δ. 609/85. Προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση γενικής παράτασης των εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα **60 ημερών**, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης στις **19-11-2010** με αναθεώρηση.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 17-9-2010 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Δ. Δάσκαλου.
- 2.- Την με αριθ. 57/2009 μελέτη του τεχνικού τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 3.- Την με αριθ. 502/2009 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας και έγινε η ανάθεση του παραπάνω έργου στην εταιρεία Βασιλείου Κωνσταντίνα & Σία ΕΤΕ.
- 4.- Την αίτηση της παραπάνω αναδόχου, με την οποία ζητάει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου από τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης (20-9-2010) μέχρι τις 14-1-2011.
- 5.- Την αριθ. 485/2010 απόφασή του.
- 6.- Ότι δίκαιο είναι να δοθεί η παράταση διότι ήταν αδύνατη η περαίωση του έργου εντός της αρχικά ταχθείσης προθεσμίας λόγω καθυστέρησης έκδοσης απόφασης από την Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας περί νομιμοποίησης της παραπάνω απόφασης του Δ.Σ..
- 7.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (Φ.Ε.Κ. 269 Α/10-12-96), των άρθρων 43 και 45 (παρ. 3) του Π.Δ. 609/85 (Φ.Ε.Κ. 223 Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν.1418/84.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη γενική παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Κατασκευή δικτύων εξωτερικού αγωγού αποχέτευσης Πανόραμα-Γιοτζαλίκια-

Φλαμουριές» κατά εξήντα (60) ημέρες, δηλ. μέχρι τις 19 Νοεμβρίου 2010, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **714 / 2010**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

	M.	Σουμελίδης	X.	Σκουμπόπουλος
	Δ.	Δάσκαλος	B.	Γιαννουλάκης
	T.	Χατζηαθανασίου	Σ.	Παναγιωτίδης
ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ	Γ.	Μιχαηλίδης	M.	Σακαλής
	Π.	Παυλίδης	M.	Τσιαμήτρου-Καραχατζή
	Σ.	Μηλιόπουλος	E.	Γουναράς
	N.	Μουσιάδης	I.	Καλαϊτζίδης
	A.	Τσιάρας		
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	N.	Τσιαμήτρος		
	N.	Μαυροκεφαλίδης		
	M.	Τρανίδης		
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ	Γ.	Κάκαρης		

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Σ. Διαμαντής
Η. Σοφιανίδης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ

-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 26-10-2010
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ