

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **10/2011** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **167/2011**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης προθεσμίας σύνταξης της
μελέτης «Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη
Μεμονωμένης Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων
Δ.Δ. Πολυδένδρου».

Σήμερα **18 Απριλίου** του έτους **2011** ημέρα της εβδομάδας **Μ. Δευτέρα** και ώρα **15:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **14-4-2011** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 7 του Ν. 3443/2006.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **36** μέλη:

Παρόντες

Απόντες

1)Δ. Δάσκαλος, 2)Μ. Σουμελίδης, 3)Θ. Θεοδωρίδης, 4)Γ. Μιχαηλίδης, 5)Α. Λαζαρίδης, 6)Ν. Τσιαμήτρος, 7)Ε. Αρχοντάκη-Γεωργίου, 8)Π. Παυλίδης, 9)Τ. Χατζηαθανασίου, 10)Θ. Αγγελίνας, 11)Α. Πουλασουχίδης, 12)Κ. Βοργιαζίδης, 13)Ν. Μωυσιάδης, 14)Ν. Μαυροκεφαλίδης, 15)Χ. Γαϊτάνου-Γεωργιάδου, 16)Α. Καγκελίδης, 17)Μ. Παπαϊωάννου, 18)Θ. Κορωνάς, 19)Κ. Συμεωνίδης, 20)Γ. Κάκαρης, 21)Β. Παπαδόπουλος, 22)Α. Τσαβδαρίδης, 23)Α. Νεστορόπουλος, 24)Α. Γκαμπέσης, 25)Κ. Κωστογλίδου, 26)Α. Βεσυρόπουλος, 27)Β. Γιαννουλάκης, 28)Χ. Τσιούντας, 29)Ε. Γουναράς, 30)Κ. Παναγιωτίδης, 31)Δ. Γκέκα, 32)Α. Παπαδόπουλος, 33)Σ. Κουμτσίδης, 34)Ι. Σοφρόνωφ, 35)Γ. Ορφανίδης, 36)Χ. Σαββαΐδου.	Β. Σταυροπούλου-Μπακαμτζόγλου, Χ. Κούτρας, Π. Τσαπαρόπουλος, Κ. Κουτσαντάς, Γ. Σουμπέκας,
---	---

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Απόν Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων

Η. Τσιαμήτρος, Δ. Κουλουριώτης, Χ. Δουλγερίδου, Ι. Λιάτσου, Σ. Κρομμύδας, Η. Σοφιανίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Ι. Παπαδόπουλος, Α. Πέτρου, Α. Κακαγιάννης, Ι. Χειμώνας, Ν. Αγγέλου, Ι. Καπετανίδης, Μ. Τέτος.	Κ. Καπανίδης.
---	---------------

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Α. Βεσυρόπουλος, Γ. Ορφανίδης.

2) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 170/2011 απόφασης αποχώρησε ο κ. Τ. Χατζηαθανασίου.

3) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 172/2011 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ. Ορφανίδης.

4) Κατά τη συζήτηση του 5^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο κ. Τ. Χατζηαθανασίου και αποχώρησε ο κ. Β. Γιαννουλάκης.

5) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 173/2011 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Κ. Κωστογλίδου, Ε. Γουναράς.

6) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 174/2011 απόφασης προσήλθε ο κ. Ε. Γουναράς και αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Καγκελίδης, Μ. Σουμελίδης, Χ. Τσιούντας, Σ. Κουμτσίδης, Κ. Παναγιωτίδης, Α. Λαζαρίδης, Χ. Γαϊτάνου, Μ. Παπαϊωάννου, Γ. Μιχαηλίδης, Γ. Κάκαρης, Α. Πουλασουχίδης.

7) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 176/2011 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Γ. Μιχαηλίδης, Μ. Παπαϊωάννου, Χ. Γαϊτάνου, Α. Λαζαρίδης, Β. Γιαννουλάκης.

8) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 181/2011 απόφασης προσήλθε ο κ. Μ. Σουμελίδης.

9) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 185/2011 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ. Κάκαρης.

10) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 187/2011 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Γκαμπέσης.

11) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 191/2011 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Χ. Τσιούντας, Σ. Κουμτσίδης.

12) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 194/2011 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Πουλασουχίδης και αποχώρησε ο κ. Ν. Μωυσιάδης.

13) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 195/2011 απόφασης προσήλθε ο κ. Ν. Μωυσιάδης και αποχώρησε η κα Χ. Σαββαΐδου.

14) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 196/2011 απόφασης προσήλθε η κα Χ. Σαββαΐδου.

15) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 200/2011 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ν. Μωυσιάδης.

16) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 201/2011 απόφασης αποχώρησε η κα Μ. Παπαϊωάννου.

17) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 202/2011 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ν. Μωυσιάδης, Μ. Παπαϊωάννου και αποχώρησε ο κ. Α. Νεστορόπουλος.

18) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 204/2011 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Τ. Χατζηαθανασίου, Ν. Τσιαμήτρος, Β. Γιαννουλάκης Ι. Σοφρόνωφ.

19) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 205/2011 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ν. Μωυσιάδης και προσήλθε ο κ. Α. Νεστορόπουλος.

20) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 216/2011 απόφασης αποχώρησε ο κ. Κ. Συμεωνίδης.

21) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 225/2011 απόφασης αποχώρησε ο κ. Κ. Βοργιαζίδης.

22) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 229/2011 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ν. Μωυσιάδης, Κ. Βοργιαζίδης, Κ. Κυριακίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη, ο οποίος ζήτησε από το σώμα τη συζήτηση και λήψη απόφασης εκτάκτως επί του θέματος παράτασης προθεσμίας σύνταξης της μελέτης «Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη Μεμονωμένης Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Δ. Πολυδένδρου.

Στη συνέχεια αφού συναίνεσε η Δήμαρχος και δέχθηκε ομόφωνα το συμβούλιο να συζητήσει και αποφασίσει για το παρακάτω θέμα που δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη και το οποίο έκρινε ως κατεπείγον, ο πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 18-4-2011 εισηγητικό σημείωμα αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

Η μελέτη εκπονείται σύμφωνα με την **327/2009** μελέτη της Τ.Υ.Δ.Κ. Νομού Ημαθίας, της **21/2010** απόφασης της Δημορχιακής Επιτροπής του **πρώην Δήμου Μακεδονίδος** για έγκριση και ανάθεση της σύνταξης μελέτης στον παραπάνω ανάδοχο και της **2439/27-05-2010** σύμβασης μεταξύ του πρώην Δήμου Μακεδονίδος και του αναδόχου.

Η μελέτη εκπονείται σύμφωνα με τη σύμβαση, έχει ημερομηνία έναρξης **27-05-2010**, διάρκεια **έξι (6) μήνες από τον ορισμό επίβλεψης**, ημερομηνία ορισμού επιβλέποντα την **24-09-2010** και ημερομηνία περαίωσης την **24-03-2011**.

Β.: Λόγοι παράτασης :

1. Η έναρξη προθεσμιών (σύμφωνα με το 3^ο άρθρο της σύμβασης) αρχίζει από την ημερομηνία ορισμού επιβλέποντα και της παράδοσης των αντιστοιχών εργασιών
2. Η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ) της μεμονωμένης μονάδας επεξεργασίας λυμάτων Δ.Δ Πολυδεδρίου πρέπει να προηγηθεί και σύμφωνα με αυτούς να σχεδιαστεί στη συνέχεια η όλη εγκατάσταση
3. Η ανωτέρω έγκριση δεν έχει ακόμα επιδοθεί στον μελετητή
4. Ο ανάδοχος μελετητής με την από **21 /12/2010** αίτησή του στην Τ.Υ.Δ.Κ. Νομού Ημαθίας ζητά παράταση της προθεσμίας για την σύνταξη της μελέτης « **Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη Μεμονωμένης Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Δ.Πολυδένδρου**» τριών (3) μηνών από την επίσημη επίδοση της ΕΠΟ από τον Δήμο Βέροιας στον μελετητή.

Με βάση όλα τα προηγούμενα και έχοντας υπόψη την σχετική εισήγηση της **Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Ημαθίας** προς τον πρώην Δήμο Μακεδονίδος, για παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών σύνταξης της μελέτης, η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί παράταση, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 27 του Ν.3316/2005.

Προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκπόνησης και κατάθεσης της μελέτης « **Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη Μεμονωμένης Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Δ.Πολυδένδρου**» κατά **τριών (3) μηνών** από την επίδοση της Ε.Π.Ο από τον Δήμο Βέροιας στον μελετητή δηλαδή μέχρι 2-6-2011.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 18-4-2011 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Α. Λαζαρίδη.
- 2.- Την από 21-12-2010 αίτηση της παραπάνω αναδόχου προς την ΤΥΔΚ Ν. Ημαθίας
- 3.- Την αριθ. 327/2009 μελέτη της ΤΥΔΚ Ν. Ημαθίας.
- 4.- Την αριθ. 21/2010 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής του Δήμου Μακεδονίδος.
- 5.- Την από 27-5-2010 σύμβαση, που υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Μακεδονίδος και της παραπάνω αναδόχου.
- 6.- Ότι δίκαιο είναι να δοθεί η παράταση διότι: α) Η έναρξη προθεσμιών (σύμφωνα με το 3^ο άρθρο της σύμβασης) αρχίζει από την ημερομηνία ορισμού επιβλέποντα και της παράδοσης των αντιστοιχών εργασιών, β) Η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ) της μεμονωμένης μονάδας επεξεργασίας λυμάτων Δ.Δ Πολυδεδρίου πρέπει να

προηγηθεί και σύμφωνα με αυτούς να σχεδιαστεί στη συνέχεια η όλη εγκατάσταση.
γ) Η ανωτέρω έγκριση δεν έχει ακόμα επιδοθεί στην ανάδοχο.

7.- Τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010 και της παρ. 3 του άρθρου 27 του Ν. 3316/2005.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει τη συζήτηση & λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα που δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη.

Β) Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας σύνταξης της μελέτης «Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη Μεμονωμένης Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Δ. Πολυδένδρου» από την ανάδοχο εταιρεία ΔΙΑΥΛΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. τριών (3) μηνών από την επίσημη επίδοση της ΕΠΟ από τον Δήμο Βέροιας σε αυτήν.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **167 / 2011**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ			Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ		
Νικόλαος Μαυροκεφαλίδης			Δημητρούλα Γκέκα		
ΤΑ ΜΕΛΗ			ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ		
Δ.	Δάσκαλος		Η.	Τσιαμήτρος	
Μ.	Σουμελίδης		Δ.	Κουλουριώτης	
Θ.	Θεοδωρίδης				
Γ.	Μιχαηλίδης			ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ	
Α.	Λαζαρίδης		Χ.	Δουλγερίδου	
Ν.	Τσιαμήτρος		Θ.	Σούλας	
Β.	Σταυροπούλου-Μπακαμτζόγλου		Ι.	Λιάτσου	
Ε.	Αρχοντάκη-Γεωργίου		Σ.	Κρομμύδας	
Π.	Παυλίδης		Σ.	Μισοκέφαλος	
Τ.	Χατζηαθανασίου		Α.	Βοργιαζίδου	
Θ.	Αγγελίνας		Ι.	Παπαδόπουλος	
Λ.	Πουλασουχίδης		Α.	Πέτρου	
Κ.	Βοργιαζίδης		Ε.	Κελεσίδης	
Ν.	Μουσιάδης		Α.	Κακαγιάννης	
Χ.	Κούτρας		Α.	Ορφανίδου	
Χ.	Γαϊτάνου-Γεωργιάδου		Η.	Μπατσαράς	
Π.	Τσαπαρόπουλος		Σ.	Ρίσσου	
Α.	Καγκελίδης		Γ.	Οικονόμου	
Μ.	Παπαϊωάννου		Ι.	Χειμώνας	
Θ.	Κορωνάς		Κ.	Νένος	
Κ.	Συμεωνίδης		Χ.	Τσανασίδης	
Γ.	Κάκαρης		Ν.	Αγγέλου	
Β.	Παπαδόπουλος		Ι.	Καπετανίδης	
Κ.	Κουτσαντάς		Κ.	Τζήμας	
Λ.	Τσαβδαρίδης		Μ.	Τέτος	
Α.	Νεστορόπουλος				
Α.	Γκαμπέσης				
Κ.	Κοστογλίδου				
Β.	Γιαννουλάκης				
Χ.	Τσιούντας				
Ε.	Γουναράς				
Γ.	Σουμπέκας				
Κ.	Παναγιωτίδης				
Α.	Παπαδόπουλος				
Σ.	Κουμτσίδης				
Ι.	Σοφρόνωφ-Ταμπάκη				
Χ.	Σαββαΐδου				
			Ακριβές απόσπασμα Βέροια 1-12-2011 Η Δήμαρχος		
			ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ		