

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **4/2011** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **76/2011**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης προθεσμίας σύνταξης & κατάθεσης της
μελέτης «Υδραυλική μελέτη μεμονωμένης μονάδας
επεξεργασίας λυμάτων Δ.Δ. Πολυδενδρίου».

Σήμερα **7 Φεβρουαρίου** του έτους **2011** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **3-2-2011** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 7 του Ν. 3443/2006.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **40** μέλη:

Παρόντες

Απόντες

1)Δ. Δάσκαλος, 2)Μ. Σουμελίδης, 3)Θ. Θεοδωρίδης, 4)Γ. Μιχαηλίδης, 5)Α. Λαζαρίδης, 6)Ν. Τσιαμήτρος, 7)Β. Σταυροπούλου-Μπακαμτζόγλου, 8)Ε. Αρχοντάκη-Γεωργίου, 9)Π. Παυλίδης, 10)Τ. Χατζηαθανασίου, 11)Θ. Αγγελίνας, 12)Κ. Βοργιαζίδης, 13)Ν. Μωυσιάδης, 14)Χ. Κούτρας, 15)Ν. Μαυροκεφαλίδης, 16)Χ. Γαϊτάνου-Γεωργιάδου, 17)Π. Τσαπαρόπουλος, 18)Α. Καγκελίδης, 19)Μ. Παπαϊωνάννου, 20)Θ. Κορωνάς, 21)Κ. Συμεωνίδης, 22)Γ. Κάκαρης, 23)Β. Παπαδόπουλος, 24)Κ. Κουτσαντάς, 25)Λ. Τσαβδαρίδης, 26)Α. Νεστορόπουλος, 27)Α. Γκαμπέσης, 28)Κ. Κостоγλίδου, 29)Α. Βεσυρόπουλος, 30)Β. Γιαννουλάκης, 31)Χ. Τσιούντας, 32)Ε. Γουναράς, 33)Γ. Σουμπέκας, 34)Κ. Παναγιωτίδης, 35)Δ. Γκέκα, 36)Α. Παπαδόπουλος, 37)Σ. Κουμτσίδης, 38)Ι. Σοφρόνωφ, 39)Γ. Ορφανίδης, 40)Χ. Σαββαΐδου.	Λ. Πουλασουχίδης,
--	-------------------

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων

Η. Τσιαμήτρος, Δ. Κουλουριώτης, Σ. Κρομμύδας, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Ι. Παπαδόπουλος, Α. Πέτρου, Η. Μπατσαράς, Σ. Ρίσσου, Γ. Οικονόμου, Ι. Χειμώνας, Χ. Τσανασίδης, Ν. Αγγέλου.	Κ. Καπανίδης
--	--------------

Σημείωση:

- Κατά τη συζήτηση επί εκτάκτου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Μιχαηλίδης, Α. Νεστορόπουλος, Γ. Ορφανίδης.
- Κατά τη συζήτηση της αριθ. 59/2011 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Γ. Μιχαηλίδης, Α. Νεστορόπουλος, Γ. Ορφανίδης.
- Κατά τη συζήτηση της αριθ. 61/2011 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ. Ορφανίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 19^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 18-1-2011 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

Η ανάθεση της μελέτης έγινε σύμφωνα με την 326/2009 μελέτη της Τ.Υ.Δ.Κ. Νομού Ημαθίας, της 20/2010 απόφασης της Δημορχιακής Επιτροπής του πρώην Δήμου Μακεδονίδος για έγκριση και ανάθεση της σύνταξης μελέτης στον παραπάνω ανάδοχο και την από 27-5-2010 σύμβαση μεταξύ του πρώην Δήμου Μακεδονίδος και του αναδόχου.

Η μελέτη εκπονείται σύμφωνα με τη σύμβαση, έχει ημερομηνία έναρξης 27-5-2010, χρόνο ολοκλήρωσης έξι (6) μήνες από τον ορισμό επίβλεψης, ημερομηνία ορισμού επιβλέποντα την 8-6-2010 και ημερομηνία περαίωσης την 8-3-2011.

Λόγοι παράτασης:

1. Η έναρξη προθεσμιών (σύμφωνα με το 3^ο άρθρο της σύμβασης) αρχίζει από την ημερομηνία ορισμού επιβλέποντα και της παράδοσης των αντιστοίχων εργασιών.
2. Η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων της μεμονωμένης μονάδας επεξεργασίας λυμάτων Δ.Δ. Πολυδενδρίου πρέπει να προηγηθεί και σύμφωνα με αυτούς να σχεδιαστεί η όλη εγκατάσταση.
3. Η ανωτέρω έγκριση δεν έχει ακόμα επιδοθεί στον μελετητή. Σημειώνεται ότι υποβλήθηκε στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας η μελέτη Περιβαλλοντικών όρων και εκκρεμεί η έγκριση.
4. Ο ανάδοχος μελετητής με την από 21-12-2010 αίτησή του ζητά παράταση της προθεσμίας για την σύνταξη της υδραυλικής μελέτης μεμονωμένης μονάδας επεξεργασίας λυμάτων Δ.Δ. Πολυδενδρίου τριών (3) μηνών από την επίσημη επίδοση της ΕΠΟ από τον Δήμο Μακεδονίδος στον μελετητή.

Με βάση όλα τα προηγούμενα και έχοντας υπόψη την σχετική εισήγηση της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν.Ημαθίας προς τον πρώην Δήμο Μακεδονίδος για παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών σύνταξης της μελέτης η υπηρεσία θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί παράταση, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 27 του Ν.3316/2005.

Προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας σύνταξης και κατάθεσης της μελέτης «Υδραυλική Μελέτη Μεμονωμένης Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Δ. Πολυδένδρου» Δήμου Μακεδονίδος κατά τριών (3) μηνών από την επίσημη επίδοση της Ε.Π.Ο. από τον Δήμο Βέροιας στον μελετητή.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 18-1-2011 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Α. Λαζαρίδη.
- 2.- Την αριθ. 326/2009 εγγραφή της παραπάνω μελέτης στην ΤΥΔΚ.
- 3.- Την με αριθ. 20/2010 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής του πρώην Δήμου Μακεδονίδος, με την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση της παραπάνω μελέτης στον μελετητή Νικόλαο Παπαγιαννάκη μέλος της εταιρείας «ΔΙΑΥΛΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.».
- 4.- Την από 21-12-2010 αίτηση του παραπάνω μελετητή, με την οποία ζητάει την παράταση της προθεσμίας εκπόνησης της παραπάνω μελέτης κατά ενενήντα (90) ημέρες.
- 5.- Την από 28-12-2010 εισήγηση της Τ.Υ.Δ.Κ., με την οποία αυτή εισηγείται τη χορήγηση της αιτούμενης παράτασης της προθεσμίας σύνταξης και κατάθεσης της παραπάνω μελέτης κατά τρεις (3) μήνες από την επίσημη επίδοση της ΕΠΟ από τον Δήμο Μακεδονίδος (νυν Δήμο Βέροιας) στον παραπάνω μελετητή.

6.- Ότι δίκαιο είναι να δοθεί η παράταση διότι ήταν αδύνατη η εκπόνηση και κατάθεσης της παραπάνω μελέτης εντός της ταχθείσης προθεσμίας επειδή δεν κατατέθηκε στον παραπάνω μελετητή από τον πρώην Δήμο Μακεδονίδος η έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων, η οποία αποτελεί βασικό και αναπόσπαστο έγγραφο για την εκπόνηση της εν λόγω μελέτης.

7.- Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 27 του Ν. 3316/2005 καθώς και αυτές των άρθρων 1, 2 & 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης).

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας σύνταξης και κατάθεσης, στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, της μελέτης «Υδραυλική μελέτη μεμονωμένης μονάδας επεξεργασίας λυμάτων Δ.Δ. Πολυδενδρίου» από τον μελετητή Νικόλαο Παπαγιαννάκη, μέλος της εταιρείας «ΔΙΑΥΛΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.», κατά ενενήντα (90) ημέρες από την επίδοση σε αυτόν της Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) από τον Δήμο Βέροιας.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **76/ 2011**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ			Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ		
Νικόλαος Μαυροκεφαλίδης			Δημητρούλα Γκέκα		
ΤΑ ΜΕΛΗ			ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ		
Δ.	Δάσκαλος		Η.	Τσιαμήτρος	
Μ.	Σουμελίδης		Δ.	Κουλουριώτης	
Θ.	Θεοδωρίδης				
Γ.	Μιχαηλίδης			ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ	
Α.	Λαζαρίδης		Σ.	Κρομμύδας	
Ν.	Τσιαμήτρος		Σ.	Μισοκέφαλος	
Β.	Σταυροπούλου-Μπακαμτζόγλου		Α.	Βοργιαζίδου	
Ε.	Αρχοντάκη-Γεωργίου		Ι.	Παπαδόπουλος	
Π.	Παυλίδης		Α.	Πέτρου	
Τ.	Χατζηαθανασίου		Η.	Μπατσαράς	
Θ.	Αγγελίνας		Σ.	Ρίσσου	
Κ.	Βοργιαζίδης		Γ.	Οικονόμου	
Ν.	Μουσιάδης		Ι.	Χειμώνας	
Χ.	Κούτρας		Χ.	Τσανασίδης	
Χ.	Γαϊτάνου-Γεωργιάδου		Ν.	Αγγέλου	
Π.	Τσαπαρόπουλος				
Α.	Καγκελίδης				
Μ.	Παπαϊωάννου				
Θ.	Κορωνάς				
Κ.	Συμεωνίδης				
Γ.	Κάκαρης				
Β.	Παπαδόπουλος				
Κ.	Κουτσαντάς				
Λ.	Τσαβδαρίδης				
Α.	Νεστορόπουλος				
Α.	Γκαμπέσης				
Κ.	Κοστογλίδου				
Β.	Γιαννουλάκης				
Χ.	Τσιούντας	Ακριβές απόσπασμα Βέροια 2-3-2011 Η Δήμαρχος ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ			
Ε.	Γουναράς				
Γ.	Σουμπέκας				
Κ.	Παναγιωτίδης				
Α.	Παπαδόπουλος				
Σ.	Κουμτσίδης				
Ι.	Σοφρόνωφ-Ταμπάκη				
Γ.	Ορφανίδης				
Χ.	Σαββαΐδου				