

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **19/2012** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **606/2012**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 6ου θέματος «Επί ενστάσεως αναδόχου του έργου «Κατασκευή Γέφυρας Αφών Κούσιου» κατά της υπ' αριθ. 44862/27-8-2012 πράξης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (επιβολή ποινικής ρήτηρας)».

Σήμερα **22 Οκτωβρίου** του έτους **2012** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **19:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **18-10-2012** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 7 του Ν. 3443/2006.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **38** μέλη:

Παρόντες

Απόντες

1)Δ. Δάσκαλος, 2)Μ. Σουμελίδης, 3)Θ. Θεοδωρίδης, 4)Γ.Μιχαηλίδης, 5)Α. Λαζαρίδης, 6)Ν. Τσιαμήτρος, 7)Β.Σταυροπούλου-Μπακαμτζόγλου, 8)Ε. Αρχοντάκη-Γεωργίου, 9)Π. Παυλίδης, 10)Τ. Χατζηαθανασίου, 11)Θ. Αγγελίνας, 12)Λ.Πουλασουχίδης, 13)Κ. Βοργιαζίδης, 14)Ν. Μωυσιάδης, 15)Χ.Κούτρας, 16)Ν. Μαυροκεφαλίδης, 17)Χ. Γαϊτάνου, 18)Π.Τσαπαρόπουλος, 19)Α. Καγκελίδης, 20)Μ. Παπαϊωάννου, 21)Θ. Κορωνάς, 22)Γ. Κάκαρης, 23)Β. Παπαδόπουλος, 24)Κ.Κουτσαντάς, 25)Λ. Τσαβδαρίδης, 26)Α. Νεστορόπουλος, 27)Α. Γκαμπέσης, 28)Κ. Κωστογλίδου, 29)Α. Βασιάδης, 30)Β.Γιαννουλάκης, 31)Χ. Τσιούντας, 32)Ε. Γουναράς, 33)Κ.Παναγιωτίδης, 34)Δ. Γκέκα, 35)Α. Παπαδόπουλος, 36)Ι.Σοφρόνωφ, 37)Γ. Μελιόπουλος, 38)Ι.Αγγέλογλου.	Κ. Συμεωνίδης, Γ. Σουμπέκας, Σ.Κουμτσίδης
---	---

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Απόν Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων

Η. Τσιαμήτρος, Δ. Κουλουριώτης, Ι. Λιάτσιου, Η.Σοφινίδης, Α. Βοργιαζίδου, Ε.Κελεσιδης, Ν. Αγγέλου,	Κ.Καπανίδης
--	-------------

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Χ. Δουλγερίδου, Θ. Σούλας, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Ι. Παπαδόπουλος, Α. Πέτρου, Α.Κακαγιάννης, Α.Ορφανίδου, Η. Μπατσαράς, Σ. Ρίσσου, Γ. Οικονόμου, Ι. Χειμώνας, Κ. Νένος, Χ. Τσανασίδης, Ι.Καπετανίδης, Π. Ποταμόπουλος, Π. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

- Σημείωση:** 1) Κατά την προ ημερησίας διάταξη συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Μ.Σουμελίδης, Χ.Γαϊτάνου, Π.Τσαπαρόπουλος, Θ.Κορωνάς και αποχώρησε ο κ. Α.Πουλασουχίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 591/2012 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Τσαβδαρίδης, Γ.Κάκαρης και Κ.Κωστογλίδου.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 593/2012 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Α.Τσαβδαρίδης και Κ.Κωστογλίδου.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 595/2012 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ.Κάκαρης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 603/2012 απόφασης προσήλθε ο κ. Χ.Τσιούντας και αποχώρησε ο κ.Τ.Χατζηαθανασίου.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 604/2012 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Κ.Κωστογλίδου, Α.Γκαμπέσης, Ν.Μωυσιάδης, Π.Τσαπαρόπουλος, Χ.Τσιούντας, Α.Παπαδόπουλος, Ν.Τσιαμήτρος.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 605/2012 απόφασης αποχώρησε η κ. Ι.Σοφρόνωφ.
8) Κατά τη συζήτηση του πρακτικού επί του 5^{ου} θέματος της ημερησίας διάταξης προσήλθε η κ. Ι.Σοφρόνωφ.
9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 609/2012 απόφασης προσήλθε ο κ. Ν.Μωυσιάδης.
10) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 604/2012 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ι.Σοφρόνωφ, Γ.Μελιόπουλος.
11) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 616/2012 απόφασης αποχώρησε ο κ. Κ.Κουτσαντάς.
12) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 618/2012 απόφασης προσήλθε ο κ. Κ.Κουτσαντάς.
13) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 623/2012 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α.Βασιάδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 17-10-2012 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

Σχετικά: Η με αριθμ πρωτ. 44862/27.8.12 απόφαση Δ/ντη Τ.Υ.Δ.Β. επιβολής ρήτρας

Η με αριθμ. Πρωτ. 47751/11.9.12 ένσταση του αναδόχου.

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 76/2009 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3,155,000.00 €

Ποσό Αρχικής Σύμβασης	2.080.152,11
	€
Ποσό 1 ^{ης} Συμπλ. Σύμβασης	141.382,27 €
Σύνολο συμβάσεων	2.221.534,38 €

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΤΕΒΕ

Πίστωση από Έσοδα Δήμου στον Κ.Α. 02.30.7323.001 (2012)

ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ: 34,05 % ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Ευθύμιος Γκαβανάς Πολ/κός Μηχ/κός

Σύντομο Ιστορικό:

Με την υπ' αριθμό 2529/8.7.2010 σύμβαση του έργου μεταξύ του αναδόχου και του Δήμου Βέροιας ξεκίνησε η κατασκευή του σχετικού έργου με χρόνο περαίωσης 360 ημέρες.

Το Δ.Σ. Βεροίας με τις 46/24.01.2011, 225/18.04.2011, 613/10.08.2011, 20/25.01.2012, 307/04.06.2012 & 544/24.09.2012 αποφάσεις του, ενέκρινε διαδοχικές παρατάσεις προθεσμίας κατασκευής του έργου μέχρι τις 02.02.2013. Παράλληλα στις 28/09/2012 υπογράφηκε η 1η συμπληρωματική σύμβαση εργασιών με χρόνο εκτέλεσης 90 ημέρες, διαμορφώνοντας ανάλογα και την συνολική ως τώρα ημερομηνία περαίωσης έως τις

2.5.2013

Στις 27/08/2012 η Διευθύνουσα Υπηρεσία εξέδωσε την υπ' αριθμό πρωτ. 44862 **απόφαση επιβολής ποινικής ρήτρας** για παραβίαση της 4^{ης} ενδιάμεσης τμηματικής προθεσμίας συνολικού ποσού 12,922.20 ευρώ.

Στις 11/09/12 κατατέθηκε στην υπηρεσία η αριθ. πρωτ. 47751 ένσταση του αναδόχου κατά της απόφασης επιβολής ποινικής ρήτρας. Στην ένσταση του ο ανάδοχος ζητά την ανάκληση της ρήτρας. Οι λόγοι που επικαλείται είναι ότι λόγω της καθυστέρησης έγκρισης της μελέτης ικριωμάτων δεν μπορούσε να εκτελέσει εργασίες της 4 τμηματικής προθεσμίας. Επίσης λόγω της αίτησης του για παράταση της προθεσμίας ο ανάδοχος θεωρεί ότι δεν θα πρέπει να επιβληθεί ποινική ρήτρα.

Η υπηρεσία παρατηρεί τα εξής :

1. Οι εργασίες της 4^{ης} τμηματικής προθεσμίας, δηλαδή κατασκευής ικριωμάτων και ξυλοτύπων, έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί, σύμφωνα με το τελευταίο εγκεκριμένο 6^ο χρονοδιάγραμμα στις 2/5/2012. Η ποινική ρήτρα επιβλήθηκε στις 27/8/2012 λόγω μη τήρησης του τελευταίου χρονοδιαγράμματος την τότε χρονική στιγμή.

Η μη τήρηση του χρονοδιαγράμματος και η παραβίαση της 4^{ης} ενδιάμεσης ενδεικτικής προθεσμίας οφείλεται στο γεγονός ότι ο μετά από ειδικές εντολές, ενστάσεις, συνεχείς αλλαγές του τρόπου κατασκευής ικριωμάτων, κατέθεσε την οριστική μελέτη ικριωμάτων

στις 1/2/2012 και η Υπηρεσία με το υπ' αριθμό 5767/6.2.2012 έγγραφό της, αποδέχθηκε την τελευταία μελέτη ικριωμάτων και κάλεσε τον ανάδοχο για την εφαρμογή της. Ο ανάδοχος δεν προχώρησε σε εκτέλεση εργασιών ζητώντας την έγκριση της από το Δημοτικό Συμβούλιο. Τελικώς το Δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε την μελέτη ικριωμάτων με την 428/2012 (16.07.2012) απόφαση του.

2. Το Δημ. Συμβούλιο Βεροίας με την 544/12 (24.9.2012) απόφαση του χορήγησε παράταση 5 μηνών ή 150 ημερών στην 4^η ενδεικτική προθεσμία του έργου (κατασκευή ικριωμάτων), μετά από σχετική αίτηση του αναδόχου.

Η Υπηρεσία θεωρεί ότι ο ανάδοχος θα μπορούσε να εκτελέσει τις εργασίες, αφού η υπηρεσία είχε αποδεχθεί την μελέτη και τον κάλεσε να την εφαρμόσει.

Ακόμα η Υπηρεσία θεωρεί ότι ο ανάδοχος καθυστέρησε την σύνταξη ολοκληρωμένης μελέτης ικριωμάτων φέροντας ευθύνη στην μη τήρηση της 4^{ης} ενδεικτικής προθεσμίας. Υπενθυμίζεται ότι ο εργολάβος θεωρούσε την σύνταξη μελέτης ικριωμάτων εξωσυμβατική του υποχρέωση, απαίτηση όμως που απορρίφτηκε από τα αρμόδια όργανα (Απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Μ-Θ 6013/15.06.2012)

Παρόλα τα ανωτέρω, ακόμα και με την νέα χορηγηθείσα παράταση, με την 544/12 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, η ημερομηνία περαίωσης της 4^{ης} ενδεικτικής προθεσμίας διαμορφώνεται η 2/10/2012. Με δεδομένο ότι οι εργασίες της σχετικής προθεσμίας, βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν έχουν ολοκληρωθεί έως σήμερα, η επιβολή της ρήτρας δεν είναι δυνατόν να ανακληθεί, εξακολουθεί να ισχύει, γιατί υφίστανται οι λόγοι για τους οποίους εκδόθηκε και θα υπολογισθεί εάν θεωρηθεί αναγκαίο εκ νέου, μετά την κατάθεση του νέου επικαιροποιημένου χρονοδιαγράμματος και ανάλογα με την εξέλιξη της πορείας εκτέλεσης των εργασιών.

3. Σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.3669/08 οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών ανακαλούνται αν το έργο περατωθεί μέσα στην εγκεκριμένη συνολική προθεσμία και τις παρατάσεις της.

4. Σύμφωνα με το άρθρο 17 του Π.Δ. 171/87 και το άρθρο 76 του Ν. 3669/08 μετά από ένσταση αναδόχου κατά πράξης (επιβολή ποινικής ρήτρας) της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, η Υπηρεσία διαβιβάζει την ένσταση και τις παρατηρήσεις της στο Δημοτικό Συμβούλιο όπου και θα αποφασίσει για την τύχη της.

5. Η Υπηρεσία Εισηγείται την απόρριψη της ένστασης του αναδόχου κατά της ποινικής ρήτρας και την εφαρμογή της στον επόμενο λογαριασμό του αναδόχου.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την αναβολή της συζήτησης και λήψης απόφασης για το θέμα αυτό;

Μέλη: Ναι.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 17-10-2012 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου.
- 2.- Την πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ.
- 3.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Αναβάλλει τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του 6^{ου} θέματος «Κατασκευή Γέφυρας Αφών Κούσιου» κατά της υπ' αριθ. 44862/27-8-2012 πράξης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (επιβολή ποινικής ρήτηρας)».

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **606 / 2012**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ			Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ		
Νικόλαος Μαυροκεφαλίδης			Δημητρούλα Γκέκα		
ΤΑ ΜΕΛΗ			ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ		
Δ.	Δάσκαλος		Η.	Τσιαμήτρος	
Μ.	Σουμελίδης		Δ.	Κουλουριώτης	
Θ.	Θεοδωρίδης				
Γ.	Μιχαηλίδης			ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ	
Α.	Λαζαρίδης		Ι.	Λιάτσου	
Ν.	Τσιαμήτρος		Η.	Σοφιανίδης	
Β.	Σταυροπούλου-Μπακαμτζόγλου		Α.	Βοργιαζίδου	
Ε.	Αρχοντάκη-Γεωργίου		Ε.	Κελεσίδης	
Π.	Παυλίδης		Ν.	Αγγέλου	
Τ.	Χατζηαθανασίου				
Θ.	Αγγελίνας				
Λ.	Πουλασσανχίδης				
Κ.	Βοργιαζίδης				
Ν.	Μουσιάδης				
Χ.	Κούτρας				
Χ.	Γαϊτάνου				
Π.	Τσαπαρόπουλος				
Α.	Καγκελίδης				
Μ.	Παπαϊωάννου				
Θ.	Κορωνάς				
Γ.	Κάκαρης				
Β.	Παπαδόπουλος				
Κ.	Κουτσαντάς				
Λ.	Τσαβδαρίδης				
Α.	Νεστορόπουλος				
Α.	Γκαμπέσης				
Κ.	Κοστογλίδου				
Α.	Βασιάδης				
Β.	Γιαννουλάκης				
Χ.	Τσιούντας				
Ε.	Γουναράς				
Κ.	Παναγιωτίδης				
Α.	Παπαδόπουλος				
Ι.	Σοφρόνωφ-Ταμπάκη				
Γ.	Μελιόπουλος				
Ι.	Αγγέλογλου				

**Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 6- 11 -2012
Η Δήμαρχος**

**ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ**