

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **15/2013** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **326/2013**

Περίληψη

Απόρριψη ενστάσεως αναδόχου του έργου «Κατασκευή
Γέφυρας Αφών Κούσιου» κατά της με αρ. πρωτ.
21442/30-4-2013 πράξης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας
(ειδική πρόσκληση της Υπηρεσίας του έργου
«Κατασκευή Γέφυρας Αφών Κούσιου»).

Σήμερα **17 Ιουνίου** του έτους **2013** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **19:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **13-6-2013** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 7 του Ν. 3443/2006.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **36** μέλη:

Παρόντες

1)Μ. Σουμελίδης, 2)Θ. Θεοδωρίδης, 3)Γ. Μιχαηλίδης, 4)Α. Λαζαρίδης, 5)Ν. Τσιαμήτρος, 6)Β. Σταυροπούλου, 7)Ε. Αρχοντάκη, 8)Π. Παυλίδης, 9)Θ. Αγγελίνας, 10)Λ. Πουλασουλίδης, 11)Κ. Βοργιαζίδης, 12)Ν. Μουσιιάδης, 13)Χ. Κούτρας, 14)Ν. Μαυροκεφαλίδης, 15)Χ. Γαϊτάνου, 16)Α. Καγκελίδης, 17)Μ. Παπαϊωάννου, 18)Θ. Κορωνάς, 19)Γ. Κάκαρης, 20)Β. Παπαδόπουλος, 21)Κ. Κουτσαντάς, 22)Α. Τσαβδαρίδης, 23)Α. Νεστορόπουλος, 24)Α. Γκαμπέσης, 25)Κ. Κοστογλίδου, 26)Α. Βασιιάδης, 27)Β. Γιαννουλάκης, 28)Χ. Τσιούντας, 29)Ε. Γουναράς, 30)Γ. Σουμπέκας, 31)Κ. Παναγιωτίδης, 32)Δ. Γκέκα, 33)Α. Παπαδόπουλος, 34)Ι. Σοφρόνωφ, 35)Γ. Μελιόπουλος, 36)Ι.Αγγέλογλου.

Απόντες

Δ. Δάσκαλος, Τ. Χατζηαθανασίου, Π.Τσαπαρόπουλος, Κ. Συμεωνίδης, Σ.Κουμτσίδης.

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Σ.Ασλάνογλου, Χ. Δουλγερίδου, Ι. Λιάτσιου

Απόν Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων

Κ.Καπανίδης

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Δ. Κουλουριώτης, Θ. Σούλας, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η.Σοφινίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Ι.Παπαδόπουλος, Α. Πέτρου, Ε. Κελεσιδης, Α. Κακαγιάννης, Α.Ορφανίδου, Η. Μπατσαράς, Σ. Ρίσσου, Γ. Οικονόμου, Ι.Χειμώνας, Κ. Νένος, Χ. Τσανασιδης, Ν. Αγγέλου, Ι. Καπετανίδης, Π. Ποταμόπουλος, Π. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ.Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησε ο κ. Α.Τσαβδαρίδης.

2) Κατά τη συζήτηση του πρακτικού επί του 1^{ου} εκτάκτου θέματος αποχώρησε ο κ.Π.Παυλίδης.

3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 316/2013 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Θ.Αγγελίνας, Ε.Αρχοντάκη και προσήλθε ο κ. Π.Παυλίδης.

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 317/2013 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ.Μελιόπουλος, Ι.Σοφρόνωφ, Α.Παπαδόπουλος, Ι.Αγγέλογλου, Κ.Κοστογλίδου και προσήλθαν οι κ.κ. Θ.Αγγελίνας, Χ.Γαϊτάνου.

5) Κατά τη συζήτηση του πρακτικού μεταξύ των υπ' αριθ. 317 και 318/2013 αποφάσεων προσήλθε η κ.Κ.Κοστογλίδου.

6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 319/2013 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ.Β.Γιαννουλάκης, Ε.Αρχοντάκη, Β.Σταυροπούλου και αποχώρησε ο κ.Ν.Μουσιιάδης.

7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 321/2013 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Γ.Μελιόπουλος, Ι.Σοφρόνωφ, Ν.Μουσιιάδης, Ι.Αγγέλογλου και αποχώρησε ο κ.Α.Γκαμπέσης.

8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 322/2013 απόφασης προσήλθε ο κ.Α.Γκαμπέσης και αποχώρησαν οι κ.κ. Χ.Γαϊτάνου, Κ.Κοστογλίδου.

9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 323/2013 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Χ.Γαϊτάνου και Α.Τσαβδαρίδης.

10) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 324/2013 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ.Α.Γκαμπέσης, Χ.Τσιούντας.

11) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 325/2013 απόφασης αποχώρησε ο κ.Β.Γιαννουλάκης και προσήλθαν οι κ.κ. Α.Γκαμπέσης, Χ.Τσιούντας.

12) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 326/2013 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Χ.Τσιούντας, Κ.Κοστογλίδου και αποχώρησε ο κ.Ε.Γουναράς.

13) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 327/2013 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ.Α.Γκαμπέσης, Θ.Θεοδωρίδης, Κ.Κουτσαντάς και προσήλθε ο κ. Β.Γιαννουλάκης.

14) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 328/2013 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ.Μελιόπουλος, Ι.Σοφρόνωφ, Χ.Κούτρας.

15) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 330/2013 απόφασης προσήλθε ο κ. Α.Βασιιάδης.

16) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 331/2013 απόφασης προσήλθε ο κ. Θ.Θεοδωρίδης και αποχώρησε ο κ.Ι.Αγγέλογλου.

17) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 335/2013 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ.Ε.Αρχοντάκη, Α.Βασιιάδης, Γ.Κάκαρης, Γ.Σουμπέκας.

18) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 336/2013 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ν.Μουσιιάδης.

19) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 337/2013 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Κ.Κοστογλίδου, Χ.Τσιούντας και προσήλθε ο κ.Γ.Κάκαρης.

Στη συνέχεια ο προεδρεύων αντιπρόεδρος, εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 10-6-2013 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

Με την υπ' αριθμό 2529/8-7-2010 σύμβαση του έργου μεταξύ του αναδόχου και του Δήμου Βέροιας ξεκίνησε η κατασκευή του σχετικού έργου με χρόνο περαίωσης 360 ημέρες. Το Δ.Σ. Βεροίας με τις 46/24-01-2011, 225/18-04-2011, 613/10-08-2011, 20/25-01-2012, 307/04-06-2012 & 544/24-09-2012 αποφάσεις του, ενέκρινε διαδοχικές παρατάσεις προθεσμίας κατασκευής του έργου μέχρι τις 02-02-2013. Παράλληλα στις 28/09/2012 υπογράφηκε η 1η συμπληρωματική σύμβαση εργασιών με χρόνο εκτέλεσης 90 ημέρες, διαμορφώνοντας ανάλογα και την συνολική ως τώρα ημερομηνία περαίωσης έως τις 2-5-2013. Το Δημοτικό Συμβούλιο Βεροίας με την 229/ 29-04-2013 απόφαση του χορήγησε την οριακή προθεσμία του έργου μέχρι την **17-2-2014**.

Στις 29/1/2013 ο εργολάβος κατέθεσε δήλωση διακοπής εργασιών λόγω μη σύνταξης ΑΠΕ& Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. από την υπηρεσία σχετικά με τις εργασίες του μεταλλικού δικτύωματος σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 9640/13.09.2012 απόφαση του Γεν. Γραμ. Αποκ. Διοικ. Μακεδονίας Θράκης (...να υπολογιστεί και ελεγχθεί η δαπάνη κατασκευής των δικτυωμάτων και στη συνέχεια να απομειωθεί κατά την δαπάνη των συμβατικών ικριωμάτων»). Στις 4/02/2013 η Διευθύνουσα Υπηρεσία εξέδωσε την υπ' αριθμό πρωτ. 5282 απόφαση απόρριψης της παραπάνω δήλωσης διακοπής εργασιών.

Ο ανάδοχος αδιαφορώντας για την απόρριψη της δήλωσης διακοπής εργασιών κατέθεσε, σε συνέχεια της παραπάνω δήλωσης, στις 2/5/2013 αίτηση διάλυσης της σύμβασης. Η Τεχνική Υπηρεσία με την από 21756/8-5-2013 απόφαση Διευθυντού, περί μη αποδοχής της αίτησης διάλυσης σύμβασης του έργου που κατατέθηκε από τον ανάδοχο και για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή δεν συναίνεσε στην διάλυση της σύμβασης και ως εκ τούτου ο ανάδοχος έπρεπε να συνεχίζει την εκτέλεση των εργασιών.

Στις 6/02/2013 η Διευθύνουσα Υπηρεσία εξέδωσε την υπ' αριθμό πρωτ. 6505/6-2-2013, 1^η ειδική όχληση-διαταγή για έναρξη εργασιών της 4^{ης} ενδεικτικής προθεσμίας του έργου (μεταφορά και τοποθέτηση των δικτυωμάτων) σε εναρμόνιση του άρθρου 61 του Ν.3669/08. Με την υπ' αριθμό 161/2013 (27-02-2013) απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου Βεροίας, εξετάστηκε και απορρίφτηκε η από 19-2-2013 ένσταση κατά της με αρ. πρωτ. 6505/6-2-2013 απόφασης του Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών (1^{ης} ειδικής όχλησης-διαταγής).

Στη συνέχεια στις 9/04/2013 η Διευθύνουσα Υπηρεσία εξέδωσε την υπ' αριθμό πρωτ. 18075/09-04-13, 2^η ειδική όχληση/διαταγή για έναρξη εργασιών της 4^{ης} ενδεικτικής προθεσμίας του έργου (μεταφορά και τοποθέτηση των δικτυωμάτων) σε εναρμόνιση του άρθρου 61 του Ν.3669/08. Με την υπ' αριθμό 269/20-05-2013 απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου Βεροίας εξετάστηκε και απορρίφτηκε η από 19-04 -2013 ένσταση κατά της με αρ. πρωτ. 18075/09-04-2013 απόφασης του Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών (2^{ης} ειδικής όχλησης-διαταγής).

Ακολούθως στις 30/04/2013 η Διευθύνουσα Υπηρεσία εξέδωσε την υπ' αριθμό πρωτ. 21442/30-04-2013 **Ειδική Πρόσκληση** για έναρξη εργασιών θέτοντας συγκεκριμένες εργασίες όπως ορίζει το άρθρο 61 παρ 4 του Ν.3669/08. Στις 14/05/13 κατατέθηκε στην υπηρεσία η αριθ. πρωτ. 23030/2013 ένσταση του αναδόχου κατά της **ειδικής πρόσκλησης**. Στην ένσταση του ο ανάδοχος ζητά:

Α) Την αποδοχή της ένστασης και την ακύρωση ανάκληση, κατάργηση της με αριθμ. πρωτ. 21442/30-04-2013 ειδικής πρόσκλησης της Υπηρεσίας.

Β) Την αναγνώριση της έλλειψης νομιμότητας της ειδ. πρόσκλησης και ότι δεν υφίσταται υπαιτιότητα εκ μέρους της αναδόχου και ότι δεν υπάρχει εύλογος χρόνος, με σαφή περιγραφή των εκτελεστέων εργασιών.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Της Τεχνικής Υπηρεσίας :

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 παρ 4 του Ν.3669/08, δεν προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής ένστασης κατά της ειδικής πρόσκλησης, εν αντιθέσει προβλέπεται η υποβολή ένστασης κατά της απόφασης με την οποία ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος(παράγραφος 7 του άρθρου 61 του Ν. 3669/2008).

Σύμφωνα δε με τις αποφάσεις ΣτΕ 2247/20 και 3030/92, η ειδική πρόσκληση δεν υπόκειται καθαυτή σε ένσταση, γιατί δεν αποτελεί βλαπτική πράξη.

Κατόπιν των ανωτέρω:

Η Υπηρεσία εισηγείται την απόρριψη της ένστασης του αναδόχου κατά της με αριθμ. πρωτ. 21442/30-04-2013 **ειδικής πρόσκλησης** της Υπηρεσίας του έργου «Κατασκευή Γέφυρας Αφών Κούσιου».

Και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Τσαβδαρίδης: Φαίνεται ότι μετά την απόφαση της Τεχνικής Υπηρεσίας να κηρύξει έκπτωτο τον εργολάβο, μάλλον φτάνουμε στο σημείο που ήμασταν το 2011, τρία χρόνια μετά την υπογραφή της σύμβασης κι ενώ το έργο δεν προχώρησε όπως προβλεπόταν από τη σύμβαση, έχοντας κατασκευαστεί το 25-30% του έργου, κάτι που εμείς φωνάζαμε από την αρχή κι υποστηρίζαμε ότι από το 2011 έπρεπε να κηρυχθεί έκπτωτος.

Βέβαια εσείς τότε λέγατε ότι θα τελειώσει το έργο και θα το δούμε, ας του δώσουμε μια μικρή παράταση κι εσείς του δώσατε έξι παρατάσεις. Λέγατε ότι ο κ.Τσαβδαρίδης κι οι δημοτικοί σύμβουλοι της Δημοτικής μας Παράταξης δεν είχαν δίκιο, ο εργολάβος ήταν ικανός απλά υπήρχαν μερικά προβλήματα και κακοκαιρία, ας του δώσουμε μια ακόμη ευκαιρία, λέγατε τον κ.Κούσιο να περιμένει όταν ερχόταν εδώ κι ενώ είχε δώσει τόσα λεφτά για να γίνει το έργο.

Από το 2011 υποσχόσασταν στο Δ.Σ. και μέσω αυτού στο Βεροιώτικο λαό ότι παρά την καθυστέρηση το έργο θα τελειώσει.

Φτάσατε το 2013 στα λόγια τα δικά μας δυστυχώς. Δικαιωθήκαμε εμείς δυστυχώς και διαψευστήκατε εσείς.

Επειδή η γέφυρα αυτή δε θα τελειώσει μέχρι το 2014 που είναι οι επόμενες δημοτικές εκλογές, θα είναι ένας από τους κύριους λόγους για τους οποίους θα χάσετε τις εκλογές. Αυτό βέβαια έχει πολύ λίγη σημασία για εσάς. Ο Βεροιώτικος λαός δυστύχησε τα τελευταία 8 χρόνια να έχει μια ανίκανη Δημοτική Αρχή που δε μπορεί να τελειώσει έργα που είχαν έτοιμη χρηματοδότηση. Ο κ.Κούσιος μέχρι το 2014 θα αναγκαστεί να περιμένει για να δει τι θα γίνει.

Να ξέρετε όμως ένα πράγμα και το λέω τώρα για να μη θεωρηθώ μετά Χριστόν προφήτης και μακάρι να διαψευστώ. Πιστεύω τώρα, ότι επειδή συρθήκατε κάτω από την πίεση που δημιουργήσε η μη κατασκευή του έργου κι η καθυστέρηση των τριών χρόνων, μπροστά στη σπουδή σας να κηρύξετε τον ανάδοχο έκπτωτο, χωρίς να έχετε νομικά επιχειρήματα για να το πράξετε, μόνο και μόνο επειδή θέλετε να μπει νέος ανάδοχος για να κατασκευάσει το έργο και να το ολοκληρώσει μετά από λίγα χρόνια, κάνετε λάθος.

Φοβάμαι ότι στις ενστάσεις που θα υποβάλλει από εδώ και πέρα ο ανάδοχος του έργου, μήπως δικαιωθεί, επειδή η δική σας νομική υποστήριξη δεν καταφέρει να σας εφοδιάσει με αρκετά νομικά επιχειρήματα, γιατί δεν υπάρχουν. Εύχομαι να μη χρειαστεί, αυτός είναι ο κίνδυνος, να πληρώσει ο κ.Κούσιος κι ο Δ.Βέροιας επιπλέον 1.000.000€, το έργο να παραμείνει στο σημερινό στάδιο κατασκευής, να έχει χαθεί το σύνολο της χρηματοδότησης σε αποζημιώσεις και να φύγει ο ανάδοχος, έχοντας βγάλει λεφτά και από τη μη εκτέλεση του έργου και από την αζήμια γι' αυτόν αποχώρηση από το έργο, γιατί θα έχει κερδίσει τις ενστάσεις, λόγω της άδικης και μη νόμιμης έκπτωσής του.

Ρωτήστε τα αυτά, προσέξτε τα, θα είναι κόλαφος για εσάς κ. Λαζαρίδη προσωπικά, για τη Δήμαρχο και τη Δημοτική σας ομάδα, κάτι που απεύχομαι.

Λαζαρίδης: Δυστυχώς κ.Τσαβδαρίδη γίνεστε μετά Χριστόν προφήτης.

Να σας θυμίσω ότι πριν 2 χρόνια, όταν αρχίσαμε να βλέπουμε ως Τεχνική Υπηρεσία τα πρώτα σύννεφα, εξαιτίας της ασάφειας της μελέτης και θελήσαμε να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα ως προς τη συμβατότητα των ικριωμάτων κι υποβάλλαμε στα τέλη του 2011 εισήγηση στο Δ.Σ. για να πάει το θέμα για διευκρινήσεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων, που είναι ανώτερο οποιουδήποτε νομικού λόγω της εμπειρίας του. Τότε καταψηφίσατε αυτή την εισήγηση.

Την ίδια δηλαδή ώρα που λέτε γιατί δεν πήραμε δικηγόρο, δε θελήσατε να υποστηρίξετε αυτή την εισήγηση, να πάει το θέμα για διευκρινήσεις όταν ήταν το πρόβλημα στα σπάργανα. Κατά συνέπεια είστε μετά Χριστόν προφήτες.

Τσαβδαρίδης: Η δική μας η θέση από την αρχή είναι: ψηφίζουμε λευκό γιατί δε θέλουμε να μπλοκάρουμε την πρόοδο ενός έργου, που βρέθηκε ένας άνθρωπος να μας δώσει τόσα λεφτά για να φτιαχτεί. Από εκεί και πέρα όμως δε θα συναινέσουμε στις αστοχίες που από την πρώτη μέρα εσείς κάνατε σε αυτό το έργο. Εσείς έχετε την πίτα και το μαχαίρι, «βγάλτε τα κάστανα από τη φωτιά» μόνοι σας.

Δε χρειάζεστε τις ψήφους της αντιπολίτευσης για να περάσετε τα θέματα. Κάντε μόνοι σας ότι νομίζετε.

Η δική μας θέση ήταν ξεκάθαρη από την αρχή, αλλά μάλλον δεν καταλάβατε τι λέγαμε. Εμείς λέγαμε κάντε το έργο με τη δική σας ευθύνη, για να έχουμε το δικαίωμα όπου διαφωνούμε να σας το λέμε.

Το έργο πήγε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων και τι σας είπαν; Ότι είστε λάθος. Διότι όταν εμείς απορρίψαμε την ένσταση του αναδόχου ως Δ.Σ., κι έγινε ένσταση κατά αυτής της απόφασης στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων, δικαιώθηκε ο ανάδοχος.

Το πρόβλημα σε αυτή την ιστορία είναι ότι φτιάξατε μια μελέτη πρόχειρα, σύντομα κι είχε ένα τραγικό σφάλμα για το Δήμου, που το εκμεταλλεύεται μέχρι τώρα ο εργολάβος. Δεν αναφέρει ως συμβατική υποχρέωση του εργολάβου την κατασκευή των ικριωμάτων. Αφ' ης στιγμής δεν το προβλέπει ως συμβατική υποχρέωση, εσείς ζητάτε από τον ανάδοχο την κατασκευή ικριωμάτων που δεν προβλέπονται από τη μελέτη ως συμβατική υποχρέωση. Με απλά λόγια του λέτε να κάνει κάτι που δεν υποχρεούται να το κάνει από τη μελέτη.

Άρα καλώς λέει ο ανάδοχος ότι πρέπει να πληρωθεί επιπλέον χρήματα και το αποδέχθηκε το Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων.

Δείτε το ξανά, μακάρι να εκτελέσετε το έργο, αλλά είναι αποκλειστικά και μόνο ευθύνη δική σας, που σήμερα ένα έργο με έτοιμη χρηματοδότηση δε μπόρεσε να τελειώσει.

Δήμαρχος: Έθεσε κάποια ζητήματα ο κ.Τσαβδαρίδης και τον άκουσα με πολύ προσοχή. Δικαιώνει τις αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων. Τα επιπλέον χρήματα που μας επιβάλλει το Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων θα έρθουν στο Δ.Σ.

Εσείς όμως εδώ αντιφάσκετε, διότι τη μια φορά λέτε ότι εμείς ψηφίζουμε λευκό κι είμαστε εκτός, αλλά από την άλλη λέτε ότι η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων είναι σωστή. Πάντα η μια πλευρά, η δική μας, θα παίρνει το βάρος ενός δύσκολου και πολύπαθου έργου;

Εσείς έχετε και έναν άλλο ρόλο, δεν είστε εδώ μόνο ως δημοτικός σύμβουλος. Μήπως θα έπρεπε να δείτε όλα αυτά τα θέματα των δημοσίων έργων; Δεν θα πρέπει κάποτε όλοι αυτοί οι εργολάβοι που δίνουν τις μεγάλες εκπτώσεις να δικαιολογούν την έκπτωση που δίνουν, για να μη μπαίνουν σε περιπέτειες τα έργα; Έχετε ήδη αποκτήσει μια τεράστια εμπειρία έχοντας δει αυτά που περνάμε καθημερινά, εξαιτίας της γραφειοκρατίας και των ζητημάτων που προκύπτουν.

Δε γίνονται λάθος χειρισμοί και το γνωρίζετε πολύ καλά, γιατί όσοι έλεγχοι έρχονται, δικαιώνουν τους χειρισμούς μας. Κάπου αλλού όμως πάσχει αυτή η ιστορία.

Αναφερθήκατε σε κάποια θέματα και θα συμφωνήσω μαζί σας, αλλά ας είμαστε λιγάκι ρεαλιστές. Θα ήθελα κάποια στιγμή και την ψήφο σας. Αφού συμφωνείτε με τις γνωμοδοτήσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, κάποια στιγμή ελάτε κι εσείς να αναλάβετε το βάρος της ευθύνης, γιατί αν καθυστερεί αυτό το έργο και το λέω μετά λόγου γνώσεως, καθυστερεί και λόγω του Δημοτικού Συμβουλίου κι από τη φοβία που επικρατεί.

Αναφερθήκατε σε μια ανίκανη Δημοτική Αρχή. Να είστε καλά, δίκιο έχετε, εγώ δεν πρόκειται να αντιδράσω. Αυτή όμως η ανίκανη Δημοτική Αρχή, έχει πάρει χρηματοδότηση για ακόμη μεγαλύτερο έργο από αυτό της «Γέφυρας Αφών Κούσιου» και κατασκευάζεται κανονικά, χωρίς πρόβλημα. Ή μήπως φταίει κάτι άλλο από τα εξής τρία; Η μελέτη; Ο εργολάβος; Η χρηματοδότηση; Γιατί αυτά τα τρία είναι τα απαραίτητα συστατικά της συνταγής για να προχωρήσει ένα έργο.

Θα παρακαλούσα πολύ, σε αυτό το θέμα, όλοι μας να αφήσουμε τις κορώνες, γιατί το έργο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη σημαντικότερη καμπή του. Η Τεχνική Υπηρεσία αποφάσισε την έκπτωση του αναδόχου, άσχετα αν εγώ ή εσείς έχουμε αντίθετες απόψεις. Έχουμε όμως όλοι ευθύνη ως Δ.Σ. απέναντι σε αυτό το έργο. Θα πρέπει να στεκόμαστε υπεύθυνα και να ψηφίζουμε, να προχωρά το έργο για να το τελειώσουμε.

Λαζαρίδης: Αφού κ.Τσαβδαρίδη είμαστε τόσο σίγουροι για την αναδρομική δικαίωση του εργολάβου, με βάση τις αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, τότε πως πριν δυο χρόνια θα τον κηρύτταμε έκπτωτο τον ανάδοχο;

Είχε ήδη εγείρει απαιτήσεις ο ανάδοχος. Πως θα τον κηρύτταμε έκπτωτο τότε; Θα τα δικαιωνόταν επομένως αναδρομικά.

Πρ.Αντιπρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη;

Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν εικοσιένα (21) δημοτικοί σύμβουλοι, οι: Μ.Σουμελίδης, Θ.Θεοδωρίδης, Γ. Μιχαηλίδης, Α. Λαζαρίδης, Ν. Τσιαμήτρος, Β. Σταυροπούλου, Ε.Αρχοντάκη, Π. Παυλίδης, Θ. Αγγελίνας, Α. Πουλασούχιδης, Κ. Βοργιαζίδης, Ν.Μουσιάδης, Χ. Κούτρας, Ν. Μαυροκεφαλίδης, Χ. Γαϊτάνου, Α. Καγκελίδης, Μ.Παπαϊωάννου, Θ. Κορωνάς, Γ. Κάκαρης, Β. Παπαδόπουλος, Κ.Κουτσαντάς.

Υπέρ της εισήγησης ψήφισε και ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Βέροιας Σ.Ασλάνογλου.

Λευκή ψήφο έδωσαν όλοι οι υπόλοιποι δημοτικοί σύμβουλοι.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 10-6-2013 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη.
- 2.- Την με αρ. πρωτ. 23030/14-5-2013 ένσταση της εταιρίας «ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΤΕΒΕ».
- 3.- Τις υπ' αριθ. 46,225,613/2011, 20,307,544,427/2012 και 161,229,269/2013 αποφάσεις του Δ.Σ.
- 4.- Την με αρ. πρωτ. Γ/οικ2529/8-7-2010 σύμβαση μεταξύ της Δημάρχου Βέροιας και του αναδόχου.
- 5.- Την από 29/1/2013 δήλωση διακοπής εργασιών του αναδόχου του έργου «Κατασκευή Γέφυρας Αφών Κούσιου».
- 6.- Την με αρ. πρωτ. 6505/6-2-2013 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Βέροιας (1^η ειδική όχληση για έναρξη εργασιών της 4^{ης} ενδεικτικής προθεσμίας του έργου (μεταφορά και τοποθέτηση των ικριωμάτων), καθώς και την 5282/4-2-2013 όμοια.
- 7.- Την με αρ. πρωτ. 18075/9-4-2013 (2^η ειδική όχληση/διαταγή για έναρξη εργασιών της 4^{ης} ενδεικτικής προθεσμίας του έργου (μεταφορά και τοποθέτηση των δικτυωμάτων).
- 8.- Την με αρ. πρωτ. 21442/30-4-2013 ειδική πρόσκληση για έναρξη εργασιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Βέροιας.
- 9.- Την με αρ. πρωτ. 21756/8-5-2013 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Βέροιας
- 10.- Τις υπ' αριθ. 2247/20 και 3030/92 αποφάσεις του ΣτΕ.
- 11.- Την με αρ. πρωτ. 9640/13-9-2012 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.
- 12.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
- 13.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), του άρθρου 96 του Ν.3463/2006 και του άρθρου 61 του Ν.3669/2008.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Απορρίπτει την ένσταση της αναδόχου εταιρίας «ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΤΕΒΕ» που υποβλήθηκε στις 14/5/2013 (αρ. πρωτ. 23030) κατά της με αριθ. πρωτ. 21442/30-4-2013 απόφασης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας (ειδική πρόσκληση της Υπηρεσίας του έργου «Κατασκευή Γέφυρας Αφών Κούσιου»).

Μετά την ανωτέρω απόρριψη της ένστασης παραμένει η ισχύς της με αριθ. πρωτ. 21442/30-4-2013 απόφασης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ			Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ		
Κυριάκος Παναγιωτίδης			Εμμανουήλ Γουναράς		
ΤΑ ΜΕΛΗ			ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ		
Μ.	Σουμελίδης		Σ	Ασλάνογλου	
Θ.	Θεοδωρίδης				
Γ.	Μιχαηλίδης				
Α.	Λαζαρίδης			ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ	
Ν.	Τσιαμήτρος		Χ.	Δουλγερίδου	
Β.	Σταυροπούλου		Ι.	Λιάτσιου	
Ε.	Αρχοντάκη				
Π.	Παυλίδης				
Θ.	Αγγελίνας				
Λ.	Πουλασουχίδης				
Κ.	Βοργιαζίδης				
Ν.	Μουσιάδης				
Χ.	Κούτρας				
Ν.	Μαυροκεφαλίδης				
Χ.	Γαϊτάνου				
Α.	Καγκελίδης				
Μ.	Παπαϊωάννου				
Θ.	Κορωνάς				
Γ.	Κάκαρης				
Β.	Παπαδόπουλος				
Κ.	Κουτσαντάς				
Λ.	Τσαβδαρίδης				
Α.	Νεστορόπουλος				
Α.	Γκαμπέσης				
Κ.	Κοστογλίδου				
Β.	Γιαννουλάκης				
Χ.	Τσιούντας				
Γ.	Σουμπέκας				
Δ.	Γκέκα				
Α.	Παπαδόπουλος				
Α.	Βασιάδης	Ακριβές απόσπασμα Βέροια 10-07-2013 Η Δήμαρχος	ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ		
Ι.	Σοφρόνωφ				
Γ.	Μελιόπουλος				
Ι.	Αγγέλογλου				