

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **15/2013** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **327/2013**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Απόρριψη ενστάσεως αναδόχου του έργου «Κατασκευή Γέφυρας Αφών Κούσιου» κατά της με αρ. πρωτ. 21756/8-5-2013 πράξης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (μη αποδοχή της αίτησης διάλυσης της σύμβασης του έργου «Κατασκευή Γέφυρας Αφών Κούσιου»).

Σήμερα **17 Ιουνίου** του έτους **2013** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **19:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **13-6-2013** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 7 του Ν. 3443/2006.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **36** μέλη:

Παρόντες

1)Μ. Σουμελίδης, 2)Θ. Θεοδωρίδης, 3)Γ. Μιχαηλίδης, 4)Α. Λαζαρίδης, 5)Ν. Τσιαμήτρος, 6)Β. Σταυροπούλου, 7)Ε. Αρχοντάκη, 8)Π. Παυλίδης, 9)Θ. Αγγελίνας, 10)Α. Πουλασουχίδης, 11)Κ. Βοργιαζίδης, 12)Ν. Μωυσιάδης, 13)Χ. Κούτρας, 14)Ν. Μαυροκεφαλίδης, 15)Χ. Γαϊτάνου, 16)Α. Καγκελίδης, 17)Μ. Παπαϊωάννου, 18)Θ. Κορωνάς, 19)Γ. Κάκαρης, 20)Β. Παπαδόπουλος, 21)Κ. Κουτσαντάς, 22)Α. Τσαβδαρίδης, 23)Α. Νεστορόπουλος, 24)Α. Γκαμπέσης, 25)Κ. Κοστογλίδου, 26)Α. Βασιάδης, 27)Β. Γιαννουλάκης, 28)Χ. Τσιούντας, 29)Ε. Γουναράς, 30)Γ. Σουμπέκας, 31)Κ. Παναγιωτίδης, 32)Δ. Γκέκα, 33)Α. Παπαδόπουλος, 34)Ι. Σοφρόνωφ, 35)Γ. Μελιόπουλος, 36)Ι. Αγγέλογλου.

Απόντες

Δ. Δάσκαλος, Τ. Χατζηθανασίου, Π. Τσαπαρόπουλος, Κ. Συμεωνίδης, Σ. Κουμτσίδης.

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Σ. Ασλάνογλου, Χ. Δουλγερίδου, Ι. Λιάτσιου

Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων

Κ. Καπανίδης

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Δ. Κουλουριώτης, Θ. Σούλας, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η. Σοφριανίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Ι. Παπαδόπουλος, Α. Πέτρου, Ε. Κελεσιδής, Α. Κακαγιάννης, Α. Ορφανίδου, Η. Μπατσαράς, Σ. Ρίσσου, Γ. Οικονόμου, Ι. Χειμώνας, Κ. Νένος, Χ. Τσανασίδης, Ν. Αγγέλου, Ι. Καπετανίδης, Π. Ποταμόπουλος, Π. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησε ο κ. Α. Τσαβδαρίδης.

2) Κατά τη συζήτηση του πρακτικού επί του 1^{ου} εκτάκτου θέματος αποχώρησε ο κ. Π. Παυλίδης.

3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 316/2013 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Θ. Αγγελίνας, Ε. Αρχοντάκη και προσήλθε ο κ. Π. Παυλίδης.

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 317/2013 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Μελιόπουλος, Ι. Σοφρόνωφ, Α. Παπαδόπουλος, Ι. Αγγέλογλου, Κ. Κοστογλίδου και προσήλθαν οι κ.κ. Θ. Αγγελίνας, Χ. Γαϊτάνου.

5) Κατά τη συζήτηση του πρακτικού μεταξύ των υπ' αριθ. 317 και 318/2013 αποφάσεων προσήλθε η κ. Κ. Κοστογλίδου.

6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 319/2013 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Β. Γιαννουλάκης, Ε. Αρχοντάκη, Β. Σταυροπούλου και αποχώρησε ο κ. Ν. Μωυσιάδης.

7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 321/2013 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Γ. Μελιόπουλος, Ι. Σοφρόνωφ, Ν. Μωυσιάδης, Ι. Αγγέλογλου και αποχώρησε ο κ. Α. Γκαμπέσης.

8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 322/2013 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Γκαμπέσης και αποχώρησαν οι κ.κ. Χ. Γαϊτάνου, Κ. Κοστογλίδου.

9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 323/2013 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Χ. Γαϊτάνου και Α. Τσαβδαρίδης.

10) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 324/2013 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Γκαμπέσης, Χ. Τσιούντας.

11) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 325/2013 απόφασης αποχώρησε ο κ. Β. Γιαννουλάκης και προσήλθαν οι κ.κ. Α. Γκαμπέσης, Χ. Τσιούντας.

12) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 326/2013 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Χ. Τσιούντας, Κ. Κοστογλίδου και αποχώρησε ο κ. Ε. Γουναράς.

13) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 327/2013 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Γκαμπέσης, Θ. Θεοδωρίδης, Κ. Κουτσαντάς και προσήλθε ο κ. Β. Γιαννουλάκης.

14) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 328/2013 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Μελιόπουλος, Ι. Σοφρόνωφ, Χ. Κούτρας.

15) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 330/2013 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Βασιάδης.

16) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 331/2013 απόφασης προσήλθε ο κ. Θ. Θεοδωρίδης και αποχώρησε ο κ. Ι. Αγγέλογλου.

17) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 335/2013 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ε. Αρχοντάκη, Α. Βασιάδης, Γ. Κάκαρης, Γ. Σουμπέκας.

18) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 336/2013 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ν. Μωυσιάδης.

19) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 337/2013 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Κ. Κοστογλίδου, Χ. Τσιούντας και προσήλθε ο κ. Γ. Κάκαρης.

Στη συνέχεια ο προεδρεύων αντιπρόεδρος, εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 12-6-2013 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

Με την υπ' αριθμό 2529/8.7.2010 σύμβαση του έργου μεταξύ του αναδόχου και του Δήμου Βεροίας ξεκίνησε η κατασκευή του σχετικού έργου, με χρόνο περαίωσης 360 ημέρες.

Το Δ.Σ. Βεροίας με τις 46/24.01.2011, 225/18.04.2011, 613/10.08.2011, 20/25.01.2012, 307/04.06.2012 & 544/24.09.2012 αποφάσεις του, ενέκρινε διαδοχικές παρατάσεις προθεσμίας κατασκευής του έργου μέχρι τις 02.02.2013. Παράλληλα στις 28/09/2012 υπογράφηκε η 1η συμπληρωματική σύμβαση εργασιών με χρόνο εκτέλεσης 90 ημέρες, διαμορφώνοντας ανάλογα και την συνολική ως τώρα ημερομηνία περαίωσης έως τις 02.05.2013. Το Δημοτικό Συμβούλιο Βεροίας με την 229/ 29.04.2013 απόφαση του, χορήγησε την οριακή προθεσμία του έργου μέχρι την **17.2.2014.**

Στις 29-1-2013 ο εργολάβος κατέθεσε *δήλωση διακοπής εργασιών* λόγω μη σύνταξης Α.Π.Ε. & Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. από την υπηρεσία σχετικά με τις εργασίες του μεταλλικού δικτύωματος σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 9640/13.09.2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης. Κατόπιν αυτού εκδόθηκε η 5282/4-2-13 απόφαση Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών περί μη αποδοχής της *ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών*. Σύμφωνα δε με την 159/27-3-13 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βεροίας, απορρίφθηκε η από 8333/18-2-13 υποβληθείσα από τον ανάδοχο σχετική ένσταση.

Στη συνέχεια, στις 2-5-2013 ο εργολάβος κατέθεσε αίτηση διάλυσης σύμβασης διατυπώνοντας την άποψη, ότι συνεχίζουν να υφίστανται οι λόγοι διακοπής εργασιών που αναφέρονται στην παραπάνω δήλωση διακοπής εργασιών. Με την 21756/08-05-13 απόφαση Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών δεν έγινε δεκτή η αίτηση διάλυσης.

Στις 23-05-13 κατατέθηκε στην υπηρεσία η αριθ. πρωτ. 25094 ένσταση του αναδόχου κατά της απόφασης περί μη αποδοχής της αίτησης διάλυσης σύμβασης. Στην ένσταση του περιληπτικά ο ανάδοχος ζητά:

- Να γίνει δεκτή η ένστασή του.

- Να αναγνωριστεί ή έλλειψη νομιμότητας της απορριπτικής απόφασης επι της αίτησης διάλυσης και να αναγνωριστεί το νόμιμο της διάλυσης της συμβάσεως από 2-5-13.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Της Τεχνικής Υπηρεσίας επί των αναγραφόμενων στην ένσταση.

Επειδή:

1. Σύμφωνα με την 159/27-03-2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βεροίας απορρίφθηκε η 8333/18-2-2013 υποβληθείσα από τον ανάδοχο ένσταση κατά της 5282/ 4-2-2013 απόφασης Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών περί μη αποδοχής της ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών.

2. Η άποψη που διατυπώνεται στην κατατεθείσα από τον ανάδοχο αίτηση διάλυσης της σύμβασης, ότι δηλαδή συνεχίζουν να υφίστανται οι λόγοι διακοπής εργασιών που αναφέρονται στην σχετική δήλωση διακοπής εργασιών με αποκλειστική υπαιτιότητα του Δήμου δεν ίσχυαν κατά την χρονική στιγμή που υποβλήθηκε η αίτηση διάλυσης της σύμβασης, δεδομένου ότι είχε συνταχθεί από την Υπηρεσία ο 5^{ος} ΑΠΕ & το πρακτικό της επιτροπής εξακρίβωσης κόστους του έργου και τα οποία εγκρίθηκαν με την 158/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βεροίας.

3. Κατά την ημερομηνία έκδοσης της 21756/08-05-13 απόφασης Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών ίσχυαν οι λόγοι που αναφέρονται σε αυτήν και οι απόψεις της Υπηρεσίας περιλαμβάνονται σε αυτή.

Κατόπιν των ανωτέρω, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του Π.Δ. 171/87 και του άρθρου 76 του Ν. 3669/08 σύμφωνα με τα οποία, μετά από ένσταση αναδόχου κατά πράξης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, η Υπηρεσία διαβιβάζει την ένσταση και τις παρατηρήσεις της στο Δημοτικό Συμβούλιο για να εκδώσει σχετική απόφαση

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο

Για την λήψη απόφασης σχετικά με την αποδοχή ή μη της ένστασης του αναδόχου σε πράξη (απόφαση μη αποδοχής της αίτησης διάλυσης της σύμβασης) της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Λαζαρίδης: Πέρα από όλα αυτά που μπορείτε να δείτε στην εισήγηση, θα ήθελα να σας πω ότι ο ανάδοχος κατέθεσε αίτηση διάλυσης της σύμβασης, η οποία με την με αρ. πρωτ. 21756/8-5-2013 απόφαση του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών δεν έγινε δεκτή. Κατά αυτής της απόφασης κατατέθηκε από τον ανάδοχο ένσταση, την οποία σας καλώ όλους να την απορρίψουμε.

Σοφρόνωφ: Αν κατάλαβα καλά κ.Λαζαρίδη προτείνετε να απορριφθεί η ένσταση.

Τι συνεπάγεται για το έργο η απόρριψη της ένστασης και τι αποδοχή της;

Λαζαρίδης: Με την αίτηση διάλυσης της σύμβασης, αν αυτή γινόταν αποδεκτή από την Υπηρεσία, θα σήμαινε ότι ο ανάδοχος έφευγε την επόμενη ημέρα από το έργο. Εμείς όμως θέλουμε να τον έχουμε στο έργο.

Σοφρόνωφ: Γιατί θέλουμε να τον έχουμε στο έργο; Σκοπεύει να το κάνει; Έχετε τέτοια εικόνα;

Λαζαρίδης: Έχουμε διάφορα μέσα για να το διεκδικήσουμε. Το να τον αφήσεις να φύγει χωρίς κόστος είναι μεγάλο το θέμα, ενώ με την έκπτωση ακόμη κι αν αυτή τελεσιδικήσει, μπορείς να διεκδικήσεις κάποια πράγματα.

Νεστορόπουλος: Σε συνέχεια του προηγούμενου θέματος που έγιναν οι τοποθετήσεις από τον αντιδήμαρχο και τη Δήμαρχο, η Δήμαρχος συνεχίζει με τον ίδιο τρόπο.

Δεν είναι ποτέ υπεύθυνη, φταίνει όλοι οι άλλοι εκτός από την ίδια.

Μας είπε ότι λαϊκίζουμε κι ότι το έργο το καθυστερεί το Δ.Σ. κι έχουμε ευθύνη όλοι.

Δεν έχουν ευθύνη όλοι. Ευθύνη έχουν όσοι διοικούν αυτό το Δήμο.

Η δημοπρασία έγινε το 2010. Η Δημοτική μας Παράταξη συμφώνησε κι έδωσε δύο προθεσμίες στον εργολάβο.

Διαπιστώσαμε όμως από την αρχή ότι ο ανάδοχος δεν ήθελε να τελειώσει το έργο και κωλυσιεργούσε. Μάλιστα διέδιδε ότι θα πάρει από το Δήμο πολλά λεφτά.

Μας είπατε ότι η μελέτη είχε κάποια ασάφεια, αν κι η Τεχνική Υπηρεσία υποστήριζε ότι δεν υπήρχε καμιά ασάφεια κι αναφέρομαι στα δικτυώματα. Οι ενστάσεις που έγιναν από τον ανάδοχο απορρίφθηκαν, αλλά όταν προσέφυγε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων δικαιώθηκε.

Εσείς κάνατε προσφυγή κατά της απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, η οποία ακόμη δεν έχει συζητηθεί και στη συνέχεια καταρτίστηκε ο 5^{ος} Α.Π.Ε. Η ένσταση που έγινε από τον ανάδοχο κατά του 5^{ου} ΑΠΕ απορρίφθηκε ως εκπρόθεσμη. Έρχεται λοιπόν σήμερα ο ανάδοχος και κάνει αίτηση θεραπείας με την οποία δικαιώθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων.

Εμείς τώρα θα κληθούμε να κάνουμε νέα προσφυγή κατά αυτής της απόφασης. Δηλαδή εμείς έχουμε τα λεφτά, εμείς έχουμε την ευθύνη και τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις.

Όταν εμείς λέγαμε κηρύζτε τον έκπτωτο από το 2011, εσείς μας λέγατε άλλα. Η Δήμαρχος μας έλεγε ότι είναι ένα ωραίο έργο και θα τελειώσει. Έχετε ακέραια την ευθύνη και προσπαθείτε να ρίξετε αλλού τις ευθύνες; Σε όλη την Ελλάδα δεν έχουν γίνει αυτά που έγιναν σε αυτό το Δήμο. Όλα τα σοβαρά έργα απεντάσσονται.

Σε καμιά περίπτωση δεν είμαστε συνυπεύθυνοι γι 'αυτό. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για όλα. Μακάρι, όπως είπε κι ο επικεφαλής της Δημοτικής μας Παράταξης, να μην έχετε αποτελέσματα τέτοια που στο τέλος ο ανάδοχος να δικαιωθεί.

Σοφρόνωφ: Δήμαρχε, είπατε ότι το Δ.Σ. είναι συνυπεύθυνο για την πορεία του έργου. Δεν ήμουν στο προηγούμενο Δ.Σ., αλλά από τότε που εκλέχτηκα, είναι από τα πρώτα θέματα που κατά καιρούς απασχολούν το Δ.Σ.

Όταν δημοπρατήθηκε το έργο και στην αρχή πήγαιναν καλά τα πράγματα, η Δημοτική Αρχή «ευλογούσε τα γένια της». Από τότε που τα πράγματα, λόγω των δικών της αμελειών, αβλεψιών και παραχωρήσεων που έκανε στο συγκεκριμένο έργο και τα πράγματα άρχισαν να «στραβώνουν», τότε διαχέεται η ευθύνη σε όλο το Δ.Σ.

Σε τι φταίει το Δ.Σ.; Άπειρες φορές κάναμε προτάσεις για να διευκολυνθούν τα συμφέροντα του Δήμου. Η Δημοτική Αρχή ήταν ανεκτική και έκανε παραχωρήσεις. Δεν πήρατε ποτέ μέτρα υπεράσπισης των συμφερόντων του Δήμου και προπάντων υπεράσπισης των συμφερόντων ενός ανθρώπου που έδωσε 2.500.000€ για να γίνει ένα έργο.

Δεν τον κηρύζατε έκπτωτο και τώρα πρέπει να αναλάβετε τις ευθύνες σας ως Δημοτική Αρχή, που 3,5 χρόνια πελαγοδρομείτε σε αυτή τη γέφυρα.

Από εκεί και πέρα, μιλώντας πολιτικά και συγχωρείστε με κ.Τσαβδαρίδη που θα αναφέρω το όνομά σας, ζητάτε Δήμαρχε να παρέμβει ο κ.Τσαβδαρίδης προκειμένου να γίνουν αλλαγές στη νομοθεσία των δημόσιων έργων.

Αν παρακολουθήσετε την πορεία και τα προνόμια αυτών των επενδύσεων, αυτό που ζητάτε από τον κ.Τσαβδαρίδη είναι να γίνει πιο ευέλικτο το πλαίσιο που δίνει προνόμια σε αυτούς τους αναδόχους δημοσίων έργων.

Μελιόπουλος: Εγώ θα σταθώ σε μια κουβέντα που τη λέει πολύ συχνά η Δήμαρχος, ότι για διάφορα θέματα φταίει το Δ.Σ. κι όχι η διοίκηση του Δήμου.

Δε σας τιμά Δήμαρχε το γεγονός πως προσπαθείτε να επιρρίψετε τις ευθύνες σας αλλού.

Πρ.Αντιπρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση και την πρόταση του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη;

Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν δεκαεννιά (19) δημοτικοί σύμβουλοι, οι: Μ.Σουμελίδης, Γ. Μιχαηλίδης, Α. Λαζαρίδης, Ν. Τσιαμήτρος, Β. Σταυροπούλου, Ε.Αρχοντάκη, Π. Παυλίδης, Θ. Αγγελίνας, Λ. Πουλασουχίδης, Κ. Βοργιαζίδης, Ν.Μουσιάδης, Χ. Κούτρας, Ν. Μαυροκεφαλίδης, Χ. Γαϊτάνου, Α. Καγκελίδης, Μ.Παπαϊωάννου, Θ. Κορωνάς, Γ. Κάκαρης, Β. Παπαδόπουλος.

Λευκή ψήφο έδωσαν όλοι οι υπόλοιποι δημοτικοί σύμβουλοι.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 12-6-2013 εισηγητικό σημείωμα και την πρόταση του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη.
- 2.- Την με αρ. πρωτ. 25094/23-5-2013 ένσταση της εταιρίας «ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΤΕΒΕ».
- 3.- Τις υπ' αριθ. 46,225,613/2011, 20,307,544/2012 και 158,159,161,229/2013 αποφάσεις του Δ.Σ.
- 4.- Την με αρ. πρωτ. Γ/οικ2529/8-7-2010 σύμβαση μεταξύ της Δημάρχου Βέροιας και του αναδόχου.
- 5.- Την από 29/1/2013 δήλωση διακοπής εργασιών του αναδόχου του έργου «Κατασκευή Γέφυρας Αφών Κούσιου».
- 6.- Την με αρ. πρωτ. 5282/4-2-2013 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Βέροιας.
- 7.- Την με αρ. πρωτ. 21756/8-5-2013 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Βέροιας
- 8.- Την με αρ. πρωτ. 9640/13-9-2012 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.
- 9.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
- 10.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), του άρθρου 96 του Ν.3463/2006, του άρθρου 17 του Π.Δ. 171/87 και του άρθρου 76 του Ν.3669/2008.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Απορρίπτει την ένσταση της αναδόχου εταιρίας «ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΤΕΒΕ» που υποβλήθηκε στις 23/5/2013 (αρ. πρωτ. 25094) κατά της με αριθ. πρωτ. 21756/8-5-2013 απόφασης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας (μη αποδοχή της αίτησης διάλυσης της σύμβασης του έργου «Κατασκευή Γέφυρας Αφών Κούσιου»).

Μετά την ανωτέρω απόρριψη της ένστασης παραμένει η ισχύς της με αριθ. πρωτ. 21756/8-5-2013 απόφασης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ			Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ		
Κυριάκος Παναγιωτίδης			Εμμανουήλ Γουναράς		
ΤΑ ΜΕΛΗ			ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ		
Μ.	Σουμελίδης		Σ	Ασλάνογλου	
Θ.	Θεοδωρίδης				
Γ.	Μιχαηλίδης				
Α.	Λαζαρίδης			ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ	
Ν.	Τσιαμήτρος		Χ.	Δουλγερίδου	
Β.	Σταυροπούλου		Ι.	Λιάτσου	
Ε.	Αρχοντάκη				
Π.	Παυλίδης				
Θ.	Αγγελίνας				
Λ.	Πουλασουχίδης				
Κ.	Βοργιαζίδης				
Ν.	Μουσιάδης				
Χ.	Κούτρας				
Ν.	Μαυροκεφαλίδης				
Χ.	Γαϊτάνου				
Α.	Καγκελίδης				
Μ.	Παπαϊωάννου				
Θ.	Κορωνάς				
Γ.	Κάκαρης				
Β.	Παπαδόπουλος				
Κ.	Κουτσαντάς				
Λ.	Τσαβδαρίδης				
Α.	Νεστορόπουλος				
Α.	Γκαμπέσης				
Κ.	Κοστογλίδου				
Β.	Γιαννουλάκης				
Χ.	Τσιούντας				
Γ.	Σουμπέκας				
Δ.	Γκέκα				
Α.	Παπαδόπουλος				
Α.	Βασιάδης	Ακριβές απόσπασμα Βέροια 27-06-2013 Η Δήμαρχος ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ			
Ι.	Σοφρόνωφ				
Γ.	Μελιόπουλος				
Ι.	Αγγέλογλου				