

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **20/2013** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **459/2013**

Περίληψη

Έγκριση α) άρσης της διακοπής εργασιών, β) συνέχισης του έργου και γ) παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εξωτερικός αγωγός αποχέτευσης Πανόραμα-Γιοτζαλίκια-Φλαμουριές».

Σήμερα **21 Αυγούστου** του έτους **2013** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μακροχωρίου Δήμου Βέροιας, στο Μακροχώρι, ύστερα από την με ημερομηνία **14-8-2013** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 7 του Ν. 3443/2006.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Αναπληρωτής Δημάρχου Ν.Μαυροκεφαλίδης και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **30** μέλη:

Παρόντες	Απόντες
1)Θ. Θεοδωρίδης, 2)Γ. Μιχαηλίδης, 3)Α. Λαζαρίδης, 4)Ν.Τσιαμήτρος, 5)Β. Σταυροπούλου, 6)Θ. Αγγελίνας, 7)Α.Πουλασουχίδης, 8)Κ. Βοργιαζίδης, 9)Ν. Μωυσιάδης, 10)Χ.Κούτρας, 11)Ν. Μαυροκεφαλίδης, 12)Χ. Γαϊτάνου, 13)Μ.Παπαϊωάννου, 14)Θ. Κορωνάς, 15)Γ. Κάκαρης, 16)Β.Παπαδόπουλος, 17)Κ. Κουτσαντάς, 18)Β.Λυκοστράτης, 19)Α.Δέλλας, 20)Α. Τσαβδαρίδης, 21)Α. Γκαμπέσης, 22)Χ.Τσιούντας, 23)Ε. Γουναράς, 24)Γ. Σουμπέκας, 25)Κ.Παναγιωτίδης, 26)Δ. Γκέκα, 27)Α. Παπαδόπουλος, 28)Ι.Σοφρόνωφ, 29)Γ. Μελιόπουλος, 30)Ι.Αγγέλογλου.	Δ. Δάσκαλος, Μ. Σουμελίδης, Ε.Αρχοντάκη, Π. Παυλίδης, Τ.Χατζηαθανασίου, Α. Καγκελίδης, Α.Νεστορόπουλος, Κ. Κостоγλίδου, Α.Βασιάδης, Β. Γιαννουλάκης, Σ.Κουμτσίδης

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων	Απόν Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων
Σ.Ασλάνογλου, Δ. Κουλουριώτης, Χ. Δουλγερίδου, Ν. Αγγέλου	Κ.Καπανίδης

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Θ. Σούλας, Ι. Λιάτσιου, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η.Σοφριανίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Ι.Παπαδόπουλος, Α. Πέτρου, Ε. Κελεσιδής, Α. Κακαγιάννης, Α.Ορφανίδου, Η. Μπατσαράς, Σ. Ρίσσου, Γ. Οικονόμου, Ι.Χειμώνας, Κ. Νένος, Χ. Τσανασίδης, Ι. Καπετανίδης, Π. Ποταμόπουλος, Π. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ.Λαμπριανίδης, Μ.Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερησίας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Κ.Κουτσαντάς, Μ.Παπαϊωάννου, Ν.Τσιαμήτρος.

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 408/2013 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ.Μελιόπουλος.

3) Κατά τη συζήτηση του πρακτικού μεταξύ των θεμάτων 408 και 409/2013 αποχώρησε ο κ.Ε.Γουναράς.

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 409/2013 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Γ.Μελιόπουλος, Μ.Παπαϊωάννου.

5) Κατά τη συζήτηση του πρακτικού μεταξύ των θεμάτων 409 και 410/2013 προσήλθαν οι κ.κ. Ν.Τσιαμήτρος, Ε.Γουναράς και αποχώρησε η κ. Ι.Σοφρόνωφ.

6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 410/2013 απόφασης αποχώρησε ο κ. Θ.Θεοδωρίδης.

7) Κατά τη συζήτηση του πρακτικού μεταξύ των θεμάτων 412 και 413/2013 προσήλθε η κ.Ι.Σοφρόνωφ.

8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 413/2013 απόφασης προσήλθε ο κ. Θ.Θεοδωρίδης.

9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 418/2013 απόφασης προσήλθε ο κ. Α.Τσαβδαρίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Γκαμπέσης, Γ.Σουμπέκας, Ε.Γουναράς.

10) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 420/2013 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ.Μελιόπουλος, Ι.Σοφρόνωφ.

11) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 433/2013 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν.Μωυσιάδης, Χ.Γαϊτάνου, Ι.Αγγέλογλου.

Στη συνέχεια ο προεδρεύων αντιπρόεδρος, εισηγούμενος το 43ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 12-8-2013 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

Για το έργο «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ-ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ-ΦΛΑΜΟΥΡΙΕΣ» συντάχθηκε η με αριθμό 57/2009 μελέτη του έργου και με την υπ' αριθμό 502/2009 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου του τίτλου. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ

Με την 706/2009 απόφαση Δημορχιακής Επιτροπής, εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 17-11-2009, για ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του τίτλου και ανατέθηκε αυτό στην ΚΩΝ/ΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΣΙΑ ΕΤΕ με τις τιμές του τιμολογίου της μελέτης μειωμένες κατά την προσφορά του (έκπτωση 54,12%) και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τους όρους της εγκεκριμένης διακήρυξης.

Στις 21-12-2009 υπογράφηκε η σύμβαση του έργου για το συνολικό ποσό Εκατόν ενενήντα τρεις χιλιάδες οχτακόσια τριάντα έξι ευρώ και τριάντα έξι λεπτά (193.836,36€), συμπεριλαμβανομένης δαπάνης 30.948,66€ για Φ.Π.Α. (19%) . Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου ορίστηκε σε διακόσιες εβδομήντα (270) ημερολογιακές ημέρες.

Με το υπ' αριθμό πρωτοκόλλου 1536/11-5-2010 ο ανάδοχος καταθέτει Ειδική δήλωση διακοπής εργασιών.

Η συνολική δαπάνη από την ημερομηνία κατάθεσης της Ειδικής Διακοπής εργασιών μαζί με τον 3^ο λογαριασμό ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 117.993.61€.

Με τη υπ' αριθμ. πρωτ. 3424/15-9-2010 ο ανάδοχος αιτείται παράτασης εργασιών τεσσάρων μηνών . Με την 714/2010 απόφαση το Δ.Σ εγκρίνει την παράταση.

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 58878/3-11-2011 αίτηση του ο ανάδοχος ζήτησε την επιστροφή της πρόσθετης εγγυητικής επιστολής ποσού 61.590,96€, μέχρι την επανέναρξη κατασκευής του έργου. Το Δ.Σ με την αριθμ απόφαση 418/2012 ενέκρινε την επιστροφή της πρόσθετης εγγυητικής μέχρι να καταστεί δυνατή η έναρξη των εργασιών του έργου.

Με αριθμ. πρωτ. 42296/1-8-2013 ο ανάδοχος υποβάλλει αίτημα άρσης της διακοπής αφού στις 12/5/2013 εξοφλήθηκε ο 3^{ος} Λογαριασμός και στις 12/7/2013 ο 1^{ος} λογαριασμός της παράλληλης σύμβασης, «Ολοκλήρωση Εργασιών Αποχέτευσης Πανοράματος», υποβάλλοντας ταυτόχρονα αίτημα παράτασης της σύμβασης για την ολοκλήρωση του έργου μέχρι και την 30/12/2013 παραιτούμενος από τους τόκους υπερημερίας .

Επειδή

1. Στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Βεροίας, προβλέφθηκε πίστωση 75.900,00 € στον κωδικό Κ.Α. 30/7326.002 .

2. Το υπολειπόμενο έργο που αφορά την κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης μήκους 330μ αγωγού και την κατασκευή του αντλιοστασίου είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση της αποχέτευσης της περιοχής Πανοράματος, για να μεταφέρονται τα λύματα στον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό της πόλης.

3. Είναι δεδομένη η σύμφωνη γνώμη του αναδόχου για την αποπεράτωση των εργασιών της εργολαβίας.

4. Ο ανάδοχος δεν απαιτεί τόκους υπερημερίας από τον Δήμο, σύμφωνα με το αίτημα του.

Καλείται το Δ.Σ να αποφασίσει

1. Την έγκριση του αιτήματος άρσης της διακοπής εργασιών.
2. Την συνέχιση του έργου
3. Την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση μέχρι 30/12/2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/2008 άρθρο 48, παρ.8 και 10.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 12-8-2013 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη.
- 2.- Τις υπ' αριθ. 714/2010 και 418/2012 αποφάσεις του Δ.Σ.
- 3.- Τις υπ' αριθ. 502 και 706/2009 αποφάσεις της Δημορχιακής Επιτροπής Δ.Βέροιας.
- 4.- Την υπ' αριθ. 57/2009 μελέτη.

- 5.- Την από 21-12-2009 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρίας και του Δ.Βέροιας.
- 6.- Τις με αρ. πρωτ. 3424/15-9-2010, 58878/3-11-2011 και 42296/1-8-2013 αιτήσεις της εταιρίας με την επωνυμία «ΚΩΝ/ΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΣΙΑ» Ε.Τ.Ε.
- 7.- Την με αρ. πρωτ. 1536/11-5-2010 δήλωση διακοπής εργασιών του αναδόχου.
- 8.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), του άρθρου 48 του Ν.3669/2008 και του άρθρου 96 του Ν.3463/2006.

Αποφασίζει Ομόφωνα

- Α) Αποδέχεται το αίτημα της αναδόχου εταιρίας για την άρση διακοπής των εργασιών του έργου «Εξωτερικός αγωγός αποχέτευσης Πανόραμα-Γιοτζαλίκια-Φλαμουριές».
- Β) Εγκρίνει τη συνέχιση του έργου «Εξωτερικός αγωγός αποχέτευσης Πανόραμα-Γιοτζαλίκια-Φλαμουριές».
- Γ) Εγκρίνει τη χορήγηση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εξωτερικός αγωγός αποχέτευσης Πανόραμα-Γιοτζαλίκια-Φλαμουριές» με αναθεώρηση, έως τις 30/12/2013.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

[illegible]