

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **20/2013** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **460/2013**

Περίληψη

Έγκριση α) άρσης της διακοπής εργασιών, β) συνέχισης του έργου και γ) παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ολοκλήρωση εργασιών αποχέτευσης Πανοράματος».

Σήμερα **21 Αυγούστου** του έτους **2013** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μακροχωρίου Δήμου Βέροιας, στο Μακροχώρι, ύστερα από την με ημερομηνία **14-8-2013** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 7 του Ν. 3443/2006.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Αναπληρωτής Δήμαρχος Ν.Μαυροκεφαλίδης και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **30** μέλη:

Παρόντες	Απόντες
1)Θ. Θεοδωρίδης, 2)Γ. Μιχαηλίδης, 3)Α. Λαζαρίδης, 4)Ν.Τσιαμήτρος, 5)Β. Σταυροπούλου, 6)Θ. Αγγελίνας, 7)Α.Πουλασουχίδης, 8)Κ. Βοργιαζίδης, 9)Ν. Μωυσιάδης, 10)Χ.Κούτρας, 11)Ν. Μαυροκεφαλίδης, 12)Χ. Γαϊτάνου, 13)Μ.Παπαϊωάννου, 14)Θ. Κορωνάς, 15)Γ. Κάκαρης, 16)Β.Παπαδόπουλος, 17)Κ. Κουτσαντάς, 18)Β.Λυκοστράτης, 19)Α.Δέλλας, 20)Α. Τσαβδαρίδης, 21)Α. Γκαμπέσης, 22)Χ.Τσιούντας, 23)Ε. Γουναράς, 24)Γ. Σουμπέκας, 25)Κ.Παναγιωτίδης, 26)Δ. Γκέκα, 27)Α. Παπαδόπουλος, 28)Ι.Σοφρόνωφ, 29)Γ. Μελιόπουλος, 30)Ι.Αγγέλογλου.	Δ. Δάσκαλος, Μ. Σουμελίδης, Ε.Αρχοντάκη, Π. Παυλίδης, Τ.Χατζηαθανασίου, Α. Καγκελίδης, Α.Νεστορόπουλος, Κ. Κостоγλίδου, Α.Βασιάδης, Β. Γιαννουλάκης, Σ.Κουμτσίδης

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Απόν Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων

Σ.Ασλάνογλου, Δ. Κουλουριώτης, Χ. Δουλγερίδου, Ν. Αγγέλου	Κ.Καπανίδης
---	-------------

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Θ. Σούλας, Ι. Λιάτσιου, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η.Σοφριανίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Ι.Παπαδόπουλος, Α. Πέτρου, Ε. Κελεσιδης, Α. Κακαγιάννης, Α.Ορφανίδου, Η. Μπατσαράς, Σ. Ρίσσου, Γ. Οικονόμου, Ι.Χειμώνας, Κ. Νένος, Χ. Τσανασιδης, Ι. Καπετανίδης, Π. Ποταμόπουλος, Π. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ.Λαμπριανίδης, Μ.Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερησίας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Κ.Κουτσαντάς, Μ.Παπαϊωάννου, Ν.Τσιαμήτρος.

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 408/2013 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ.Μελιόπουλος.

3) Κατά τη συζήτηση του πρακτικού μεταξύ των θεμάτων 408 και 409/2013 αποχώρησε ο κ.Ε.Γουναράς.

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 409/2013 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Γ.Μελιόπουλος, Μ.Παπαϊωάννου.

5) Κατά τη συζήτηση του πρακτικού μεταξύ των θεμάτων 409 και 410/2013 προσήλθαν οι κ.κ. Ν.Τσιαμήτρος, Ε.Γουναράς και αποχώρησε η κ. Ι.Σοφρόνωφ.

6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 410/2013 απόφασης αποχώρησε ο κ. Θ.Θεοδωρίδης.

7) Κατά τη συζήτηση του πρακτικού μεταξύ των θεμάτων 412 και 413/2013 προσήλθε η κ.Ι.Σοφρόνωφ.

8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 413/2013 απόφασης προσήλθε ο κ. Θ.Θεοδωρίδης.

9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 418/2013 απόφασης προσήλθε ο κ. Α.Τσαβδαρίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Γκαμπέσης, Γ.Σουμπέκας, Ε.Γουναράς.

10) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 420/2013 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ.Μελιόπουλος, Ι.Σοφρόνωφ.

11) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 433/2013 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν.Μωυσιάδης, Χ.Γαϊτάνου, Ι.Αγγέλογλου.

Στη συνέχεια ο προεδρεύων αντιπρόεδρος, εισηγούμενος το 44ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 12-8-2013 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

Η μελέτη του έργου ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και περιέλαβε όλες εκείνες τις εργασίες που απαιτούνταν για την ολοκλήρωση της αποχέτευσης Πανοράματος που είχαν ξεκινήσει με το έργο Εξωτερικός αγωγός αποχέτευσης Πανόραμα Γιοτζαλίκια Φλαμουριές.

Με την υπ' αριθμ. 238/2011 απόφαση της Ο.Ε καταρτίστηκαν οι όροι της διακήρυξης και με την 288/2011 εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας ανάδειξης αναδόχου εκτέλεσης του έργου του τίτλου και ανατέθηκε αυτό στην **ΚΩΝ/ΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΣΙΑ ΕΤΕ**.

Υπεγράφη η σύμβαση με αριθμ. πρωτ. 45175/22-8-2011 για το ποσό των 68.201,70€ και η οποία αναλύεται ως εξής:

Αξία εργασιών κατά την προσφορά	37.907,75€
ΓΕ + ΟΕ (18%)	6.823,39€
Αθροισμα	44.731,14€
Απρόβλεπτα:	6.709,67€
Απολογιστικά:	4.007,73€
Συνολικό δαπάνη εργασιών:	55.448,54€
Δαπάνη για ΦΠΑ:	12.753,16€
Συνολική δαπάνη του έργου:	68.201,70€

Με το υπ' αριθμ. πρωτ. 46752/29-8-2011 κατατέθηκε ο 1^{ος} λογαριασμός του έργου.

Ο 1^{ος} λογαριασμός πληρώθηκε, από το Ταμείο του Δήμου στις 12/7/2013, με την αποπληρωμή του λογαριασμού ακυρώνονται και οι λόγοι της Ειδικής Διακοπής Εργασιών που έχει καταθέσει ο ανάδοχος στις 11-5-2010.

Ο ανάδοχος του έργου με την υπ' αριθμ. πρωτ. 42296/1-8-2013 αίτηση του, αιτείται τετράμηνη παράταση, με αναθεώρηση του συμβατικού χρόνου κατασκευής για την αποπεράτωση της εργολαβίας.

Επειδή

1. Στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Βεροίας, προβλέφθηκε πίστωση 68.300,00€ στον κωδικό Κ.Α. 30/7326.003

2. Το υπολειπόμενο έργο που αφορά την κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης, είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση της αποχέτευσης της περιοχής Πανοράματος, για να μεταφέρονται τα λύματα στον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό της πόλης.

3. Είναι δεδομένη η σύμφωνη γνώμη του αναδόχου για την αποπεράτωση των εργασιών της εργολαβίας.

4. Ο ανάδοχος δεν απαιτεί τόκους υπερημερίας από τον Δήμο, σύμφωνα με το αίτημα του.

Καλείται το Δ.Σ να αποφασίσει

1. Την έγκριση του αιτήματος άρσης της διακοπής εργασιών.
2. Την συνέχιση του έργου
3. Την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση μέχρι 30/12/2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/2008 άρθρο 48, παρ.8 και 10.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 12-8-2013 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη.
- 2.- Τις υπ' αριθ. 238 και 288/2011 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.
- 3.- Την υπ' αριθ. 27/2011 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
- 4.- Την με αρ. πρωτ. 45175/22-8-2011 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρίας και του Δ.Βεροίας.
- 5.- Τις με αρ. πρωτ. 1536/11-5-2010 και 42296/1-8-2013 αιτήσεις της εταιρίας με την επωνυμία «ΚΩΝ/ΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΣΙΑ» Ε.Τ.Ε.
- 6.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), του άρθρου 48 του Ν.3669/2008 και του άρθρου 96 του Ν.3463/2006.

Α) Αποδέχεται το αίτημα της αναδόχου εταιρίας για την άρση διακοπής των εργασιών του έργου «Ολοκλήρωση εργασιών αποχέτευσης Πανοράματος».

Γ) Εγκρίνει τη χορήγηση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ολοκλήρωση εργασιών αποχέτευσης Πανοράματος» με αναθεώρηση, έως τις 30/11/2013.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

[illegible]