

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. 7/2013 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. 161/2013

Π ε ρ ί λ η ψ η

Απόρριψη ενστάσεως αναδόχου του έργου
«Κατασκευή Γέφυρας Αφών Κούσιου» κατά της με
αρ. πρωτ. 6505/6-2-2013 απόφασης της Διευθύνουσας
Υπηρεσίας (ειδική όχληση της Υπηρεσίας του έργου
«Κατασκευή Γέφυρας Αφών Κούσιου»).

Σήμερα **27 Μαρτίου** του έτους **2013** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **22-3-2013** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 7 του Ν. 3443/2006.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **36** μέλη:

Παρόντες

Απόντες

1)Δ. Δάσκαλος, 2)Θ. Θεοδωρίδης, 3)Γ. Μιχαηλίδης, 4)Α. Λαζαρίδης, 5)Ν. Τσιαμήτρος, 6)Β. Σταυροπούλου, 7)Ε. Αρχοντάκη, 8)Π. Παυλίδης, 9)Γ. Χατζηαθανασίου, 10)Θ. Αγγελίνας, 11)Α. Πουλασουχίδης, 12)Κ. Βοργιαζίδης, 13)Ν. Μωυσιάδης, 14)Χ. Κούτρας, 15)Χ. Γαϊτάνου, 16)Π. Τσαπαρόπουλος, 17)Α. Καγκελίδης, 18)Μ. Παπαϊωάννου, 19)Θ. Κορωνάς, 20)Γ. Κάκαρης, 21)Β. Παπαδόπουλος, 22)Α. Τσαβδαρίδης, 23)Α. Νεστορόπουλος, 24)Α. Γκαμπέσης, 25)Κ. Κοστογλίδου, 26)Α. Βασιάδης, 27)Β. Γιαννουλάκης, 28)Χ. Τσιούντας, 29)Ε. Γουναράς, 30)Γ. Σουμπέκας, 31)Κ. Παναγιωτίδης, 32)Α. Παπαδόπουλος, 33)Σ. Κουμτσίδης, 34)Ι. Σοφρόνωφ, 35)Γ. Μελιόπουλος, 36)Ι. Αγγέλογλου.	Μ. Σουμελίδης, Ν. Μαυροκεφαλίδης, Κ. Συμεωνίδης, Κ. Κουτσαντάς, Δ. Γκέκα.
--	---

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων

Σ. Ασλάνογλου, Δ. Κουλουριώτης, Ε. Κελεσιδής, Η. Μπατσαράς, Ν. Αγγέλου.	Κ. Καπανίδης
---	--------------

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Χ. Δουλγερίδου, Θ. Σούλας, Ι. Λιάτσιου, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η. Σοφινίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Ι. Παπαδόπουλος, Α. Πέτρου, Α. Κακαγιάννης, Α. Ορφανίδου, Σ. Ρίσσου, Γ. Οικονόμου, Ι. Χειμώνας, Κ. Νένος, Χ. Τσανασίδης, Ι. Καπετανίδης, Π. Ποταμόπουλος, Π. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 158/2013 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Βασιάδης.

2) Κατά τη συζήτηση του πρακτικού μεταξύ των υπ' αριθ. 162 και 163/2013 αποφάσεων αποχώρησαν οι κ.κ. Π. Τσαπαρόπουλος, Θ. Αγγελίνας, Β. Γιαννουλάκης, Σ. Κουμτσίδης, Α. Παπαδόπουλος, Α. Βασιάδης, Χ. Κούτρας, Α. Πουλασουχίδης, Δ. Δάσκαλος, Μ. Παπαϊωάννου, Θ. Θεοδωρίδης, Α. Λαζαρίδης, Γ. Σουμπέκας.

3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 163/2013 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Α. Πουλασουχίδης, Μ. Παπαϊωάννου, Χ. Κούτρας, Α. Λαζαρίδης, Σ. Κουμτσίδης.

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 169/2013 απόφασης προσήλθε ο κ. Δ. Δάσκαλος.

5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 170/2013 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι. Αγγέλογλου.

6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 171/2013 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Γκαμπέσης.

7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 174/2013 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Μιχαηλίδης και Γ. Κάκαρης.

8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 175/2013 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ. Μιχαηλίδης.

9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 177/2013 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ. Κάκαρης και αποχώρησε η κ. Β. Σταυροπούλου.

10) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 179/2013 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Μελιόπουλος, Ι. Σοφρόνωφ.

11) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 188/2013 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Κ. Κοστογλίδου, Ν. Μωυσιάδης και προσήλθαν οι κ.κ. Γ. Μελιόπουλος, Ι. Σοφρόνωφ, Β. Σταυροπούλου.

Πρόεδρος: Θα επιθυμούσα, αν είναι δυνατόν, να προτάξουμε όλα τα θέματα που έχουν σχέση με το έργο «Κατασκευή Γέφυρας Αφών Κούσιου», καθώς είναι παρών στη σημερινή συνεδρίαση ο κ. Ιωάννης Κούσιος.

Συμφωνεί το σώμα;

Μέλη: Ναι.

Στη συνέχεια, αφού δέχθηκε το συμβούλιο να προταχθεί το 6ο θέμα του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 21-3-2012 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

Με την υπ' αριθμό 2529/8.7.2010 σύμβαση του έργου μεταξύ του αναδόχου και του Δήμου Βέροιας ξεκίνησε η κατασκευή του σχετικού έργου με χρόνο περαίωσης 360 ημέρες.

Το Δ.Σ. Βεροίας με τις 46/24.01.2011, 225/18.04.2011, 613/10.08.2011, 20/25.01.2012, 307/04.06.2012 & 544/24.09.2012 αποφάσεις του, ενέκρινε διαδοχικές παρατάσεις προθεσμίας κατασκευής του έργου μέχρι τις 02.02.2013. Παράλληλα στις 28/09/2012 υπογράφηκε η 1η συμπληρωματική σύμβαση εργασιών με χρόνο εκτέλεσης 90 ημέρες, διαμορφώνοντας ανάλογα και την συνολική ως τώρα ημερομηνία περαίωσης έως τις **2.5.2013**

Στις 29/1/2013 ο εργολάβος κατέθεσε δήλωση διακοπής εργασιών λόγω μη σύνταξης ΑΠΕ& Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. από την υπηρεσία σχετικά με τις εργασίες του μεταλλικού δικτύωματος σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 9640/13.09.2012 απόφαση του Γεν. Γραμ. Αποκ. Διοικ. Μακεδονίας Θράκης (...να υπολογιστεί και ελεγχθεί η δαπάνη κατασκευής των δικτυωμάτων και στη συνέχεια να απομειωθεί κατά την δαπάνη των συμβατικών ικριωμάτων»). Στις 4/02/2013 η Διευθύνουσα Υπηρεσία εξέδωσε την υπ' αριθμό πρωτ. 5282 απόφαση απόρριψης της παραπάνω δήλωσης διακοπής εργασιών.

Στη συνέχεια στις 6/02/2013 η Διευθύνουσα Υπηρεσία εξέδωσε την υπ' αριθμό πρωτ. 6505 1^η ειδική όχληση για έναρξη εργασιών της 4^{ης} ενδεικτικής προθεσμίας του έργου (μεταφορά και τοποθέτηση των δικτυωμάτων) σε εναρμόνιση του άρθρου 61 του Ν.3669/08.

Στις 19/02/13 κατατέθηκε στην υπηρεσία η αριθ. πρωτ. 8533 ένσταση του αναδόχου κατά της 1^{ης} ειδικής όχλησης έναρξης εργασιών. Στην ένσταση του ο ανάδοχος ζητά:

Α)Την αποδοχή της ένστασης και την ανάκληση της με αριθμ πρωτ. 6505/6.2.2013 ειδικής όχλησης της Υπηρεσίας.

Β)Την αναγνώριση της έλλειψης νομιμότητας της όχλησης καθόσον αφορά την εκτέλεση εξωσυμβατικών εργασιών (πρόσθετων ή/και νέων) κατά παράβαση του άρθρου 56&57 του Ν.3669/08 και της με αριθμ πρωτ. 9640/13.9.12 απόφασης του Γ.Γ.Α.Δ.Μ.Θ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Της Τεχνικής Υπηρεσίας επί των αναγραφόμενων στην ένσταση

1^{ον}) Η 9640/13-9-2012 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, που βασίζεται στην γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων δεν αναφέρει πουθενά περί σύνταξης νέας τιμής, διότι η κατασκευή υποδομής, με οποιαδήποτε μορφή είτε αυτή των συμβατικών ικριωμάτων είτε αυτή του δικτύωματος, για την σκυροδέτηση του φορέα δεν αποτελεί νέα εργασία αλλά συμβατική υποχρέωση που απλά η δαπάνη των δικτυωμάτων θα υπολογισθεί, θα ελεγχθεί και στην συνέχεια θα απομειωθεί από αυτή των συμβατικών ικριωμάτων. Επομένως ως συμβατική υποχρέωση έπρεπε να έχει εκτελεστεί, η δε υπερβάλλουσα δαπάνη θα καταβληθεί μετά τη σκυροδέτηση του φορέα, οπότε και η δαπάνη θα έχει εκτιμηθεί από την επιτροπή και θα έχει ενσωματωθεί σε ΑΠΕ.

2^{ον}) Ήδη με το από 5767/6-2-2012 έγγραφο της, η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει καλέσει τον ανάδοχο για την εφαρμογή της υποβληθείσας από αυτόν μελέτη, ως συμβατική του υποχρέωση.

3^{ον}) Η Τεχνική Υπηρεσία ήδη με την από 5282/4-2-2013 απόφαση Διευθυντού, περί μη αποδοχής της ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών που κατατέθηκε από τον ανάδοχο, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή δεν συναίνεσε στην διακοπή των

εργασιών και ως εκ τούτου ο ανάδοχος έπρεπε να συνεχίζει την εκτέλεση των εργασιών, ως αυτό μη γεννώμενο, ορθά προέβη στην αποστολή της 1^{ης} ειδικής όχλησης.

4^{ον}) Με δεδομένη την άποψη της Υπηρεσίας περί συμβατικής υποχρέωσης του αναδόχου, για την εκτέλεση των εργασιών ικριωμάτων, η μη εκτέλεση εργασιών δεν δικαιολογείται, έχοντας υπόψη και τη 5282/4-2-2013 απόφαση Διευθυντού, περί μη αποδοχής της ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών.

5^{ον}) Η Υπηρεσία έχει προχωρήσει στην σύνταξη του 5^{ου} ΑΠΕ που συνοδεύεται από το σχετικό πρακτικό της επιτροπής που περιλαμβάνει την πρόσθετη αποζημίωση της συμβατικής εργασίας σκυροδέτησης του φορέα και έτσι δεν τίθεται θέμα περαιτέρω ερμηνειών. Ο ανάδοχος έχει κληθεί για τη υπογραφή του. Παρόλα τα ανωτέρω ο ανάδοχος εξακολουθεί να μην εκτελεί καμία εργασία σχετική με την κατασκευή ικριωμάτων

Κατόπιν των ανωτέρω:

Η Υπηρεσία εισηγείται την απόρριψη της ένστασης του αναδόχου κατά της με αριθμ πρωτ. 6505/6.2.2013 ειδικής όχλησης της Υπηρεσίας του έργου «Κατασκευή Γέφυρας Αφών Κούσιου».

Κατ' εφαρμογή δε των διατάξεων του άρθρου 17 του Π.Δ. 171/87 και του άρθρου 76 του Ν. 3669/08 σύμφωνα με τα οποία, μετά από ένσταση αναδόχου κατά πράξης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, η Υπηρεσία διαβιβάζει την ένσταση και τις παρατηρήσεις της στο Δημοτικό Συμβούλιο για να εκδώσει σχετική απόφαση, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο για την λήψη σχετικής απόφασης

Και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

(Η συζήτηση του παρόντος θέματος καταχωρήθηκε στη συζήτηση του 4^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης για το οποίο εκδόθηκε η υπ' αριθ. 159/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου).

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη;

Μέλη: Ναι.

Λευκή ψήφο έδωσαν δώδεκα (12) δημοτικοί σύμβουλοι, οι: Α. Τσαβδαρίδης, Α.Νεστορόπουλος, Α. Γκαμπέσης, Κ. Κοστογλίδου, Β. Γιαννουλάκης, Χ. Τσιούντας, Ε.Γουναράς, Γ. Σουμπέκας, Κ. Παναγιωτίδης, Α. Παπαδόπουλος, Σ. Κουμτσίδης, Α.Βασιιάδης.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 21-3-2012 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη.
- 2.- Την με αρ. πρωτ. 8533/19-2-2013 ένσταση της εταιρίας «ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΤΕΒΕ».
- 3.- Τις υπ' αριθ. 46,225,613/2011 και 20,307,544,427/2012 αποφάσεις του Δ.Σ.
- 4.- Την με αρ. πρωτ. Γ/οικ2529/8-7-2010 σύμβαση μεταξύ της Δημάρχου Βέροιας και του αναδόχου.
- 5.- Την με αρ. πρωτ. 6505/6-2-2013 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Βέροιας (1^η ειδική όχληση για έναρξη εργασιών της 4^{ης} ενδεικτικής προθεσμίας του έργου (μεταφορά και τοποθέτηση των ικριωμάτων), καθώς και την 5282/4-2-2013 όμοια.
- 6.- Το με αρ. πρωτ. 5767/6-2-2012 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Βέροιας.
- 7.- Την με αρ. πρωτ. 9640/13-9-2012 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.
- 8.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
- 9.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), του άρθρου 96 του Ν.3463/2006, των άρθρων 56, 57και 76 του Ν.3669/2008 και του άρθρου 17 του Π.Δ. 171/87.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Απορρίπτει την ένσταση της αναδόχου εταιρίας «ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΤΕΒΕ» που υποβλήθηκε στις 19/2/2013 (αρ. πρωτ. 8533) κατά της με αριθ. πρωτ. 6505/6-2-2013

Μετά την ανωτέρω απόρριψη της ένστασης παραμένει η ισχύς της με αριθ. πρωτ. 6505/6-2-2013 απόφασης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

[illegible]