

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **15/2014** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **277/2014**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης
του έργου «Ενδοδημοτική Οδοποιία».

Σήμερα **23 Ιουνίου** του έτους **2014** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **15:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **19-6-2014** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 7 του Ν. 3443/2006.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **27** μέλη:

Παρόντες

1)Μ. Σουμελίδης, 2)Θ. Θεοδορίδης, 3)Γ. Μιχαηλίδης, 4)Α. Λαζαρίδης, 5)Ν. Τσιαμήτρος, 6)Ε. Αρχοντάκη, 7)Π. Παυλίδης, 8)Θ. Αγγελίνας, 9)Λ. Πουλασουχίδης, 10)Κ. Βοργιαζίδης, 11)Ν. Μωυσιάδης, 12)Χ. Κούτρας, 13)Ν. Μαυροκεφαλίδης, 14)Χ. Γαϊτάνου, 15)Α. Καγκελίδης, 16)Μ. Παπαϊωάννου, 17)Θ. Κορωνάς, 18)Β. Παπαδόπουλος, 19)Β.Λυκοστράτης, 20)Κ. Κостоγλίδου, 21)Α. Βασιιάδης, 22)Β. Γιαννουλάκης, 23)Χ. Τσιούντας, 24)Κ. Παναγιωτίδης, 25)Ι. Σοφρόνωφ, 26)Γ. Μελιόπουλος, 27)Ι.Αγγέλογλου.

Απόντες

Δ. Δάσκαλος, Β. Σταυροπούλου, Τ.Χατζηαθανασίου, Γ.Κάκαρης, Κ.Κουτσαντάς, Α.Δέλλας, Α.Νεστορόπουλος, Α.Γκαμπέσης, Ε.Γουναράς, Γ.Σουμπέκας, Δ.Γκέκα, Α.Παπαδόπουλος, Σ.Κουμτσίδης, Ι.Ασλανίδης

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Σ.Ασλάνογλου, Ι. Λιάτσιου, Ν. Αγγέλου

Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων

Κ.Καπανίδης

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Δ. Κουλουριώτης, Χ. Δουλγερίδου, Θ. Σούλας, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η.Σοφριανίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Ι. Παπαδόπουλος, Α. Πέτρου, Ε. Κελεσίδης, Α. Κακαγιάννης, Α.Ορφανίδου, Η. Μπατσαράς, Σ. Ρίσσου, Γ. Οικονόμου, Ι. Χειμώνας, Κ. Νένος, Χ. Τσανασίδης, Ι. Καπετανίδης, Π. Ποταμόπουλος, Π. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 272/2014 απόφασης αποχώρησε ο κ.Γ.Μιχαηλίδης.

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 273/2014 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ.Μιχαηλίδης.

3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 274/2014 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ.Θ.Θεοδορίδης, Α.Καγκελίδης, Μ.Σουμελίδης.

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 275/2014 απόφασης προσήλθε ο κ. Α.Βασιιάδης.

5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 278/2014 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ.Θ.Κορωνάς, Γ.Μιχαηλίδης, Ε.Αρχοντάκη, Ν.Μωυσιάδης.

6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 279/2014 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Π.Παυλίδης, Γ.Μελιόπουλος, Ι.Σοφρόνωφ, Α.Βασιιάδης και προσήλθε ο κ. Ν.Μωυσιάδης.

7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 281/2014 απόφασης προσήλθε ο κ. Θ.Κορωνάς.

Στη συνέχεια ο προεδρεύων αντιπρόεδρος έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο Αριστομένη Λαζαρίδη, η οποία εξέθεσε στο σώμα τα εξής:

Ζητώ από το Δ.Σ. τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος της χορήγησης παράτασης για την περαίωση του έργου «Ενδοδημοτική Οδοποιία».

Το θέμα κατατίθεται ως κατεπείγον, διότι το έργο είναι σε εξέλιξη, πηγαίνει πάρα πολύ καλά, αλλά υπάρχουν κάποια προβλήματα με τη διαμόρφωση ενός δρόμου από τις έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών που δυσχεραίνουν την κατασκευή του έργου.

Πρ.Αντιπρόεδρος: Συμφωνεί το σώμα με την πρόταση του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη;

Μέλη: Ναι.

Στη συνέχεια, αφού συναίνεσε η Δήμαρχος και δέχθηκε ομόφωνα το συμβούλιο να συζητήσει και αποφασίσει για το παραπάνω θέμα ως έκτακτης περίπτωσης, εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, ο προεδρεύων αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 12-6-2014 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 88/2013 μελέτη του Τ.Τ.Δ.Β. και της 703/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, για έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας και ανάθεση της κατασκευής του έργου στον Μιχαήλ Μπαντή του Αθανασίου Ε.Δ.Ε.

Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπεγράφη στις **18-2-2014** μεταξύ της Αντιδημάρχου Τεχνικών και του ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 18-2-2014, χρόνο κατασκευής 120 ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 18-6-2014.

Μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί μέρος του έργου, με κρασπέδωση και οδοστρωσία των οδών Σάμου Χρυσογόνου και Πλαταιών.

Για την ολοκλήρωση του έργου απαιτείται η κατασκευή βάσης της οδού Σάμου Χρυσογόνου και η ασφαλιτόστρωση των παραπάνω οδών. Όπως επικαλείται και στην αίτησή του ο εργολάβος όντως απαιτήθηκε κατά τη διάρκεια των εργασιών η επίχωση μέρους της οδού Σάμου Χρυσογόνου κάτι που δεν προβλεπόταν στη μελέτη, από την άλλη παρ' όλο που είμαστε σε καλοκαιρινή περίοδο οι έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών δυσχεραίνουν την έντεχνη κατασκευή του έργου.

Έως σήμερα δεν έχει χορηγηθεί άλλη παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Με την υπ' αριθμ. 29513/6-6-2014 αίτησή του ο παραπάνω εργολάβος ζητά την παράταση των εργασιών του έργου, λόγω καιρικών συνθηκών.

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας συμφωνεί με το αίτημα και θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί παράταση, σύμφωνα με την παρ.8 του Άρθρου 48 του Ν. 3669/2008. Επειδή δεν υπάρχει αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου προτείνει να δοθεί παράταση δύο (2) μηνών δηλαδή μέχρι την 18-8-2014 με αναθεώρηση.

Κατόπιν των ανωτέρω

Προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση γενικής παράτασης των εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα **60 ημερών**, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης 18-8-2014 με αναθεώρηση.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Αγγέλογλου: Η οδός Σάμου είναι παράλληλη της Κυδωνοχωρίου;

Λαζαρίδης: Όχι, η οδός Σάμου Χρυσογόνου είναι στην περιοχή Γιοτζαλίκια.

Αγγέλογλου: Έχει τελειώσει η οδός Πλαταιών;

Λαζαρίδης: Ναι, από ότι ξέρω.

Τσιούντας: Επειδή την προηγούμενη φορά που είχε υποβληθεί το θέμα ως έκτακτο είχα δώσει λευκή ψήφο, συζητώντας με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, δόθηκαν οι απαραίτητες διευκρινίσεις και θα ψηφίσω υπέρ της παράτασης.

Πρ.Αντιπρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη;

Μέλη: Ναι.

Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Ι.Σοφρόνωφ, Γ.Μελιόπουλος, Ι.Αγγέλογλου.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

1.- Το από 12-6-2014 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη.

2.- Την υπ' αριθ. 88/2013 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών.

- 3.- Την υπ' αριθ. 703/2013 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.
- 4.- Την από 18-2-2014 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρίας και του Δ.Βέροιας.
- 5.- Την με αρ. πρωτ. 29513/6-6-2014 αίτηση παράτασης εργασιών της αναδόχου εταιρίας.
- 6.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
- 7.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), του άρθρου 48 του Ν.3669/2008 και του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006.

Αποφασίζει

Α) Ομόφωνα: Εγκρίνει τη συζήτηση & λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα ως έκτακτης περίπτωσης, εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.

Β) Κατά Πλειοψηφία: Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, του έργου «Ενδοδημοτική Οδοποιία» κατά εξήντα (60) ημέρες, δηλαδή έως την 18/8/2014.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **277 / 2014**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

[illegible]