

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **16/2014** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **301/2014**

Περίληψη

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας
περαίωσης του έργου «Ολοκλήρωση
εργασιών αποχέτευσης Πανοράματος».

Σήμερα **14 Ιουλίου** του έτους **2014** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **19:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **10-7-2014** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 7 του Ν. 3443/2006.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **26** μέλη:

Παρόντες

1)Μ. Σουμελίδης, 2)Γ. Μιχαηλίδης, 3)Α. Λαζαρίδης, 4)Ε.Αρχοντάκη, 5)Π. Παυλίδης, 6)Τ. Χατζηαθανασίου, 7)Θ.Αγγελίνας, 8)Λ. Πουλασουχίδης, 9)Κ. Βοργιαζίδης, 10)Ν.Μωυσιάδης, 11)Χ. Κούτρας, 12)Ν. Μαυροκεφαλίδης, 13)Α. Καγκελίδης, 14)Μ. Παπαϊωάννου, 15)Θ. Κορωνάς, 16)Γ. Κάκαρης, 17)Β. Παπαδόπουλος, 18)Β.Λυκοστράτης, 19)Α. Γκαμπέσης, 20)Κ. Κостоγλίδου, 21)Β. Γιαννουλάκης, 22)Χ. Τσιούντας, 23)Δ. Γκέκα, 24)Α. Παπαδόπουλος, 25)Ι.Ασλανίδης, 26)Ι.Αγγέλογλου.

Απόντες

Δ. Δάσκαλος, Θ. Θεοδωρίδης, Ν.Τσιαμήτρος, Β. Σταυροπούλου, Χ.Γαϊτάνου, Κ. Κουτσαντάς, Α.Δέλλας, Α. Νεστορόπουλος, Ε.Γουνάρας, Γ. Σουμπέκας, Κ.Παναγιωτίδης, Α. Βασιάδης, Σ.Κουμτσίδης, Ι. Σοφρόνωφ, Γ.Μελιόπουλος

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Ι. Λιάτσου, Ν. Αγγέλου

Απόν Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων

Κ.Καπανίδης

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Σ.Ασλάνογλου, Δ. Κουλουριώτης, Χ. Δουλγερίδου, Θ. Σούλας, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η.Σοφιανίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Ι. Παπαδόπουλος, Α. Πέτρου, Ε. Κελεσίδης, Α. Κακαγιάννης, Α.Ορφανίδου, Η.Μπατσαράς, Σ. Ρίσσου, Γ. Οικονόμου, Ι. Χειμώνας, Κ. Νένος, Χ. Τσανασίδης, Ι. Καπετανίδης, Π.Ποταμόπουλος, Π. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησε ο κ.Α.Γκαμπέσης.

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 286/2014 απόφασης αποχώρησε η κ.Κ.Κοστογλίδου.

3) Κατά τη συζήτηση του πρακτικού επί του 3^{ου} εκτάκτου θέματος προσήλθαν οι κ.κ. Κ.Κοστογλίδου, Μ.Παπαϊωάννου.

4) Κατά τη συζήτηση του πρακτικού επί του 4^{ου} εκτάκτου θέματος αποχώρησε ο κ.Ι.Ασλανίδης.

5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 287/2014 απόφασης προσήλθε ο κ. Ι.Ασλανίδης.

6) Κατά τη διάρκεια των επί μέρους ψηφοφοριών της υπ' αριθ. 287/2014 απόφασης αποχώρησαν κι επανήλθαν οι κ.κ. Τ.Χατζηαθανασίου, Ν.Μωυσιάδης, Θ.Αγγελίνας.

7) Κατά τη συζήτηση του πρακτικού επί του 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι κ.κ. Ι.Ασλανίδης, Χ.Τσιούντας, Γ.Μιχαηλίδης.

8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 289/2014 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Θ.Αγγελίνας, Α.Καγκελίδης.

9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 290/2014 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν.Μωυσιάδης, Γ.Κάκαρης.

10) Κατά τη συζήτηση του πρακτικού επί του 6^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο κ.Ν.Μωυσιάδης.

11) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 291/2014 απόφασης αποχώρησε η κ.Ε.Αρχοντάκη.

12) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 297/2014 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ.Π.Παυλίδης, Α.Παπαδόπουλος.

13) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 298/2014 απόφασης προσήλθε ο κ. Α.Παπαδόπουλος.

14) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 299/2014 απόφασης αποχώρησε ο κ.Ι.Αγγέλογλου.

15) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 303/2014 απόφασης αποχώρησε η κ.Κ.Κοστογλίδου.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο Αριστομένη Λαζαρίδη, ο οποίος εξέθεσε στο σώμα τα εξής:

Το θέμα της παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ολοκλήρωση εργασιών αποχέτευσης Πανοράματος» κατατίθεται ως κατεπείγον, διότι πλησιάζει στο τέλος του και η καθυστέρηση οφείλεται σε προσφυγές ιδιωτών αλλά και στις ισχυρές βροχοπτώσεις.

Πρόεδρος: Συμφωνεί το σώμα με την πρόταση του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη για το κατεπείγον του θέματος;

Μέλη: Ναι.

Στη συνέχεια, αφού συναίνεσε η Δήμαρχος και δέχθηκε ομόφωνα το συμβούλιο να συζητήσει και αποφασίσει για το παραπάνω θέμα ως έκτακτης περίπτωσης, εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, ο πρόεδρος εισηγούμενος το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 2-7-2014 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 27/2011 μελέτη του ΤΤΔΒ, της 288/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας και ανάθεση της κατασκευής στην παραπάνω Εταιρεία και της με αρ. πρωτ.45175- 22/08/2011 σύμβασης μεταξύ της Δημάρχου και του αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση είχε ημερομηνία έναρξης 22/08/2011 και χρόνο κατασκευής 90 ημέρες. Το έργο εξελισσόταν παράλληλα με άλλη εργολαβία με τίτλο 'Εξωτερικός αγωγός αποχέτευσης Πανόραμα Γιοτζαλίκια Φλαμουριές'. Λόγω διακοπής εργασιών σε εκείνο το έργο αναγκαστικά διεκόπησαν οι εργασίες και στο παρόν σχετικό έργο. Επιπλέον κατατέθηκε τιμολόγιο του 1^{ου} Λογαριασμού του έργου από τον ανάδοχο ποσού 37.400,82 € . Λόγω αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών αλλά και λόγω μη εξόφλησης του λογαριασμού (έλλειψη χρηματοδότησης) ο ανάδοχος προχώρησε σε διακοπή εργασιών. Στο έργο δεν εκτελούνταν εργασίες.

Στη συνέχεια ο ανάδοχος με το 42296/1-8-2013 έγγραφο του υποβάλει αίτημα άρσης της διακοπής, αφού αποπλήρωθηκε ο 1^{ος} λογαριασμός της σύμβασης, ζητώντας ταυτόχρονα αίτημα παράτασης της σύμβασης μέχρι τις 30/12/2013 παραιτούμενος ταυτόχρονα και από τους τόκους υπερημερίας. Το Δ.Σ. Βεροίας με την 460/2013 απόφαση του ενέκρινε παράταση προθεσμίας κατασκευής του 'έργου μέχρι τις 30/12/2013.

Με δεύτερο αίτημα του ο ανάδοχος στις 31/12/2013 ζητά 6 μήνες παράταση του χρόνου κατασκευής του έργου λόγω καθυστερήσεων της παράλληλης εργολαβίας ' Εξωτερικός αγωγός αποχέτευσης Πανόραμα Γιοτζαλίκια Φλαμουριές' αλλά και λόγω καθυστερήσεων εκδόσεων αποφάσεων από την Αποκεντρωμένη διοίκηση. Το Δ.Σ. Βεροίας με την 86/2014 απόφαση του ενέκρινε παράταση προθεσμίας κατασκευής του 'έργου μέχρι τις 30/06/2014.

Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε στις 24/6/2014 αίτηση για έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου, από τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης (30/06/2014) έως (31/8/2014), δηλαδή για χρονικό διάστημα 60 ημερών. Οι λόγοι τους οποίους επικαλείται είναι ότι υπήρξαν καθυστερήσεις στην πορεία των εργασιών λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων αλλά και καθυστερήσεις εγκρίσεων και ορισμών από την αρχαιολογία.

Η Υπηρεσία θεωρεί ότι οι ημέρες καθυστέρησης ανέρχονται σε εξήντα (60) ημέρες.

Μετά από τα παραπάνω, και σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.3669/2008 παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση γενικής παράτασης 'με αναθεώρηση' των εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα 60 ημερών, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης στις 31/08/2014

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 2-7-2014 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη.
- 2.- Την υπ' αριθ. 27/2011 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών.
- 3.- Την υπ' αριθ. 288/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
- 4.- Τις υπ' αριθ. 406/2013 και 86/2014 αποφάσεις του Δ.Σ.
- 5.- Την από 22/8/2011 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρίας και του Δ.Βεροίας.
- 6.- Την με αρ. πρωτ. 42296/1-8-2013 αίτηση άρσης διακοπής των εργασιών και παράτασης της σύμβασης της αναδόχου εταιρίας
- 7.- Την από 24-6-2014 αίτηση παράτασης εργασιών της αναδόχου εταιρίας.

8.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), του άρθρου 48 του Ν.3669/2008 και του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006.

Αποφασίζει Ομόφωνα

A) Εγκρίνει τη συζήτηση & λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα ως έκτακτης περίπτωσης, εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.

B) Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, του έργου «Ολοκλήρωση εργασιών αποχέτευσης Πανοράματος» κατά εξήντα (60) ημέρες, δηλαδή έως τις 31/8/2014.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **301 / 2014**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

[illegible]