

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **16/2014** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **302/2014**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης
του έργου «Εξωτερικός αγωγός αποχέτευσης
Πανόραμα Γιοτζαλίκια Φλαμουριές».

Σήμερα **14 Ιουλίου** του έτους **2014** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **19:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **10-7-2014** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 7 του Ν. 3443/2006.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **26** μέλη:

Παρόντες

1)Μ. Σουμελίδης, 2)Γ. Μιχαηλίδης, 3)Α. Λαζαρίδης, 4)Ε.Αρχοντάκη, 5)Π. Παυλίδης, 6)Τ. Χατζηαθανασίου, 7)Θ.Αγγελίνας, 8)Λ. Πουλασουχίδης, 9)Κ. Βοργιαζίδης, 10)Ν.Μουσιάδης, 11)Χ. Κούτρας, 12)Ν. Μαυροκεφαλίδης, 13)Α. Καγκελίδης, 14)Μ. Παπαϊωάννου, 15)Θ. Κορωνάς, 16)Γ. Κάκαρης, 17)Β. Παπαδόπουλος, 18)Β.Λυκοστράτης, 19)Α. Γκαμπέσης, 20)Κ. Κοστογλίδου, 21)Β. Γιαννουλάκης, 22)Χ. Τσιούντας, 23)Δ. Γκέκα, 24)Α. Παπαδόπουλος, 25)Ι.Ασλανίδης, 26)Ι.Αγγέλογλου.

Απόντες

Δ. Δάσκαλος, Θ. Θεοδωρίδης, Ν.Τσιαμήτρος, Β. Σταυροπούλου, Χ.Γαϊτάνου, Κ. Κουτσαντάς, Α.Δέλλας, Α. Νεστορόπουλος, Ε.Γουναράς, Γ. Σουμπέκας, Κ.Παναγιωτίδης, Α. Βασιιάδης, Σ.Κουμτσίδης, Ι. Σοφρόνωφ, Γ.Μελιόπουλος

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Ι. Λιάτσιου, Ν. Αγγέλου

Απόν Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων

Κ.Καπανίδης

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Σ.Ασλάνογλου, Δ. Κουλουριώτης, Χ. Δουλγερίδου, Θ. Σούλας, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η.Σοφινίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Ι. Παπαδόπουλος, Α. Πέτρου, Ε. Κελεσιδης, Α. Κακαγιάννης, Α.Ορφανίδου, Η.Μπατσαράς, Σ. Ρίσσου, Γ. Οικονόμου, Ι. Χειμώνας, Κ. Νένος, Χ. Τσανασίδης, Ι. Καπετανίδης, Π.Ποταμόπουλος, Π. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση:

1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησε ο κ.Α.Γκαμπέσης.

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 286/2014 απόφασης αποχώρησε η κ.Κ.Κοστογλίδου.

3) Κατά τη συζήτηση του πρακτικού επί του 3^{ου} εκτάκτου θέματος προσήλθαν οι κ.κ. Κ.Κοστογλίδου, Μ.Παπαϊωάννου.

4) Κατά τη συζήτηση του πρακτικού επί του 4^{ου} εκτάκτου θέματος αποχώρησε ο κ.Ι.Ασλανίδης.

5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 287/2014 απόφασης προσήλθε ο κ. Ι.Ασλανίδης.

6) Κατά τη διάρκεια των επί μέρους ψηφοφοριών της υπ' αριθ. 287/2014 απόφασης αποχώρησαν κι επανήλθαν οι κ.κ. Τ.Χατζηαθανασίου, Ν.Μουσιάδης, Θ.Αγγελίνας.

7) Κατά τη συζήτηση του πρακτικού επί του 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι κ.κ. Ι.Ασλανίδης, Χ.Τσιούντας, Γ.Μιχαηλίδης.

8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 289/2014 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Θ.Αγγελίνας, Α.Καγκελίδης.

9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 290/2014 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν.Μουσιάδης, Γ.Κάκαρης.

10) Κατά τη συζήτηση του πρακτικού επί του 6^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο κ.Ν.Μουσιάδης.

11) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 291/2014 απόφασης αποχώρησε η κ.Ε.Αρχοντάκη.

12) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 297/2014 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ.Π.Παυλίδης, Α.Παπαδόπουλος.

13) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 298/2014 απόφασης προσήλθε ο κ. Α.Παπαδόπουλος.

14) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 299/2014 απόφασης αποχώρησε ο κ.Ι.Αγγέλογλου.

15) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 303/2014 απόφασης αποχώρησε η κ.Κ.Κοστογλίδου.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο Αριστομένη Λαζαρίδη, ο οποίος εξέθεσε στο σώμα τα εξής:

Το θέμα της παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εξωτερικός αγωγός αποχέτευσης Πανόραμα Γιοτζαλίκια Φλαμουριές» κατατίθεται ως κατεπείγον, διότι πλησιάζει στο τέλος του και η καθυστέρηση οφείλεται σε προσφυγές ιδιωτών αλλά και στις ισχυρές βροχοπτώσεις.

Πρόεδρος: Συμφωνεί το σώμα με την πρόταση του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη για το κατεπείγον του θέματος;

Μέλη: Ναι.

Στη συνέχεια, αφού συναίνεσε η Δήμαρχος και δέχθηκε ομόφωνα το συμβούλιο να συζητήσει και αποφασίσει για το παραπάνω θέμα ως έκτακτης περίπτωσης, εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, ο πρόεδρος εισηγούμενος το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 26-6-2014 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 57/2009 μελέτη του ΤΤΔΒ, της 706/2009 απόφασης της Δημορχιακής Επιτροπής για έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας και ανάθεση της κατασκευής στην παραπάνω Εταιρεία και της από 21/12/2009 σύμβασης μεταξύ της Δημάρχου και του αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση είχε ημερομηνία έναρξης 21/12/2009, χρόνο κατασκευής 270 ημέρες. Το Δ.Σ. Βεροίας με την 714/2010 απόφαση του ενέκρινε 4 μήνες παράταση προθεσμίας κατασκευής του έργου. Με το υπ' αριθμό πρωτοκόλλου 1536/11.5.2010 ο ανάδοχος κατέθεσε ειδική δήλωση διακοπής εργασιών. Στο έργο δεν εκτελούνταν εργασίες λόγω κατάθεσης ασφαλιστικών μέτρων ιδιωτών.

Στη συνέχεια και με την λήξη των κωλυμάτων ο ανάδοχος με το υπ' αριθμόν 42296/1.8.2013 έγγραφο του υποβάλει αίτημα άρσης της διακοπής και παράλληλο αίτημα παράτασης της σύμβασης παραιτούμενος από τόκους υπερημερίας. Το Δ.Σ. Βεροίας με την 459/2013 απόφαση του αποδέχθηκε το αίτημα της άρσης διακοπής εργασιών και ενέκρινε παράταση εργασιών μέχρι τις 30/12/2013. Στη συνέχεια το Δ.Σ. Βεροίας με την 85/2014 απόφαση του αποδέχτηκε νέα παράταση εργασιών μέχρι τις 30/6/2014.

Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε στις 24/6/2014 αίτηση για έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου, από τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης (30/06/2014) έως (31/8/2014), δηλαδή για χρονικό διάστημα 60 ημερών. Οι λόγοι τους οποίους επικαλείται είναι ότι υπήρξαν καθυστερήσεις στην πορεία των εργασιών λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων αλλά και καθυστερήσεις εγκρίσεων και ορισμών από την αρχαιολογία.

Η Υπηρεσία θεωρεί ότι οι ημέρες καθυστέρησης ανέρχονται σε εξήντα (60) ημέρες.

Μετά από τα παραπάνω, και σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.3669/2008 παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση γενικής παράτασης 'με αναθεώρηση' των εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα 60 ημερών, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης στις 31/08/2014

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 26-6-2014 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη.
- 2.- Την υπ' αριθ. 57/2009 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών.
- 3.- Την υπ' αριθ. 706/2009 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής.
- 4.- Τις υπ' αριθ. 714/2010, 459/2013 και 85/2014 αποφάσεις του Δ.Σ.
- 5.- Την από 21/12/2009 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρίας και του Δ.Βέροιας.
- 6.- Την με αρ. πρωτ. 1536/11-5-2010 αίτηση ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών της αναδόχου εταιρίας.
- 7.- Την με αρ. πρωτ. 42296/1-8-2013 αίτηση άρσης της διακοπής εργασιών και παράτασης της σύμβασης της αναδόχου εταιρίας
- 8.- Την από 24-6-2014 αίτηση παράτασης εργασιών της αναδόχου εταιρίας.
- 9.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), του άρθρου 48 του Ν.3669/2008 και του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει τη συζήτηση & λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα ως έκτακτης περίπτωσης, εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.

Β) Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, του έργου «Εξωτερικός αγωγός αποχέτευσης Πανόραμα Γιοτζαλίκια Φλαμουριές» κατά εξήντα (60) ημέρες, δηλαδή έως τις 31/8/2014.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **302 / 2014**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

[illegible]