

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **16/2014** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **303/2014**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκπόνησης
της υδραυλικής μελέτης με τίτλο
«Αντιπλημμυρική μελέτη Τριποτάμου».

Σήμερα **14 Ιουλίου** του έτους **2014** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **19:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **10-7-2014** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 7 του Ν. 3443/2006.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **26** μέλη:

Παρόντες

1)Μ. Σουμελίδης, 2)Γ. Μιχαηλίδης, 3)Α. Λαζαρίδης, 4)Ε.Αρχοντάκη, 5)Π. Παυλίδης, 6)Τ. Χατζηαθανασίου, 7)Θ.Αγγελίνας, 8)Λ. Πουλασουχίδης, 9)Κ. Βοργιαζίδης, 10)Ν.Μωυσιάδης, 11)Χ. Κούτρας, 12)Ν. Μαυροκεφαλίδης, 13)Α. Καγκελίδης, 14)Μ. Παπαϊωάννου, 15)Θ. Κορωνάς, 16)Γ. Κάκαρης, 17)Β. Παπαδόπουλος, 18)Β.Λυκοστράτης, 19)Α. Γκαμπέσης, 20)Κ. Κостоγλίδου, 21)Β. Γιαννουλάκης, 22)Χ. Τσιούντας, 23)Δ. Γκέκα, 24)Α. Παπαδόπουλος, 25)Ι.Ασλανίδης, 26)Ι.Αγγέλογλου.

Απόντες

Δ. Δάσκαλος, Θ. Θεοδωρίδης, Ν.Τσιαμήτρος, Β. Σταυροπούλου, Χ.Γαϊτάνου, Κ. Κουτσαντάς, Α.Δέλλας, Α. Νεστορόπουλος, Ε.Γουνάρας, Γ. Σουμπέκας, Κ.Παναγιωτίδης, Α. Βασιάδης, Σ.Κουμτσίδης, Ι. Σοφρόνωφ, Γ.Μελιόπουλος

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Ι. Λιάτσου, Ν. Αγγέλου

Απόν Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων

Κ.Καπανίδης

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Σ.Ασλάνογλου, Δ. Κουλουριώτης, Χ. Δουλγερίδου, Θ. Σούλας, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η.Σοφινίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Ι. Παπαδόπουλος, Α. Πέτρου, Ε. Κελεσίδης, Α. Κακαγιάννης, Α.Ορφανίδου, Η.Μπατσαράς, Σ. Ρίσσου, Γ. Οικονόμου, Ι. Χειμώνας, Κ. Νένος, Χ. Τσανασίδης, Ι. Καπετανίδης, Π.Ποταμόπουλος, Π. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησε ο κ.Α.Γκαμπέσης.

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 286/2014 απόφασης αποχώρησε η κ.Κ.Κοστογλίδου.

3) Κατά τη συζήτηση του πρακτικού επί του 3^{ου} εκτάκτου θέματος προσήλθαν οι κ.κ. Κ.Κοστογλίδου, Μ.Παπαϊωάννου.

4) Κατά τη συζήτηση του πρακτικού επί του 4^{ου} εκτάκτου θέματος αποχώρησε ο κ.Ι.Ασλανίδης.

5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 287/2014 απόφασης προσήλθε ο κ. Ι.Ασλανίδης.

6) Κατά τη διάρκεια των επί μέρους ψηφοφοριών της υπ' αριθ. 287/2014 απόφασης αποχώρησαν κι επανήλθαν οι κ.κ. Τ.Χατζηαθανασίου, Ν.Μωυσιάδης, Θ.Αγγελίνας.

7) Κατά τη συζήτηση του πρακτικού επί του 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι κ.κ. Ι.Ασλανίδης, Χ.Τσιούντας, Γ.Μιχαηλίδης.

8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 289/2014 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Θ.Αγγελίνας, Α.Καγκελίδης.

9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 290/2014 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν.Μωυσιάδης, Γ.Κάκαρης.

10) Κατά τη συζήτηση του πρακτικού επί του 6^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο κ.Ν.Μωυσιάδης.

11) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 291/2014 απόφασης αποχώρησε η κ.Ε.Αρχοντάκη.

12) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 297/2014 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ.Π.Παυλίδης, Α.Παπαδόπουλος.

13) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 298/2014 απόφασης προσήλθε ο κ. Α.Παπαδόπουλος.

14) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 299/2014 απόφασης αποχώρησε ο κ.Ι.Αγγέλογλου.

15) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 303/2014 απόφασης αποχώρησε η κ.Κ.Κοστογλίδου.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο Αριστομένη Λαζαρίδη, ο οποίος εξέθεσε στο σώμα τα εξής:

Το θέμα της παράτασης της προθεσμίας εκπόνησης της υδραυλικής μελέτης με τίτλο «Αντιπλημμυρική μελέτη Τριποτάμου» κατατίθεται ως κατεπείγον, διότι λήγει η προθεσμία κατάθεσης του πρώτου τμήματος της υδραυλικής μελέτης τον Ιούλιο. Ζητήθηκαν κάποια στοιχεία από της Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού, κάποια όμως από τα στοιχεία αυτά δεν ήταν ορθά και έγινε νέα αποστολή, με τη σχετική πάντα καθυστέρηση.

Πρόεδρος: Συμφωνεί το σώμα με την πρόταση του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη για το κατεπείγον του θέματος;

Μέλη: Ναι.

Στη συνέχεια, αφού συναίνεσε η Δήμαρχος και δέχθηκε ομόφωνα το συμβούλιο να συζητήσει και αποφασίσει για το παραπάνω θέμα ως έκτακτης περίπτωσης, εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, ο πρόεδρος εισηγούμενος το 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 9-7-2014 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

Στο άρθρο 27 «Προθεσμίες – Χρονοδιάγραμμα» του Ν. 3316/2005 με τίτλο «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα στην παρ. 1 αναφέρεται ότι «Στην προκήρυξη του διαγωνισμού για την ανάθεση μελέτης και στη σύμβαση που συνάπτεται, ορίζεται συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικείμενου της σύμβασης, και επιπλέον, εφόσον απαιτείται, τμηματικές προθεσμίες. Ως συνολική προθεσμία νοείται το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την έκδοση της απόφασης έγκρισης του συνόλου των μελετών και συνίσταται στα εξής επί μέρους χρονικά διαστήματα: α) Τον καθαρό χρόνο μέσα στον οποίο ολοκληρώνεται το σύνολο του αμιγώς μελετητικού αντικείμενου της σύμβασης, στο οποίο περιλαμβάνονται κάθε είδους υποστηρικτικές μελέτες. Στον καθαρό χρόνο δεν συνυπολογίζονται οι καθυστερήσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και β) Τον επιπρόσθετο χρόνο που περιλαμβάνει τις καθυστερήσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και αφορά ιδίως τις κάθε είδους ερευνητικές εργασίες και εργαστηριακούς ελέγχους που εκτελούνται από άλλο μελετητή, τις διαδικασίες ελέγχου και εγκρίσεως τμημάτων ή του συνόλου της μελέτης, μαζί με τις υποστηρικτικές μελέτες και τις απαραίτητες συναινέσεις και εγκρίσεις άλλων Υπηρεσιών».

Επίσης, στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου, αναφέρεται ότι «Οι προθεσμίες μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Π.Α., ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται πριν τη λήξη τους, ή και με πρωτοβουλία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, εφόσον οι καθυστερήσεις περί την εκτέλεση της σύμβασης δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου».

Στην αίτηση του αναδόχου (που επισυνάπτεται) αναλύονται οι λόγοι για τους οποίους ζητήθηκε η παράταση. Συγκεκριμένα, στην αίτηση αναφέρεται ότι «Σύμφωνα με το άρθρο 3 του υπ' αριθ. πρωτ. 10650/27-02-2014 Ιδιωτικού Συμφωνητικού εκπόνησης της μελέτης του θέματος ((α) σχετικό), η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικείμενου αυτής ορίζεται σε δέκα (10) μήνες από την υπογραφή του Συμφωνητικού, ήτοι μέχρι τις 27-12-2014, ενώ ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης της ορίζεται σε πεντέμισι (5,5) μήνες.

Βάσει του εγκεκριμένου επικαιροποιημένου Χρονοδιαγράμματος ((γ) σχετικό) και των συμβατικών όρων, οι τμηματικές προθεσμίες των επιμέρους σταδίων και εργασιών της μελέτης, είναι οι ακόλουθες:

- Για το επικαιροποιημένο Χρονοδιάγραμμα και το Πρόγραμμα Ποιότητας Μελέτης δεκαπέντε (15) ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης.
- Για την Υδραυλική Μελέτη Αντιπλημμυρικής Προστασίας δυο (2) μήνες από την έγκριση του επικαιροποιημένου Χρονοδιαγράμματος και του Προγράμματος Ποιότητας Μελέτης και τη σχετική εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
- Για την Μελέτη Αρχιτεκτονικών Παρεμβάσεων ένας (1) μήνας από την έγκριση της Υδραυλικής Μελέτης Αντιπλημμυρικής Προστασίας και τη σχετική εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
- Για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ένας (1) μήνας από την έγκριση της Μελέτης Αρχιτεκτονικών Παρεμβάσεων και τη σχετική εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

- Για την σύνταξη των Τευχών Λεπτομερειών της Υδραυλικής Μελέτης και της Ειδικής Αρχιτεκτονικής Μελέτης δεκαπέντε (15) ημέρες από την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και τη σχετική εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

- Για τα Τεύχη Δημοπράτησης και ΣΑΥ & ΦΑΥ της Υδραυλικής Μελέτης και της Ειδικής Αρχιτεκτονικής Μελέτης δεκαπέντε (15) ημέρες από την έγκριση των Τευχών Λεπτομερειών της Υδραυλικής Μελέτης και της Ειδικής Αρχιτεκτονικής Μελέτης και τη σχετική εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Με το υπ' αρ. πρωτ. 22492/07-05-2014 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ((δ) σχετικό) εγκρίθηκε το επικαιροποιημένο Χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της μελέτης του θέματος και δόθηκε εντολή έναρξης του σταδίου της υδραυλικής μελέτης με χρονική διάρκεια εκπόνησης δυο (2) μηνών, ήτοι έως 07-07-2014. Για την εκπόνηση της Υδραυλικής Μελέτης είναι απαραίτητη η σύνταξη Υδρολογικής μελέτης που προηγείται της Υδραυλικής. Κύριο χαρακτηριστικό της είναι η εύρεση της ακριβούς έκτασης της λεκάνης απορροής του Τριποτάμου, αφού βάσει αυτής και της κατάλληλα επιλεγείσας βροχομετρικής καμπύλης, θα προκύψει η πλημμυρική παροχή για την περίοδο επαναφοράς των 50 (ή/και 100) ετών. Οι λεκάνες απορροής χαράσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 696/74 σε χάρτες Γ.Υ.Σ. Μετά από συνεχή αλληλογραφία με την Γ.Υ.Σ., αποστολή courier για την παραλαβή χαρτών και εκ νέου αίτησή μας στις 28-05-2014 για αντικατάσταση και επανυποβολή των σωστών διαγραμμάτων, δεδομένου ότι δεν είχαν αποσταλεί ορθά από την Γ.Υ.Σ. οι 9 από τις 15 ζητηθείσες πινακίδες (είχαν αποσταλεί 9 πινακίδες στην περιοχή Π.Ε. Έβρου στο Ορμένιο αντί των ορθών στην περιοχή μελέτης Βέροιας και Βελβεντού), μας υποβλήθησαν τελικά τα σωστά διαγράμματα και στις 03-06-2014, ήτοι υπήρξε καθυστέρηση ενός (1) μήνα, άνευ υπαιτιότητας του Αναδόχου, από την ημερομηνία έναρξης εκπόνησης του σταδίου της Υδραυλικής μελέτης του θέματος.

Επιπλέον, η Διευθύνουσα Υπηρεσία μας χορήγησε Τοπογραφικό Διάγραμμα της περιοχής μελέτης που είχε εκπονηθεί προ δεκαετίας (2004 περίπου), θεωρώντας ότι είναι πλήρες. Για τον λόγο αυτό εξάλλου στον Φάκελο του Έργου με τον οποίο δημοπρατήθηκε η μελέτη του θέματος, σύμφωνα με της διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 33116/2005, δεν υπήρχε προεκτίμηση αμοιβής για την σύνταξη τοπογραφικής μελέτης ούτε και ζητήθηκε συμμετοχή μελετητικού πτυχίου Κατ. 16 (Τοπογραφική Μελέτη) στον εν λόγω διαγωνισμό. Μετά από δυο επί τόπου αυτοψίες στην περιοχή μελέτης διαπιστώθηκε ότι κατά μήκος του ποταμού υπάρχουν ελλείψεις στην επίγεια αποτύπωση καθώς και νέα δεδομένα που δεν αποτυπώνονται στο χορηγούμενο από την Υπηρεσία Τοπογραφικό Διάγραμμα. Επιπλέον των ανωτέρω θα πρέπει i) να γίνει επεξεργασία των δεδομένων του υφιστάμενου Τοπογραφικού Διαγράμματος προκειμένου να μετατραπεί σε μορφή κατάλληλη για την δημιουργία ψηφιακού μοντέλου εδάφους και ii) να πραγματοποιηθεί μετασχηματισμός του αρχείου από το προβολικό σύστημα αναφοράς TM3 στο σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ '87, εργασία για τον έλεγχο της οποίας απαιτούνται πέραν των προαναφερθέντων και επί τόπου Τοπογραφικές μετρήσεις. Όλες οι παραπάνω Τοπογραφικές εργασίες, που δεν αποτελούν συμβατική υποχρέωση του Αναδόχου Μελετητή, απαιτούν τουλάχιστον ενάμιση (1,5) μήνα επιπρόσθετο χρόνο μέσα στον οποίο δεν δύναται να εκκινήσει η εκπόνηση του σταδίου της Υδραυλικής μελέτης.

Σύμφωνα με τα παραπάνω δεδομένα της σύμβασης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Ότι για την απρόσκοπτη συνέχιση της μελέτης απαιτείται η λήψη απόφασης παράτασης, άνευ υπαιτιότητας του Αναδόχου, του καθαρού χρόνου εκπόνησης της Υδραυλικής Μελέτης και κατά συνέπεια της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης.

- Ότι η καθυστέρηση στη χορήγηση των Τοπογραφικών Διαγραμμάτων κλίμακας 1:5.000 από την Γ.Υ.Σ. προκειμένου να συνταχθεί ορθά η Υδρολογική μελέτη με την εύρεση της έκτασης της λεκάνης απορροής Τριποτάμου σύμφωνα με τα ως άνω προαναφερθέντα και τις διατάξεις του ΠΔ 696/1974 ανήλθε σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία εντολής έναρξης της εκπόνηση του σταδίου της Υδραυλικής μελέτης, άνευ υπαιτιότητας του Αναδόχου».

Σημειώνεται δε, ότι είναι αναγκαίο η υδραυλική μελέτη να βασίζεται σε επικαιροποιημένα τοπογραφικά διαγράμματα στο σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ 87 και ότι η τυχόν παράταση της τμηματικής προθεσμίας, επηρεάζει τη συνολική προθεσμία της μελέτης, αφού σύμφωνα με τη Σύμβαση, ο χρόνος υποβολής είχε οριστεί στις 27-12-2014 και κατά συνέπεια θα πρέπει να μεταφερθεί για τις 14-3-2015.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο, έχοντας υπόψη τα πιο πάνω και δεδομένου ότι η αίτηση για τη χορήγηση της παράτασης της τμηματικής προθεσμίας κατατέθηκε εμπρόθεσμα (Αρ.

Πρωτ. 35291/07-07-2014), ν' αποφασίσει για την έγκριση ή μη του αιτήματος χορήγησης παράτασης της τμηματικής προθεσμίας του χρόνου εκπόνησης της υδραυλικής μελέτης της μελέτης με τίτλο «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ» κατά 2,5 μήνες (μέχρι τις 22-9-2014) και της συνολικής προθεσμίας (μέχρι τις 14-3-2015).

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 9-7-2014 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη.
- 2.- Την από 27/2/2014 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρίας και του Δ.Βέροιας.
- 3.- Το με αρ. πρωτ. 22492/7-5-2014 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
- 4.- Την από 4-7-2014 αίτηση παράτασης της τμηματικής προθεσμίας του χρόνου εκπόνησης της υδραυλικής μελέτης της αναδόχου εταιρίας.
- 5.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), του άρθρου 27 του Ν.3316/2005 και του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει τη συζήτηση & λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα ως έκτακτης περίπτωσης, εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.

Β) Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της τμηματικής προθεσμίας του χρόνου εκπόνησης της υδραυλικής μελέτης «Αντιπλημμυρική μελέτη Τριποτάμου» κατά 2,5 μήνες, δηλαδή έως τις 22/9/2014.

Γ) Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του χρόνου εκπόνησης της μελέτης «Αντιπλημμυρική μελέτη Τριποτάμου» κατά 2,5 μήνες, δηλαδή έως τις 14/3/2015.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **303 / 2014**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

[illegible]