

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **18/2014** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **344/2014**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης
του έργου «Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων
δικτύου ύδρευσης Τ.Δ. Πατρίδας Δήμου Δοβρά».

Σήμερα **20 Αυγούστου** του έτους **2014** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **14-8-2014** γραπτή πρόσκληση του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 7 του Ν. 3443/2006.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **27** μέλη:

Παρόντες

1)Μ. Σουμελίδης, 2)Θ. Θεοδωρίδης, 3)Γ. Μιχαηλίδης,
4)Α.Λαζαρίδης, 5)Ν. Τσιαμήτρος, 6)Π. Παυλίδης,
7)Τ.Χατζηαθανασίου, 8)Θ. Αγγελίνας, 9)Α. Πουλασουχίδης,
10)Κ. Βοργιαζίδης, 11)Ν. Μωσιιάδης, 12)Χ. Κούτρας,
13)Ν.Μαυροκεφαλίδης, 14)Χ. Γαϊτάνου, 15)Α. Καγκελίδης,
16)Θ. Κορωνάς, 17)Β. Παπαδόπουλος, 18)Β.Λυκοστράτης,
19)Κ. Κοστογλίδου, 20)Β. Γιαννουλάκης, 21)Χ. Τσιούντας,
22)Κ. Παναγιωτίδης, 23)Δ. Γκέκα, 24)Α. Παπαδόπουλος,
25)Ι.Σοφρόνωφ, 26)Γ. Μελιόπουλος, 27)Ι.Αγγέλογλου.

Απόντες

Δ. Δάσκαλος, Β. Σταυροπούλου,
Ε.Αρχοντάκη, Μ. Παπαϊωάννου,
Γ.Κάκαρης, Κ. Κουτσαντάς,
Α.Δέλλας, Α. Νεστορόπουλος,
Α.Γκαμπέσης, Ε. Γουναράς,
Γ.Σουμπέκας, Α. Βασιάδης,
Ι.Ασλανίδης, Σ.Κουμτσίδης

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Δ. Κουλουριώτης, Σ. Μισοκέφαλος, Ι. Χειμώνας, Ν. Αγγέλου

Απόν Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων

Κ.Καπανίδης

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Σ.Ασλάνογλου, Χ. Δουλγερίδου, Θ. Σούλας, Ι. Λιάτσιου, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η.Σοφινίδης,
Α.Βοργιαζίδου, Ι. Παπαδόπουλος, Α. Πέτρου, Ε. Κελεσιδης, Α. Κακαγιάννης, Α.Ορφανίδου, Η. Μπατσαράς,
Σ.Ρίσσου, Γ. Οικονόμου, Κ. Νένος, Χ. Τσανασίδης, Ι. Καπετανίδης, Π. Ποταμόπουλος, Π. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας,
Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 316/2014 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ι.Σοφρόνωφ, Γ.Μελιόπουλος.

2) Κατά τη διάρκεια των επί μέρους ψηφοφοριών της υπ' αριθ. 318/2014 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ι.Αγγέλογλου, Θ.Θεοδωρίδης.

3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 322/2014 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Δ.Γκέκα, Β.Λυκοστράτης, Χ.Γαϊτάνου, Κ.Παναγιωτίδης.

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 323/2014 απόφασης αποχώρησε ο κ.Χ.Τσιούντας.

5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 325/2014 απόφασης προσήλθε ο κ.Κ.Παναγιωτίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο Λαζαρίδη Αριστομένη, ο οποίος εξέθεσε στο σώμα τα εξής:

Το θέμα της παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων δικτύου ύδρευσης Τ.Δ. Πατρίδας Δήμου Δοβρά» κατατίθεται ως κατεπείγον, διότι θέλουμε οπωσδήποτε να το τελειώσουμε πριν ξεκινήσει ο χειμώνας. Δεν το έχουμε ήδη τελειώσει λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, που επικράτησαν το μήνα Μάιο και δεν επέτρεψαν την αποπεράτωσή του.

Πρόεδρος: Συμφωνεί το σώμα με την πρόταση του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη για το κατεπείγον του θέματος;

Μέλη: Ναι.

Στη συνέχεια, αφού δέχθηκε ομόφωνα το συμβούλιο να συζητήσει και αποφασίσει για το παραπάνω θέμα ως έκτακτης περίπτωσης, εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 28ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 15-7-2014 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 78/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας και της 134/2014 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής Δήμου Βέροιας με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της πίστωσης από τον ΚΑ 30.7326.006/2014.

Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση έχει ημερομηνία περαίωσης την 27-07-2014.

Με την υπ' αριθμ. 36396/14-07-2014 αίτησή του ο παραπάνω εργολάβος ζητά την παράταση των εργασιών του έργου κατά τρεις μήνες δηλαδή μέχρι τις 27-10-2014, για την αποπεράτωση των ασφαλικών εργασιών.

Η Υπηρεσία θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί παράταση λόγω:

- α) της καθυστέρησης της έναρξης των εργασιών λόγω συντονισμού με την ΔΕΥΑ Βέροιας
- β) των ακατάλληλων καιρικών συνθηκών μέχρι τον μήνα Μάιο (συνεχείς βροχοπτώσεις)
- γ) την αποκατάσταση των ασφαλικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων των υπόγειων δικτύων, και
- δ) για την έγκριση του ΑΠΕ που θα γίνει για να συμπεριλάβει νέες εργασίες που προέκυψαν εξαιτίας των δικτύων ύδρευσης που αποκαλύφθηκαν, και δεν ήταν γνωστά κατά την σύνταξη της μελέτης, για τρεις (3) μήνες, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 48 του Ν.3669/2008, δηλαδή μέχρι την 27-10-2014, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 15-7-2014 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη.
- 2.- Την με αριθ. 78/2013 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
- 3.- Την υπ' αριθ. 134/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
- 4.- Την από 14-7-2014 αίτηση παράτασης εργασιών της αναδόχου εταιρίας.
- 5.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και του άρθρου 96 του Ν.3463/2006.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει τη συζήτηση & λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα ως έκτακτης περίπτωσης, εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.

Β) Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, του έργου «Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων δικτύου ύδρευσης Τ.Δ. Πατρίδας Δήμου Δοβρά» κατά ενενήντα (90) ημέρες, δηλαδή έως τις 27/10/2014.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

[illegible]