

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **24/2014** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **503/2014**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης
του έργου «Εξωτερικός αγωγός αποχέτευσης
Πανόραμα Γιοτζαλίκια Φλαμουριές»

Σήμερα **10 Νοεμβρίου** του έτους **2014** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **6/11/2014** γραπτή πρόσκληση του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **38** μέλη:

Παρόντες	Απόντες
1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Χ. Κούτρας, 4) Τ. Χατζηαθανασίου, 5) Β. Παπαδόπουλος, 6) Α. Σιδηρόπουλος, 7) Δ. Κουλουριώτης, 8) Δ. Τραπεζανλής, 9) Θ. Κορωνάς, 10) Σ. Διαμάντης, 11) Γ. Σοφιανίδης, 12) Ν. Μουσιιάδης, 13) Π. Τσαπαρόπουλος, 14) Β. Λυκοστράτης, 15) Γ. Κάκαρης, 16) Μ. Παπαϊωάννου, 17) Α. Ακριβόπουλος, 18) Σ. Ασλάνογλου, 19) Γ. Ορφανίδης, 20) Ε. Ιακωβίδου, 21) Χ. Γαϊτάνου, 22) Α. Σιακαβάρας, 23) Θ. Τέτος, 24) Κ. Καραπαναγιωτίδης, 25) Ι. Κυρατλίδης, 26) Μ. Σουμελίδης, 27) Ν. Τσιαμήτρος, 28) Ζ. Πατσίκας, 29) Α. Καγκελίδης, 30) Γ. Γουλτίδης, 31) Η. Τσιφλίδης, 32) Σ. Ελευθεριάδου, 33) Ν. Μπέκης, 34) Π. Παπαδίνα, 35) Α. Αποστολόπουλος, 36) Α. Μαρκούλης, 37) Σ. Στουγιάννος, 38) Γ. Μελιόπουλος.	Ι. Χειμώνας, Ν. Μαυροκεφαλίδης, Ι. Παπαγιάννης

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Ε. Γκόγκα, Ι. Σιδηρόπουλος, Ν. Αγγέλου, Η. Μπατσαράς,

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων

& Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Χ. Κεχαΐδης, Σ. Κωτσιαντής, Ν. Γερούκης, Δ. Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η. Σοφιανίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Γ. Λιλιόπουλος, Α. Πέτρου, Χ. Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Κ. Πιστοφίδης, Α. Γκεκόπουλος, Σ. Λυκοστράτης, Ι. Καραγιάννης, Χ. Τσανασίδης, Ε. Μοτσιοπούλος, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά τη διάρκεια των επί μέρους ψηφοφοριών της υπ' αριθ. 489/2014 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Μελιόπουλος, Κ. Καραπαναγιωτίδης, Α. Καγκελίδης, Ζ. Πατσίκας, Χ. Κούτρας, Δ. Κουλουριώτης, Μ. Παπαϊωάννου, Σ. Διαμάντης, Ν. Μουσιιάδης, Α. Λαζαρίδης, Γ. Ορφανίδης και επανήλθαν οι κ.κ. Σ. Διαμάντης, Ν. Μουσιιάδης, Α. Λαζαρίδης 2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 490/2014 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Χ. Κούτρας, Δ. Κουλουριώτης, Μ. Παπαϊωάννου, Γ. Ορφανίδης και αποχώρησε ο κ. Β. Παπαδόπουλος. 3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 501/2014 απόφασης προσήλθε ο κ. Β. Παπαδόπουλος. 4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 507/2014 απόφασης αποχώρησε ο κ. Θ. Κορωνάς.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 6-11-2014 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 57/2009 μελέτη του ΤΤΔΒ, της 706/2009 απόφασης της Δημορχιακής Επιτροπής για έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας και ανάθεση της κατασκευής στην παραπάνω Εταιρεία και της από 21/12/2009 σύμβασης μεταξύ της Δημάρχου και του αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση είχε ημερομηνία έναρξης 21/12/2009, χρόνο κατασκευής 270 ημέρες. Το Δ.Σ. Βεροίας με την 714/2010 απόφαση του ενέκρινε 4 μήνες παράταση προθεσμίας κατασκευής του έργου. Με το υπ' αριθμό πρωτοκόλλου 1536/11.5.2010 ο ανάδοχος κατέθεσε ειδική δήλωση διακοπής εργασιών. Στο έργο δεν εκτελούνταν εργασίες λόγω κατάθεσης ασφαλιστικών μέτρων ιδιωτών.

Στη συνέχεια και με την λήξη των κωλυμάτων ο ανάδοχος με το υπ' αριθμόν 42296/1.8.2013 έγγραφο του υποβάλει αίτημα άρσης της διακοπής και παράλληλο αίτημα παράτασης της σύμβασης παραιτούμενος από τόκους υπερημερίας. Το Δ.Σ. Βεροίας με την 459/2013 απόφαση του αποδέχθηκε το αίτημα της άρσης διακοπής εργασιών και ενέκρινε παράταση εργασιών μέχρι τις 30/12/2013. Στη συνέχεια το Δ.Σ. Βεροίας με την 85/2014 και 427/2014 αποφάσεις του αποδέχθηκε νέα παράταση εργασιών μέχρι τις 30/10/2014, χωρίς αναθεώρηση.

Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε στις 30/10/2014 νέα αίτηση για έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου, από τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης (30/10/2014) έως (31/12/2014), δηλαδή για χρονικό διάστημα 60 ημερών. Οι λόγοι τους οποίους επικαλείται είναι ότι υπήρξαν αλλαγές στα τεχνικά χαρακτηριστικά των αντλιών με αποτέλεσμα την καθυστέρηση του έργου. Η Υπηρεσία παρατηρεί ότι πράγματι εντοπίστηκε ασυνέχεια στα τεχνικά χαρακτηριστικά των αντλιών ανάμεσα στα στοιχεία του προϋπολογισμού και την περιγραφή του τιμολογίου. Η Υπηρεσία απέστειλε διευκρινιστικό έγγραφο στον εργολάβο τονίζοντας ότι η διαφορά που παρατηρείται στο άρθρο (Α.Τ. 45) μεταξύ του προϋπολογισμού και του τιμολογίου μελέτης θα αντιμετωπιστεί με σύνταξη ΑΠΕ και Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. Ακόμα οποιαδήποτε άλλη αλλαγή προκύψει θα αντιμετωπιστεί ομοίως με τη σύνταξη ΑΠΕ.

Η Υπηρεσία θεωρεί ότι η αναντιστοιχία που παρατηρείται μεταξύ τιμολογίου και προϋπολογισμού στο άρθρο των αντλιών, έπρεπε να είχε εντοπιστεί από τον ανάδοχο νωρίτερα και να είχε λυθεί το θέμα σε παρελθόντα χρόνο. Επίσης εκτιμάται ότι οι ημέρες καθυστέρησης για την επίλυση των παραπάνω προβλημάτων ανέρχονται σε εξήντα (60) ημέρες και για να ολοκληρωθεί το έργο θεωρεί ότι πρέπει να χορηγηθεί παράταση προθεσμίας αλλά χωρίς αναθεώρηση.

Μετά από τα παραπάνω, και σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.3669/2008 παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση γενικής παράτασης 'χωρίς αναθεώρηση' των εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα 60 ημερών, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης στις 31/12/2014.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη;

Μέλη: Ναι

Αρνητική ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Α. Μαρκούλης, Σ. Στουγιάννος.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 6-11-2014 εισηγητικό σημείωμα και την πρόταση του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη.
- 2.- Την υπ' αριθ. 57/2009 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών.
- 3.- Την υπ' αριθ. 706/2009 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής.
- 4.- Τις υπ' αριθ. 714/2010, 459/2013, 85/2014 και 427/2014 αποφάσεις του Δ.Σ.
- 5.- Την από 21/12/2009 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρίας και του Δ. Βέροιας.
- 6.- Την με αρ. πρωτ. 1536/11-5-2010 αίτηση ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών της αναδόχου εταιρίας.
- 7.- Την με αρ. πρωτ. 42296/1-8-2013 αίτηση άρσης της διακοπής εργασιών και παράτασης της σύμβασης της αναδόχου εταιρίας

8.- Την από 30-10-2014 αίτηση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών της αναδόχου εταιρίας.

9.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.

10.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), του άρθρου 48 του Ν.3669/2008 και του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης, χωρίς αναθεώρηση, του έργου «Εξωτερικός αγωγός αποχέτευσης Πανόραμα Γιοτζαλίκια Φλαμουριές» κατά εξήντα (60) ημέρες, δηλαδή έως τις 31/12/2014.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **503 / 2014**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ			Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ		
Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου			Αθανάσιος Αποστολόπουλος		
ΤΑ ΜΕΛΗ			ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ		
A.	Λαζαρίδης		E.	Γκόγκα	
Θ.	Αγγελίνας				
X.	Κούτρας				
B.	Παπαδόπουλος			ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ	
A.	Σιδηρόπουλος		I.	Σιδηρόπουλος	
Δ.	Κουλουριώτης		H.	Μπατσαράς	
Δ.	Τραπεζανλής		N.	Αγγέλου	
Θ.	Κορωνάς				
Σ.	Διαμάντης				
Γ.	Σοφινίδης				
N.	Μουσιάδης				
Π.	Τσαπαρόπουλος				
B.	Λυκοστράτης				
Γ.	Κάκαρης				
M.	Παπαϊωάννου				
Λ.	Ακριβόπουλος				
Σ.	Ασλάνογλου				
Γ.	Ορφανίδης				
E.	Ιακωβίδου				
X.	Γαϊτάνου				
A.	Σιακαβάρας				
Θ.	Τέτος				
K.	Καραπαναγιωτίδης				
I.	Κυρατλίδης				
M.	Σουμελίδης				
N.	Τσιαμήτρος				
Z.	Πατσίκας				
A.	Καγκελίδης				
Γ.	Γουλτίδης				
Σ.	Ελευθεριάδου				
H.	Τσιφλίδης	Ακριβές απόσπασμα Βέροια 13-11-2014 Ο Δήμαρχος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ			
N.	Μπέκης				
Π.	Παπαδίνια				
A.	Μαρκούλης				
Σ.	Στουγιάννος				
Γ.	Μελιόπουλος				