

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. 3/2014 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. 83/2014

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή προσωρινού σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων Δήμου Βέροιας».

Σήμερα **10 Φεβρουαρίου** του έτους **2014** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **6-2-2014** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 7 του Ν. 3443/2006.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **37** μέλη:

Παρόντες

1)Μ. Σουμελίδης, 2)Θ. Θεοδωρίδης, 3)Α. Λαζαρίδης, 4)Ν.Τσιαμήτρος, 5)Β.Σταυροπούλου, 6)Ε.Αρχοντάκη, 7)Π.Παυλίδης, 8)Τ.Χατζηαθανασίου, 9)Θ.Αγγελίνας, 10)Λ.Πουλασούχιδης, 11)Κ.Βοργιαζίδης, 12)Ν.Μωυσιάδης, 13)Χ.Κούτρας, 14)Ν.Μαυροκεφαλίδης, 15)Χ.Γαϊτάνου, 16)Α.Καγκελίδης, 17)Μ.Παπαϊωάννου, 18)Θ.Κορωνάς, 19)Γ.Κάκαρης, 20)Β.Παπαδόπουλος, 21)Κ.Κουτσαντάς, 22)Β.Λυκοστράτης, 23)Α.Δέλλας, 24)Α.Νεστορόπουλος, 25)Α.Γκαμπέσης, 26)Κ.Κοστογλίδου, 27)Α.Βασιάδης, 28)Β.Γιαννουλάκης, 29)Χ. Τσιούντας, 30)Ε. Γουνάρας, 31)Γ.Σουμπέκας, 32)Κ. Παναγιωτίδης, 33)Δ. Γκέκα, 34)Α.Παπαδόπουλος, 35)Ι. Σοφρόνωφ, 36)Γ. Μελιόπουλος, 37)Ι.Αγγέλογλου.

Απόντες

Δ.Δάσκαλος, Γ.Μιχαηλίδης, Α.Τσαβδαρίδης, Σ.Κουμτσίδης

**Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων
& Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων**

**Απών Πρόεδρος
Τ.Σ. Νέων**

Δ. Κουλουριώτης, Ν. Αγγέλου, Ι. Παπαδόπουλος, Ι. Λιάτσου

Κ.Καπανίδης

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Σ.Ασλάνογλου, Χ. Δουλγερίδου, Θ. Σούλας, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η.Σοφριανίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Α. Πέτρου, Ε. Κελεσιδής, Α. Κακαγιάννης, Α.Ορφανίδου, Η. Μπατσαράς, Σ. Ρίσσου, Γ.Οικονόμου, Ι. Χειμώνας, Κ. Νένος, Χ.Τσανασιδής, Ι. Καπετανίδης, Π. Ποταμόπουλος, Π. Πιτούλιας, Κ.Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Τ.Χατζηαθανασίου και Ι.Σοφρόνωφ.

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 38/2014 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Β.Σταυροπούλου, Ι.Σοφρόνωφ.

3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 39/2014 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ι.Σοφρόνωφ, Γ.Μελιόπουλος.

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 41/2014 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ι.Σοφρόνωφ, Γ.Μελιόπουλος, Τ.Χατζηαθανασίου και αποχώρησε ο κ.Κ.Κουτσαντάς.

5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 42/2014 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ι.Σοφρόνωφ, Γ.Μελιόπουλος, Β.Λυκοστράτης, Π.Παυλίδης, Κ.Παναγιωτίδης, Α.Γκαμπέσης, Κ.Κοστογλίδου και προσήλθε ο κ.Κ.Κουτσαντάς.

6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 43/2014 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ι.Σοφρόνωφ, Γ.Μελιόπουλος, Ε.Αρχοντάκη, Κ.Κοστογλίδου, Β.Λυκοστράτης, Α.Βασιάδης, Π.Παυλίδης, Κ.Παναγιωτίδης, και αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Νεστορόπουλος, Γ.Σουμπέκας, Θ.Θεοδωρίδης.

7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 44/2014 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Κ.Κοστογλίδου, Ι.Αγγέλογλου, Χ.Τσιούντας.

8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 45/2014 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ε.Γουνάρας, Κ.Παναγιωτίδης, Ν.Τσιαμήτρος, Γ.Κάκαρης και προσήλθε ο κ.Ι.Αγγέλογλου.

9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 46/2014 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ι.Σοφρόνωφ, Γ.Μελιόπουλος, Τ.Χατζηαθανασίου και προσήλθαν οι κ.κ. Γ.Κάκαρης, Κ.Παναγιωτίδης, Ε.Γουνάρας, Ν.Τσιαμήτρος, Θ.Θεοδωρίδης.

10) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 47/2014 απόφασης προσήλθε ο κ.Τ.Χατζηαθανασίου και αποχώρησε η κ.Ε.Αρχοντάκη.

11) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 48/2014 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Θ.Αγγελίνας, Γ.Κάκαρης.

12) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 50/2014 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ.Α.Λαζαρίδης, Ε.Γουνάρας και προσήλθαν οι κ.κ. Θ.Αγγελίνας, Ι.Σοφρόνωφ, Γ.Μελιόπουλος, Ε.Αρχοντάκη, Β.Γιαννουλάκης.

13) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 52/2014 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Βασιάδης, Κ.Παναγιωτίδης.

14) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 55/2014 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Δέλλας, Α.Καγκελίδης και προσήλθαν οι κ.κ. Κ.Παναγιωτίδης, Α.Λαζαρίδης.

15) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 56/2014 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Κ.Κουτσαντάς, Ν.Τσιαμήτρος.

16) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 57/2014 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Κ.Κουτσαντάς, Ν.Τσιαμήτρος

17) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 59/2014 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Κ.Κουτσαντάς, Χ.Κούτρας.

18) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 65/2014 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν.Μωυσιάδης, Θ.Κορωνάς, Θ.Θεοδωρίδης.

19) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 66/2014 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ν.Μωυσιάδης, Θ.Κορωνάς.

20) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 68/2014 απόφασης αποχώρησε ο κ. Μ.Σουμελίδης.

21) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 70/2014 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Π.Παυλίδης, Ι.Σοφρόνωφ.

22) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 71/2014 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ.Μελιόπουλος.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 42ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 20-1-2014 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε την υπ' αριθμ. **2305/16-01-14** αίτηση του αναδόχου, για δεύτερη (2) παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του πιο πάνω έργου και παρακαλούμε για την έγκρισή της, αφού λάβετε υπόψη σας τα εξής:

1. Την υπ' αριθ. 6/2013 μελέτη του έργου «Κατασκευή προσωρινού Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Δήμου Βέροιας» που συντάχθηκε από το Τμήμα Τεχνικό-Συντήρησης έργων, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας,

2. Την υπ' αριθμ. 401/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η ανωτέρω μελέτη καθώς και ο τρόπος εκτέλεσής του.

3. Την υπ' αριθμ. 400/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που ενέκρινε τους όρους δημοπράτησης του παραπάνω έργου καθώς και την επιτροπή δημοπράτησης.

4. Τον δημόσιο διαγωνισμό στις 13-08-2013

5. Την απόφαση 459/2013 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας που κατακυρώνει την εκτέλεση του έργου στο όνομα της ΠΑΣΙΔΗΣ Α. & ΣΙΑ ΕΕ.

6. Την υπ' αριθμ.. 53321/24-9-13 εργολαβική σύμβαση για την εκτέλεση του έργου του θέματος.

7. Την συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου, που είναι 90 ημερολογιακές ημέρες, μέχρι την 23-12-2013.

8. Την από υπ' αριθμ. 706/2013 απόφαση Δημοτικό Συμβουλίου με την οποία εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος με αναθεώρηση, κατά τριάντα ημέρες, έως τις 22-01-2014.

9. Την από 16-01-2014 αίτησή του αναδόχου με την οποία ζητά παράταση **τριάντα (30)** ημερολογιακών ημερών μέχρι **21-02-2014**, για εκτέλεση των υπολοίπων εργασιών του έργου του θέματος

Ε π ε ι δ ή

- Κατατέθηκε η από 16-01-2014 αίτηση του αναδόχου, που ζητά παράταση προθεσμίας λόγω αναμονής για την κατασκευή επιχώματος ράμπας και για την συμπίκνωση αυτού και καιρικών συνθηκών.

- Ευσταθούν οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος

- Τα παραπάνω έχουν σαν αποτέλεσμα η μη ολοκλήρωση των εργασιών να μην οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε την έγκριση της παράτασης προθεσμίας, με αναθεώρηση, του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ**» του αναδόχου «**ΠΑΣΙΔΗΣ Α. & ΣΙΑ ΕΕ**» κατά **τριάντα (30)** ημερολογιακές ημέρες, ήτοι **μέχρι 21-02-2014** για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου.

Παρακαλούμε για την έγκριση.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

1.- Το από 20-1-2014 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη.

2.- Την υπ' αριθ. 6/2013 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών.

3.- Τις υπ' αριθ. 400 και 459/2013 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.

4.- Τις υπ' αριθ. 401 και 706/2013 αποφάσεις του Δ.Σ.

5.- Την με αρ. πρωτ. 53321/24-9-2013 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρίας και του Δ.Βέροιας.

6.- Την με αρ. πρωτ. 2305/16-1-2014 αίτηση της εταιρίας με την επωνυμία «ΠΑΣΙΔΗΣ Α. & ΣΙΑ» Ε.Ε.

7.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και του άρθρου 96 του Ν.3463/2006.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή προσωρινού σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων Δήμου Βέροιας» κατά τριάντα (30) ημέρες, δηλαδή έως τις 21/2/2014.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **83 / 2014**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ						Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ					
Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου						Εμμανουήλ Γουναράς					
ΤΑ ΜΕΛΗ						ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ					
M.	Σουμελίδης			Δ.	Κουλουριώτης						
Θ.	Θεοδωρίδης										
A.	Λαζαρίδης										
N.	Τσιαμήτρος				ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ						
B.	Σταυροπούλου			I.	Λιάτσίου						
E.	Αρχοντάκη			I.	Παπαδόπουλος						
Π.	Παυλίδης			N.	Αγγέλου						
Θ.	Αγγελίνας										
Λ.	Πουλασουχίδης										
K.	Βοργιαζίδης										
N.	Μουσιάδης										
X.	Κούτρας										
N.	Μαυροκεφαλίδης										
X.	Γαϊτάνου										
A.	Καγκελίδης										
M.	Παπαϊωάννου										
Θ.	Κορωνάς										
Γ.	Κάκαρης										
B.	Παπαδόπουλος										
K.	Κουτσαντάς										
B.	Λυκοστράτης										
A.	Δέλλας										
A.	Νεστορόπουλος										
A.	Γκαμπέσης										
K.	Κοστογλίδου										
B.	Γιαννουλάκης										
X.	Τσιούντας										
Γ.	Σουμπέκας										
K.	Παναγιωτίδης										
Δ.	Γκέκα										
A.	Παπαδόπουλος	Ακριβές απόσπασμα Βέροια 21-02-2014 Η Δήμαρχος									
A.	Βασιάδης										
I.	Σοφρόνωφ										
Γ.	Μελιόπουλος										
I.	Αγγέλογλου										
		ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ									