

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. 3/2014 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. 85/2014

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του
έργου «Εξωτερικός αγωγός αποχέτευσης
Πανόραμα-Γιοτζίλκικα-Φλαμουριές».

Σήμερα 10 Φεβρουαρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 6-2-2014 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 7 του Ν. 3443/2006.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 37 μέλη:

Παρόντες

1)Μ. Σουμελίδης, 2)Θ. Θεοδωρίδης, 3)Α. Λαζαρίδης, 4)Ν.Τσιαμήτρος, 5)Β.Σταυροπούλου, 6)Ε.Αρχοντάκη, 7)Π.Παυλίδης, 8)Τ.Χατζηαθανασίου, 9)Θ.Αγγελίνας, 10)Λ.Πουλασούχιδης, 11)Κ.Βοργιαζίδης, 12)Ν.Μωυσιάδης, 13)Χ.Κούτρας, 14)Ν.Μαυροκεφαλίδης, 15)Χ.Γαϊτάνου, 16)Α.Καγκελίδης, 17)Μ.Παπαϊωάννου, 18)Θ.Κορωνάς, 19)Γ.Κάκαρης, 20)Β.Παπαδόπουλος, 21)Κ.Κουτσαντάς, 22)Β.Λυκοστράτης, 23)Α.Δέλλας, 24)Α.Νεστορόπουλος, 25)Α.Γκαμπέσης, 26)Κ.Κοστογλίδου, 27)Α.Βασιάδης, 28)Β.Γιαννουλάκης, 29)Χ. Τσιούντας, 30)Ε. Γουνάρας, 31)Γ.Σουμπέκας, 32)Κ. Παναγιωτίδης, 33)Δ. Γκέκα, 34)Α.Παπαδόπουλος, 35)Ι. Σοφρόνωφ, 36)Γ. Μελιόπουλος, 37)Ι.Αγγέλογλου.

Απόντες

Δ.Δάσκαλος, Γ.Μιχαηλίδης, Α.Τσαβδαρίδης, Σ.Κουμτσίδης

**Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων
& Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων**

**Απών Πρόεδρος
Τ.Σ. Νέων**

Δ. Κουλουριώτης, Ν. Αγγέλου, Ι. Παπαδόπουλος, Ι. Λιάτσου

Κ.Καπανίδης

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Σ.Ασλάνογλου, Χ. Δουλγερίδου, Θ. Σούλας, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η.Σοφριανίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Α. Πέτρου, Ε. Κελεσιδής, Α. Κακαγιάννης, Α.Ορφανίδου, Η. Μπατσαράς, Σ. Ρίσσου, Γ.Οικονόμου, Ι. Χειμώνας, Κ. Νένος, Χ.Τσανασιδής, Ι. Καπετανίδης, Π. Ποταμόπουλος, Π. Πιτούλιας, Κ.Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Τ.Χατζηαθανασίου και Ι.Σοφρόνωφ.

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 38/2014 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Β.Σταυροπούλου, Ι.Σοφρόνωφ.

3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 39/2014 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ι.Σοφρόνωφ, Γ.Μελιόπουλος.

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 41/2014 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ι.Σοφρόνωφ, Γ.Μελιόπουλος, Τ.Χατζηαθανασίου και αποχώρησε ο κ.Κ.Κουτσαντάς.

5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 42/2014 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ι.Σοφρόνωφ, Γ.Μελιόπουλος, Β.Λυκοστράτης, Π.Παυλίδης, Κ.Παναγιωτίδης, Α.Γκαμπέσης, Κ.Κοστογλίδου και προσήλθε ο κ.Κ.Κουτσαντάς.

6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 43/2014 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ι.Σοφρόνωφ, Γ.Μελιόπουλος, Ε.Αρχοντάκη, Κ.Κοστογλίδου, Β.Λυκοστράτης, Α.Βασιάδης, Π.Παυλίδης, Κ.Παναγιωτίδης, και αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Νεστορόπουλος, Γ.Σουμπέκας, Θ.Θεοδωρίδης.

7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 44/2014 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Κ.Κοστογλίδου, Ι.Αγγέλογλου, Χ.Τσιούντας.

8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 45/2014 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ε.Γουνάρας, Κ.Παναγιωτίδης, Ν.Τσιαμήτρος, Γ.Κάκαρης και προσήλθε ο κ.Ι.Αγγέλογλου.

9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 46/2014 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ι.Σοφρόνωφ, Γ.Μελιόπουλος, Τ.Χατζηαθανασίου και προσήλθαν οι κ.κ. Γ.Κάκαρης, Κ.Παναγιωτίδης, Ε.Γουνάρας, Ν.Τσιαμήτρος, Θ.Θεοδωρίδης.

10) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 47/2014 απόφασης προσήλθε ο κ.Τ.Χατζηαθανασίου και αποχώρησε η κ.Ε.Αρχοντάκη.

11) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 48/2014 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Θ.Αγγελίνας, Γ.Κάκαρης.

12) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 50/2014 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ.Α.Λαζαρίδης, Ε.Γουνάρας και προσήλθαν οι κ.κ. Θ.Αγγελίνας, Ι.Σοφρόνωφ, Γ.Μελιόπουλος, Ε.Αρχοντάκη, Β.Γιαννουλάκης.

13) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 52/2014 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Βασιάδης, Κ.Παναγιωτίδης.

14) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 55/2014 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Δέλλας, Α.Καγκελίδης και προσήλθαν οι κ.κ. Κ.Παναγιωτίδης, Α.Λαζαρίδης.

15) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 56/2014 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Κ.Κουτσαντάς, Ν.Τσιαμήτρος.

16) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 57/2014 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Κ.Κουτσαντάς, Ν.Τσιαμήτρος

17) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 59/2014 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Κ.Κουτσαντάς, Χ.Κούτρας.

18) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 65/2014 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν.Μωυσιάδης, Θ.Κορωνάς, Θ.Θεοδωρίδης.

19) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 66/2014 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ν.Μωυσιάδης, Θ.Κορωνάς.

20) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 68/2014 απόφασης αποχώρησε ο κ. Μ.Σουμελίδης.

21) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 70/2014 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Π.Παυλίδης, Ι.Σοφρόνωφ.

22) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 71/2014 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ.Μελιόπουλος.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 44ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 28-1-2014 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

Για το έργο «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ-ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ-ΦΛΑΜΟΥΡΙΕΣ» συντάχθηκε η με αριθμό 57/2009 μελέτη του έργου και με την υπ' αριθμό 502/2009 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου του τίτλου. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ

Με την 706/2009 απόφαση Δημορχιακής Επιτροπής, εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 17-11-2009, για ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του τίτλου και ανατέθηκε αυτό στην ΚΩΝ/ΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΣΙΑ ΕΤΕ με τις τιμές του τιμολογίου της μελέτης μειωμένες κατά την προσφορά του (έκπτωση 54,12%) και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τους όρους της εγκεκριμένης διακήρυξης.

Στις 21-12-2009 υπογράφηκε η σύμβαση του έργου για το συνολικό ποσό Εκατόν ενενήντα τρεις χιλιάδες οχτακόσια τριάντα έξι ευρώ και τριάντα έξι λεπτά (193.836,36€), συμπεριλαμβανομένης δαπάνης 30.948,66€ για Φ.Π.Α. (19%) . Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου ορίστηκε σε διακόσιες εβδομήντα (270) ημερολογιακές ημέρες.

Με το υπ' αριθμό πρωτοκόλλου 1536/11-5-2010 ο ανάδοχος καταθέτει Ειδική δήλωση διακοπής εργασιών.

Η συνολική δαπάνη από την ημερομηνία κατάθεσης της Ειδικής Διακοπής εργασιών μαζί με τον 3^ο λογαριασμό ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 117.993.61€.

Με τη υπ' αριθμ. πρωτ. 3424/15-9-2010 ο ανάδοχος αιτείται παράτασης εργασιών τεσσάρων μηνών . Με την 714/2010 απόφαση το Δ.Σ εγκρίνει την παράταση.

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 58878/3-11-2011 αίτηση του ο ανάδοχος ζήτησε την επιστροφή της πρόσθετης εγγυητικής επιστολής ποσού 61.590,96€, μέχρι την επανέναρξη κατασκευής του έργου. Το Δ.Σ με την αριθμ απόφαση 418/2012 ενέκρινε την επιστροφή της πρόσθετης εγγυητικής μέχρι να καταστεί δυνατή η έναρξη των εργασιών του έργου.

Με αριθμ. πρωτ. 42296/1-8-2013 ο ανάδοχος υποβάλλει αίτημα άρσης της διακοπής αφού στις 12/5/2013 εξοφλήθηκε ο 3^{ος} Λογαριασμός και στις 12/7/2013 ο 1^{ος} λογαριασμός της παράλληλης σύμβασης, «Ολοκλήρωση Εργασιών Αποχέτευσης Πανοράματος», υποβάλλοντας ταυτόχρονα αίτημα παράτασης της σύμβασης για την ολοκλήρωση του έργου μέχρι και την 30/12/2013 παραιτούμενος από τους τόκους υπερημερίας.

Με την υπ' αριθμ. 459/2013 το Δ.Σ αποδέχθηκε το αίτημα της άρσης Διακοπής Εργασιών και ενέκρινε την παράταση εργασιών μέχρι στις 30/12/2013.

Λόγω όμως της καθυστέρησης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση της έκδοσης νομιμότητας της απόφασης του Δ.Σ -αριθμ. πρωτ. 8724/18-10-2013- και των χρονοβόρων διαδικασιών για την επανέκδοση της πρόσθετης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, επιβεβαίωση της εγγυητικής επιστολής της τράπεζας Πειραιώς αριθμ. πρωτ. 69145/17-12-2013 ο ανάδοχος με την υπ' αριθμ. πρωτ. 70547/24-12-2013 αιτείται εξάμηνης (6) παράτασης εργασιών.

Επειδή

1. Στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Βεροίας, προβλέφθηκε πίστωση 75.900,00 € στον κωδικό Κ.Α. 30/7326.002 .

2. Το υπολειπόμενο έργο που αφορά την κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης μήκους 330μ αγωγού και την κατασκευή του αντλιοστασίου είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση της αποχέτευσης της περιοχής Πανοράματος, για να μεταφέρονται τα λύματα στον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό της πόλης.

3. Είναι δεδομένη η σύμφωνη γνώμη του αναδόχου για την αποπεράτωση των εργασιών της εργολαβίας.

Καλείται το Δ.Σ να αποφασίσει

1. Την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση μέχρι 30/6/2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/2008 άρθρο 48, παρ.8 και 10.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη;

Μέλη: Ναι.

Λευκή ψήφο έδωσε ο δημοτικός σύμβουλος Ι.Αγγέλογλου.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 28-1-2014 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη.
- 2.- Την υπ' αριθ. 57/2009 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών.
- 3.- Τις υπ' αριθ. 502 και 706/2009 αποφάσεις της Δημορχιακής Επιτροπής.
- 4.- Τις υπ' αριθ. 714/2010, 418/2012 και 459/2013 αποφάσεις του Δ.Σ.
- 5.- Την από 21-12-2009 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρίας και του Δ.Βέροιας.
- 6.- Την με αρ. πρωτ. 1536/11-5-2010 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών της αναδόχου εταιρίας.
- 7.- Τις με αρ. πρωτ, 3424/15-9-2010, 58878/3-11-2011, 42296/1-8-2013 αιτήσεις της αναδόχου εταιρίας.
- 8.- Την με αρ. πρωτ. 70547/24-12-2013 αίτηση παράτασης εργασιών της αναδόχου εταιρίας.
- 9.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
- 10.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 και του άρθρου 96 του Ν.3463/2006.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση οδών πόλης» με αναθεώρηση κατά εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, δηλαδή έως τις 30/6/2014.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **85 / 2014**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ			Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ		
Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου			Εμμανουήλ Γουναράς		
ΤΑ ΜΕΛΗ			ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ		
Μ.	Σουμελίδης		Δ.	Κουλουριώτης	
Θ.	Θεοδωρίδης				
Α.	Λαζαρίδης				
Ν.	Τσιαμήτρος			ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ	
Β.	Σταυροπούλου		Ι.	Λιάτσου	
Ε.	Αρχοντάκη		Ι.	Παπαδόπουλος	
Π.	Παυλίδης		Ν.	Αγγέλου	
Θ.	Αγγελίνας				
Λ.	Πουλασουχίδης				
Κ.	Βοργιαζίδης				
Ν.	Μουσιάδης				
Χ.	Κούτρας				
Ν.	Μαυροκεφαλίδης				
Χ.	Γαϊτάνου				
Α.	Καγκελίδης				
Μ.	Παπαϊωάννου				
Θ.	Κορωνάς				
Γ.	Κάκαρης				
Β.	Παπαδόπουλος				
Κ.	Κουτσαντάς				
Β.	Λυκοστράτης				
Α.	Δέλλας				
Α.	Νεστορόπουλος				
Α.	Γκαμπέσης				
Κ.	Κοστογλίδου				
Β.	Γιαννουλάκης				
Χ.	Τσιούντας				
Γ.	Σουμπέκας				
Κ.	Παναγιωτίδης				
Δ.	Γκέκα				
Α.	Παπαδόπουλος	<div>Ακριβές απόσπασμα</div> <div>Βέροια 21-02-2014</div> <div>Η Δήμαρχος</div> <div>ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ</div> <div>ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ</div>			
Α.	Βασιάδης				
Ι.	Σοφρόνωφ				
Γ.	Μελιόπουλος				
Ι.	Αγγελόγλου				