

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. 7/2014 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. 155/2014

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης
του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στο
Τ.Δ. Παλατιτίσιων».

Σήμερα **24 Μαρτίου** του έτους **2014**, ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **20-3-2014** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 7 του Ν. 3443/2006.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **31** μέλη:

Παρόντες

1)Μ. Σουμελίδης, 2)Θ. Θεοδωρίδης, 3)Γ. Μιχαηλίδης, 4)Α.Λαζαρίδης, 5)Ν. Τσιαμήτρος, 6)Ε. Αρχοντάκη, 7)Π.Παυλίδης, 8)Τ. Χατζηαθανασίου, 9)Θ. Αγγελίνας, 10)Λ. Πουλασουχίδης, 11)Κ. Βοργιαζίδης, 12)Ν.Μωυσιάδης, 13)Χ. Κούτρας, 14)Ν.Μαυροκεφαλίδης, 15)Χ. Γαϊτάνου, 16)Μ. Παπαϊωάννου, 17)Θ. Κορωνάς, 18)Γ. Κάκαρης, 19)Β. Παπαδόπουλος, 20)Κ.Κουτσαντάς, 21)Β.Λυκοστράτης, 22)Α.Δέλλας, 23)Κ.Κοστογλίδου, 24)Α. Βασιιάδης, 25)Χ. Τσιούντας, 26)Ε.Γουνάρας, 27)Δ. Γκέκα, 28)Α. Παπαδόπουλος, 29)Ι.Σοφρόνωφ, 30)Γ.Μελιόπουλος, 31)Ι.Αγγέλογλου.

Απόντες

Δ. Δάσκαλος, Β. Σταυροπούλου, Α.Καγκελίδης, Λ. Τσαβδαρίδης, Α.Νεστορόπουλος, Α. Γκαμπέσης, Β.Γιαννουλάκης, Γ. Σουμπέκας, Κ.Παναγιωτίδης, Σ. Κουμτσίδης

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων

Σ.Ασλάνογλου, Δ. Κουλουριώτης, Ι. Παπαδόπουλος, Ν. Αγγέλου,
Ι.Λιάτσιου.

Κ.Καπανίδης

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Χ. Δουλγερίδου, Θ. Σούλας, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η.Σοφριανίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Α.Πέτρου, Ε. Κελεσιδης, Α. Κακαγιάννης, Α.Ορφανίδου, Η. Μπατσαράς, Σ. Ρίσσου, Γ. Οικονόμου, Ι. Χειμώνας, Κ.Νέκος, Χ. Τσανασιδης, Ι. Καπετανίδης, Π. Ποταμόπουλος, Π. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερησίας διάταξης συζήτηση αποχώρησε ο κ.Γ.Κάκαρης.

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 123/2014 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ι.Σοφρόνωφ, Ι.Αγγέλογλου.

3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 124/2014 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Χ.Τσιούντας, Κ.Κουτσαντάς, Θ.Αγγελίνας και προσήλθαν οι κ.κ. Ι.Σοφρόνωφ, Ι.Αγγέλογλου.

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 125/2014 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ι.Σοφρόνωφ, Θ.Κορωνάς, Α.Παπαδόπουλος, Ε.Αρχοντάκη και προσήλθαν οι κ.κ. Κ.Κουτσαντάς, Θ.Αγγελίνας, Α.Βασιιάδης.

5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 126/2014 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ι.Σοφρόνωφ, Α.Παπαδόπουλος.

6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 127/2014 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ.Μελιόπουλος, Κ.Κοστογλίδου και προσήλθε ο κ.Θ.Κορωνάς.

7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 128/2014 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Γ.Μελιόπουλος, Κ.Κοστογλίδου, Ε.Αρχοντάκη και αποχώρησε η κ.Χ.Γαϊτάνου.

8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 129/2014 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Θ.Θεοδωρίδης, Ι.Αγγέλογλου και προσήλθε η κ.Χ.Γαϊτάνου.

9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 130/2014 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν.Μωυσιάδης, Γ.Μιχαηλίδης, Γ.Μελιόπουλος, Ι.Σοφρόνωφ.

10) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 131/2014 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ν.Μωυσιάδης, Γ.Μιχαηλίδης, Ι.Σοφρόνωφ και αποχώρησε η κ.Μ.Παπαϊωάννου.

11) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 132/2014 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν.Μωυσιάδης, Ι.Σοφρόνωφ, Κ.Κοστογλίδου, Χ.Κούτρας, Α.Λαζαρίδης και προσήλθε οκ.Θ.Θεοδωρίδης.

12) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 133/2014 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ν.Μωυσιάδης, Μ.Παπαϊωάννου.

13) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 135/2014 απόφασης προσήλθε η κ.Ι.Σοφρόνωφ και αποχώρησε ο κ.Κ.Κουτσαντάς.

14) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 137/2014 απόφασης προσήλθε ο κ.Κ.Κουτσαντάς.

15) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 138/2014 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Χ.Κούτρας, Α.Λαζαρίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Γ.Μιχαηλίδης, Μ.Σουμελίδης Π.Παυλίδης, Ν.Μωυσιάδης, Α.Βασιιάδης.

16) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 140/2014 απόφασης αποχώρησε η κ.Ι.Σοφρόνωφ.

17) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 141/2014 απόφασης προσήλθε ο κ. Ν.Μωυσιάδης.

18) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 142/2014 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Χ.Γαϊτάνου, Θ.Θεοδωρίδης, Κ.Κουτσαντάς.

19) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 155/2014 απόφασης αποχώρησε η κ. Δ.Γκέκα.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 34ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 26-2-2014 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

Για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ Τ.Δ ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΩΝ» συντάχθηκε η με αριθμό 122/2009 Επικαιροποιημένη μελέτη του έργου, από την ΤΥΔΚ και με την υπ' αριθμό 40/2009 απόφαση της Δημομαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Βεργίνας, εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου του τίτλου. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013.

Με την 349/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βεροίας, εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 6-10-2009, για ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του τίτλου και ανατέθηκε αυτό στον ΛΙΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ με τις τιμές του τιμολογίου της μελέτης μειωμένες κατά την προσφορά του (έκπτωση 41,28%) και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τους όρους της εγκεκριμένης διακήρυξης.

Με το υπ' αριθμ. πρωτ. 59921/9-11-2012 υπογράφηκε η σύμβαση του έργου για το συνολικό ποσό Εκατόν είκοσι μια χιλιάδες τριακόσια ενενήντα ευρώ και δεκα έξι λεπτά (121.390,16€), συμπεριλαμβανομένης δαπάνης Φ.Π.Α. (23%) . Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου ορίστηκε σε εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, δηλ. μέχρι στις 9/5/2013.

Με το υπ' αριθμό πρωτοκόλλου 6985/8-2-2013 ο ανάδοχος καταθέτει Ειδική δήλωση διακοπής εργασιών, λόγω μη ορισμού επόπτη εργασιών αρχαιολογίας, από την Αρχαιολογική Υπηρεσία.

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 9388/21-2-2013 απόφαση του Δ/ντη της τεχνικής υπηρεσίας γίνεται δεκτή η διακοπή μέχρι τον ορισμό από την Αρχαιολογική υπηρεσία επόπτη εργασιών.

Με το υπ' αριθμ. πρωτ. 53653/25-9-2013 έγγραφο της Τ.Υ. δίδεται εντολή στον ανάδοχο για την άμεση επανέναρξη και πέρας των εργασιών στις 19/2/2014.

Ο ανάδοχος με την υπ' αριθμ. πρωτ. 5200/31-1-2014 αιτείται τρίμηνης (3) παράτασης εργασιών, λόγω μη ορισμού επόπτη αρχαιολογικών εργασιών και λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, κατά την διάρκεια του χειμώνα που απαγόρευε την εκτέλεσής τους.

Επειδή

1. Στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Βεροίας, προβλέφθηκε πίστωση 121.390,16€ στον κωδικό Κ.Α. 30/7326.008.

2. Οι εργασίες οι οποίες πραγματοποιούνται γίνονται κατόπιν συνεννοήσεως με τη αρχαιολογία, επειδή η παρουσία αρχαιολόγου δεν είναι συνεχής.

3. Είναι δεδομένη η σύμφωνη γνώμη του αναδόχου για την αποπεράτωση των εργασιών της εργολαβίας, παρά τα προβλήματα με την αρχαιολογία, που δεν επιτρέπουν την συνεχή λειτουργία του εργοταξίου

Καλείται το Δ.Σ να αποφασίσει

Την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση μέχρι 19/5/2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/2008 άρθρο 48, παρ.8 και 10.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 26-2-2014 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη.
- 2.- Την υπ' αριθ. 122/2009 μελέτη της ΤΥΔΚ.
- 3.- Την υπ' αριθ. 40/2009 απόφαση της Δημομαρχιακής Επιτροπής του πρώην Δ.Βεργίνας.
- 4.- Την υπ' αριθ. 349/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
- 5.- Την με αρ. πρωτ. 59921/9-11-2012 σύμβαση μεταξύ της εταιρίας Λιόντος Χρήστος & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε. και του Δ.Βεροίας.
- 6.- Την με αρ. πρωτ. 6985/8-2-2013 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών της εταιρίας Λιόντος Χρήστος & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.
- 7.- Την με αρ. πρωτ. 9388/21-2-2013 απόφαση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
- 8.- Το με αρ. πρωτ. 53653/25-9-2013 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
- 9.- Την με αρ. πρωτ. 5200/31-1-2014 αίτηση της εταιρίας Λιόντος Χρήστος & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.
- 10.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 και του άρθρου 96 του Ν.3463/2006.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στο Τ.Δ. Παλατιτσίων» με αναθεώρηση κατά πενήντα έξι (56) ημέρες, δηλαδή έως τις 19/5/2014.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **155 / 2014**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

[illegible]