

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **14/2015** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **361/2015**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης
του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών Δ.Ε.
Βεργίνας».

Σήμερα **10 Ιουνίου** του έτους **2015** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **5/6/2015** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **36** μέλη:

Παρόντες

1) Α.Λαζαρίδης, 2) Θ.Αγγελίνας, 3) Χ.Κούτρας, 4) Τ.Χατζηαθανασίου, 5) Β.Παπαδόπουλος, 6) Α.Σιδηρόπουλος, 7) Δ.Κουλουριώτης, 8) Δ.Τραπεζανλής, 9) Θ. Κορωνάς, 10) Σ.Διαμάντης, 11) Γ.Σοφιανίδης, 12) Ν. Μωυσιάδης, 13) Π.Τσαπαρόπουλος, 14) Β.Λυκοστράτης, 15) Γ. Κάκαρης, 16) Μ. Παπαϊωάννου, 17) Λ.Ακριβόπουλος, 18) Σ.Ασλάνογλου, 19) Γ.Ορφανίδης, 20) Ε.Ιακωβίδου, 21) Χ. Γαϊτάνου, 22) Ν. Μαυροκεφαλίδης, 23) Α.Σιακαβάρας, 24) Θ.Τέτος, 25) Κ.Καραπαναγιωτίδης, 26) Ι.Κυρατλίδης, 27) Μ. Σουμελίδης, 28) Ζ.Πατσίκας, 29) Α. Καγκελίδης, 30) Γ.Γουλτίδης, 31) Η.Τσιφλίδης, 32) Σ.Ελευθεριάδου, 33) Ν.Μπέκης, 34) Π.Παπαδίνα, 35) Α.Αποστολόπουλος, 36) Γ.Μελιόπουλος.

Απόντες

Ι.Χειμώνας, Ν. Τσιμηήτρος, Ι.Παπαγιάννης, Α.Μαρκούλης, Σ.Στουγιάννος

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Ε.Γκόγκα, Ι.Σιδηρόπουλος, Γ.Λυλιόπουλος, Ι.Καραγιάννης, Ν. Αγγέλου

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Χ.Κεχαΐδης, Σ.Κωτσιαντής, Ν.Γερούκης, Δ.Παπαετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η.Σοφιανίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Α. Πέτρου, Χ.Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Η. Μπατσαράς, Κ.Πιστοφίδης, Α.Γκεκόπουλος, Σ.Λυκοστράτης, Χ. Τσανασίδης, Ε.Μοτσιόπουλος, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησε η κ. Ε.Ιακωβίδου.

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 338/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Π.Παπαδίνα, Η.Τσιφλίδης, Ι.Κυρατλίδης, Α.Λαζαρίδης, Ν.Μωυσιάδης, Α.Αποστολόπουλος.

3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 339/2015 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ι.Κυρατλίδης, Α.Λαζαρίδης, Ν.Μωυσιάδης, Α.Αποστολόπουλος.

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 341/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Τ.Χατζηαθανασίου, Ν.Μπέκης, Ζ.Πατσίκας, Γ.Σοφιανίδης και προσήλθε ο κ.Π.Τσαπαρόπουλος.

5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 342/2015 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ν.Μπέκης, Ζ.Πατσίκας, Π.Παπαδίνα

6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 343/2015 απόφασης αποχώρησε ο κ.Α.Αποστολόπουλος και προσήλθαν οι κ.κ. Γ.Σοφιανίδης, Η.Τσιφλίδης.

7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 344/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Θ.Αγγελίνας, Γ.Σοφιανίδης, Χ.Γαϊτάνου και προσήλθε ο κ.Τ.Χατζηαθανασίου

8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 345/2015 απόφασης προσήλθε ο κ.Γ.Σοφιανίδης.

9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 346/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Κ.Καραπαναγιωτίδης, Α.Καγκελίδης και προσήλθε η κ.Χ.Γαϊτάνου

10) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 347/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Λ.Ακριβόπουλος, Γ.Μελιόπουλος, Ν.Μπέκης και προσήλθε ο κ.Α.Καγκελίδης

11) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 349/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Καγκελίδης, Γ.Κάκαρης, Μ.Σουμελίδης, Ι.Κυρατλίδης και προσήλθαν οι κ.κ. Ν.Μπέκης, Γ.Μελιόπουλος, Λ.Ακριβόπουλος.

12) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 350/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Μ.Παπαϊωάννου, Χ.Γαϊτάνου, Ν.Μπέκης, Χ.Κούτρας, Η.Τσιφλίδης, Γ.Γουλτίδης, Ζ.Πατσίκας.

13) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 351/2015 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Μ.Παπαϊωάννου, Χ.Γαϊτάνου, Χ.Κούτρας, Γ.Γουλτίδης

14) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 352/2015 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ν.Μπέκης, Ζ.Πατσίκας και αποχώρησαν οι κ.κ. Γ.Ορφανίδης, Π.Παπαδίνα.

15) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 353/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Π.Τσαπαρόπουλος, Λ.Ακριβόπουλος και προσήλθε η κ.Π.Παπαδίνα.

16) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 358/2015 απόφασης προσήλθε ο κ. Π.Τσαπαρόπουλος.

17) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 362/2015 απόφασης αποχώρησε ο κ.Γ.Μελιόπουλος

18) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 368/2015 απόφασης αποχώρησε ο κ.Ν.Μωυσιάδης

19) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 369/2015 απόφασης προσήλθε ο κ. Ν.Μωυσιάδης

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 29-5-2015 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε την υπ' αριθμ. **20862/28-05-2015** αίτηση του αναδόχου, για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του πιο πάνω έργου και παρακαλούμε για την έγκρισή της, αφού λάβετε υπόψη σας τα εξής:

1. Την υπ' αριθμ. 39/2014 μελέτη του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών Δ.Ε Βεργίνας» που συντάχθηκε από το Τμήμα Τεχνικό-Συντήρηση έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας,

2. Την υπ' αριθμ. 334/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η ανωτέρω μελέτη καθώς και ο τρόπος εκτέλεσής του.

3. Την υπ' αριθμ. 503/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που ενέκρινε τους όρους δημοπράτησης του παραπάνω έργου καθώς και την επιτροπή δημοπράτησης.

4. Τον δημόσιο διαγωνισμό στις 22-10-2014

5. Την απόφαση 566/2014 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας που κατακυρώνει την εκτέλεση του έργου στο όνομα ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ Ε.Π.Ε.

6. Την υπ' αριθμ.. 8089/27-02-15 εργολαβική σύμβαση για την εκτέλεση του έργου του θέματος.

7. Την συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου, που είναι 60 ημερολογιακές ημέρες, μέχρι την 28-04-2015.

8. Την υπ' αριθμ 205/15 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η πρώτη παράταση που είχε ζητηθεί μέχρι 30.05.15

9. Την από 28-05-2015 αίτησή του αναδόχου με την οποία ζητά εκ νέου παράταση μέχρι 30-06-2015, για εκτέλεση των εργασιών του έργου του θέματος

Ε π ε ι δ ή

•Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών ,είχαμε προφορική όχληση από την αρχαιολογία όπου ζητήθηκε να πάρουμε έγκριση από την υπηρεσία τους, προκειμένου να ασφαλοστρωθεί η οδός που βρίσκεται παράπλευρα του αρχαιολογικού χώρου. Η υπηρεσία μας με το υπ' αριθμ 19071/18.05.15 έγγραφό της ζήτησε την απαιτούμενη έγκριση για την οποία όμως δεν έχουμε πάρει ακόμα απάντηση.

•Η παράταση που προτείνεται να δοθεί είναι τριάντα μία (31) ημερολογιακές ημέρες δηλαδή μέχρι **30-06-2015**, η οποία θεωρείται επαρκής για την εκτέλεση των εργασιών του έργου.

•Τα παραπάνω έχουν σαν αποτέλεσμα η μη ολοκλήρωση των εργασιών να μην οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

την έγκριση της παράτασης προθεσμίας, με αναθεώρηση, του έργου «ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ Ε.Π.Ε.» του αναδόχου «**ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΠΕ**» τριάντα μία (31) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι **μέχρι 30-06-2015** για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου.

Παρακαλούμε για την έγκριση.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Μπέκης: Για ποιο λόγο ζητείται η παράταση;

Λαζαρίδης: Υπάρχει και πάλι ένα πρόβλημα με την Αρχαιολογία και περιμένουμε ακόμη την απάντησή της για το έργο που κάνουμε, λόγω του ότι γειτνιάζει με τον αρχαιολογικό χώρο των Βασιλικών Τάφων.

Έχουμε ρίξει χαλίκι 3Α, είχαμε προφορική έγκριση, αλλά τώρα υπάρχει ένα κώλυμα και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει.

Μπέκης: Πως είναι δυνατόν η Αρχαιολογία να μην έχει καμία ένσταση, να προχώρησε ως ένα σημείο το έργο κι ενώ υπήρχε η προφορική έγκριση, πως δημιουργήθηκε το πρόβλημα αυτό;

Λαζαρίδης: Το έργο αποτελείται από 2 στάδια. Το πρώτο έχει να κάνει με τη διάστρωση και τη συμπύκνωση του 3Α και το δεύτερο είναι η ασφαλτόστρωση.

Με τη διάστρωση και τη συμπύκνωση του 3Α που εμφανίστηκε, τέθηκε θέμα να πάει το ζήτημα στο Κ.Α.Σ., για το αν θα υλοποιηθεί το έργο κατά αυτόν τον τρόπο ή με κάποιον άλλο που θα προτείνουν.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη;

Μέλη: Ναι

Λευκή ψήφο έδωσε ο δημοτικός σύμβουλος Γ.Μελιόπουλος

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 29-5-2015 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη.
- 2.- Την υπ' αριθ. 39/2014 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών-Συντήρησης Έργων.
- 3.- Την υπ' αριθ. 334/2014 απόφαση του Δ.Σ.
- 4.- Τις υπ' αριθ. 503 και 566/2014 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.
- 5.- Την από 27-2-2015 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρίας και του Δ.Βέροιας.
- 6.- Το με αρ. πρωτ. 19071/18-5-2015 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
- 7.- Την από 28-5-2015 αίτηση παράτασης εργασιών της αναδόχου εταιρίας.
- 8.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
- 9.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), του άρθρου 48 του Ν.3669/2008 και του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών Δ.Ε. Βεργίνας» κατά τριάντα μία (31) ημέρες, δηλαδή έως τις 30/6/2015.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **361 / 2015**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ			Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ		
Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου			Αθανάσιος Αποστολόπουλος		
ΤΑ ΜΕΛΗ			ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ		
A.	Λαζαρίδης		E.	Γκόγκα	
Θ.	Αγγελίνας				
X.	Κούτρας				
B.	Παπαδόπουλος			ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ	
A.	Σιδηρόπουλος		Γ.	Λιλιόπουλος	
Δ.	Κουλουριώτης		I.	Σιδηρόπουλος	
Δ.	Τραπεζανλής		I.	Καραγιάννης	
Θ.	Κορωνάς		N.	Αγγέλου	
Σ.	Διαμάντης				
Γ.	Σοφινίδης				
N.	Μουσιάδης				
Π.	Τσαπαρόπουλος				
B.	Λυκοστράτης				
Γ.	Κάκαρης				
M.	Παπαϊωάννου				
Λ.	Ακριβόπουλος				
Σ.	Ασλάνογλου				
Γ.	Ορφανίδης				
E.	Ιακωβίδου				
X.	Γαϊτάνου				
N.	Μαυροκεφαλίδης				
A.	Σιακαβάρας				
Θ.	Τέτος				
K.	Καραπαναγιωτίδης				
I.	Κυρατλίδης				
M.	Σουμελίδης				
Z.	Πατσίκας				
A.	Καγκελίδης				
Γ.	Γουλτίδης				
Σ.	Ελευθεριάδου				
H.	Τσιφλίδης		Ακριβές απόσπασμα Βέροια 17-6-2015 Ο Αναπληρωτής Δημάρχου ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ		
N.	Μπέκης				
Π.	Παπαδίνια				
Γ.	Μελιόπουλος				

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Διοικητικών Υπηρεσιών

ΤΜΗΜΑ : Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων

ΓΡΑΦΕΙΟ : Δημοτικού Συμβουλίου

Ταχ. Δ/ση : Μητροπόλεως 46

Πληροφορίες : Χ. Λιλιόπουλος

Τηλέφωνο : 2331350529

FAX : 2331350515

Βαθμός Ασφαλείας

Βέροια - - 2015

Αριθ. Πρωτ. Δ.Υ.

ΘΕΜΑ: Αποστολή της αριθ. 361/2015

απόφασης του Δημοτικού

Συμβουλίου.

Περίληψη απόφ.

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας
περαίωσης του έργου «Ασφαλτόστρωση
οδών Δ.Ε. Βεργίνας».

ΣΧΕΤ :

Σας κοινοποιούμε την αριθ. **361/2015** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
για να λάβετε γνώση και ανάλογη εφαρμογή.

Ο Αναπληρωτής Δημάρχου

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Κοιν/ση

1) Γρ. Γ/1α

2) Γρ. Β/2β