

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **14/2015** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **362/2015**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης
του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στο
Τ.Δ. Βεργίνας».

Σήμερα **10 Ιουνίου** του έτους **2015** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **5/6/2015** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **36** μέλη:

Παρόντες

1) Α.Λαζαρίδης, 2) Θ.Αγγελίνας, 3) Χ.Κούτρας, 4) Τ.Χατζηαθανασίου, 5) Β.Παπαδόπουλος, 6) Α.Σιδηρόπουλος, 7) Δ.Κουλουριώτης, 8) Δ.Τραπεζανλής, 9) Θ. Κορωνάς, 10) Σ.Διαμάντης, 11) Γ.Σοφιανίδης, 12) Ν. Μωυσιάδης, 13) Π.Τσαπαρόπουλος, 14) Β.Λυκοστράτης, 15) Γ. Κάκαρης, 16) Μ. Παπαϊωάννου, 17) Λ.Ακριβόπουλος, 18) Σ.Ασλάνογλου, 19) Γ.Ορφανίδης, 20) Ε.Ιακωβίδου, 21) Χ. Γαϊτάνου, 22) Ν. Μαυροκεφαλίδης, 23) Α.Σιακαβάρας, 24) Θ.Τέτος, 25) Κ.Καραπαναγιωτίδης, 26) Ι.Κυρατλίδης, 27) Μ. Σουμελίδης, 28) Ζ.Πατσίκας, 29) Α. Καγκελίδης, 30) Γ.Γουλτίδης, 31) Η.Τσιφλίδης, 32) Σ.Ελευθεριάδου, 33) Ν.Μπέκης, 34) Π.Παπαδίνια, 35) Α.Αποστολόπουλος, 36) Γ.Μελιόπουλος.

Απόντες

Ι.Χειμώνας, Ν. Τσιμηήτρος, Ι.Παπαγιάννης, Α.Μαρκούλης, Σ.Στουγιάννος

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Ε.Γκόγκα, Ι.Σιδηρόπουλος, Γ.Λιλιόπουλος, Ι.Καραγιάννης, Ν. Αγγέλου

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Χ.Κεχαΐδης, Σ.Κωτσιαντής, Ν.Γερούκης, Δ.Παπαετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η.Σοφιανίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Α. Πέτρου, Χ.Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Η. Μπατσαράς, Κ.Πιστοφίδης, Α.Γκεκόπουλος, Σ.Λυκοστράτης, Χ. Τσανασίδης, Ε.Μοτσιόπουλος, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησε η κ. Ε.Ιακωβίδου.

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 338/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Π.Παπαδίνια, Η.Τσιφλίδης, Ι.Κυρατλίδης, Α.Λαζαρίδης, Ν.Μωυσιάδης, Α.Αποστολόπουλος.

3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 339/2015 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ι.Κυρατλίδης, Α.Λαζαρίδης, Ν.Μωυσιάδης, Α.Αποστολόπουλος.

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 341/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Τ.Χατζηαθανασίου, Ν.Μπέκης, Ζ.Πατσίκας, Γ.Σοφιανίδης και προσήλθε ο κ.Π.Τσαπαρόπουλος.

5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 342/2015 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ν.Μπέκης, Ζ.Πατσίκας, Π.Παπαδίνια

6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 343/2015 απόφασης αποχώρησε ο κ.Α.Αποστολόπουλος και προσήλθαν οι κ.κ. Γ.Σοφιανίδης, Η.Τσιφλίδης.

7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 344/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Θ.Αγγελίνας, Γ.Σοφιανίδης, Χ.Γαϊτάνου και προσήλθε ο κ.Τ.Χατζηαθανασίου

8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 345/2015 απόφασης προσήλθε ο κ.Γ.Σοφιανίδης.

9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 346/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Κ.Καραπαναγιωτίδης, Α.Καγκελίδης και προσήλθε η κ.Χ.Γαϊτάνου

10) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 347/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Λ.Ακριβόπουλος, Γ.Μελιόπουλος, Ν.Μπέκης και προσήλθε ο κ.Α.Καγκελίδης

11) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 349/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Καγκελίδης, Γ.Κάκαρης, Μ.Σουμελίδης, Ι.Κυρατλίδης και προσήλθαν οι κ.κ. Ν.Μπέκης, Γ.Μελιόπουλος, Λ.Ακριβόπουλος.

12) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 350/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Μ.Παπαϊωάννου, Χ.Γαϊτάνου, Ν.Μπέκης, Χ.Κούτρας, Η.Τσιφλίδης, Γ.Γουλτίδης, Ζ.Πατσίκας.

13) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 351/2015 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Μ.Παπαϊωάννου, Χ.Γαϊτάνου, Χ.Κούτρας, Γ.Γουλτίδης

14) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 352/2015 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ν.Μπέκης, Ζ.Πατσίκας και αποχώρησαν οι κ.κ. Γ.Ορφανίδης, Π.Παπαδίνια.

15) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 353/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Π.Τσαπαρόπουλος, Λ.Ακριβόπουλος και προσήλθε η κ.Π.Παπαδίνια.

16) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 358/2015 απόφασης προσήλθε ο κ. Π.Τσαπαρόπουλος.

17) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 362/2015 απόφασης αποχώρησε ο κ.Γ.Μελιόπουλος

18) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 368/2015 απόφασης αποχώρησε ο κ.Ν.Μωυσιάδης

19) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 369/2015 απόφασης προσήλθε ο κ. Ν.Μωυσιάδης

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 22ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 3-6-2015 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 286/2008 μελέτη της ΤΥΔΚ και με την υπ'αριθμόν 52/2009 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής του Δήμου Βεργίνας, εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 15-09-2009, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του υπ'όψη έργου, σύμφωνα με την οποία, ανάδοχος αναδείχθηκε η Εργοληπτική επιχείρηση **Λιόντος Χρήστος και ΣΙΑ ΕΤΕ**, με τις τιμές του τιμολογίου της μελέτης μειωμένες κατά την προσφορά της, και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τους όρους της συγκεκριμένης διακήρυξης. Επειδή μεσολάβησε χρονικό διάστημα άνω των δυο χρόνων από την υποβολή προσφοράς της μέχρι την έγκριση της συνέχισης του έργου από το Δ.Σ. της Βέροιας, η εργοληπτική επιχείρηση Λιόντος Χρήστος και ΣΙΑ ΕΤΕ ο ανάδοχος δεν αποδέχτηκε την παράταση της ισχύος της.

Από τους επόμενους σε σειρά μειοδότες, αποδέχτηκε η εταιρεία Άκρον Τεχνική ΑΤΕ 61062/27.11.2012), και με την απόφαση 186/2013 της Ο.Ε. εγκρίθηκε η υπογραφή της σύμβασης. Όμως λόγω της καθυστέρησης του ορισμού του επιβλέποντος αρχαιολόγου ο ανάδοχος αιτείται τη διάλυση της σύμβασης με την 46853/16.9.2014 αίτηση του την οποία την ανακαλεί με την 56710/11.11.2014 αίτηση του.

Στις 28.01.2015 του κοινοποιεί η υπηρεσία το ΥΠ.ΠΟ.Α/ΓΔΑΠΚ/ΔΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ37/333366/190651/888/9.1.2014 (3429/26.1.2015 πρωτοκολλήθηκε στην υπηρεσία) έγγραφο της αρχαιολογίας που εγκρίνει την εκτέλεση εργασιών. Μαζί με το έγγραφο της υπηρεσίας κοινοποιείται στον ανάδοχο και η απόφαση του Δ/ντη για άρση της διακοπής εργασιών (3814/28.01.2014). Παρόλο που η αρχαιολογία ενέκρινε την εκτέλεση των εργασιών δεν έχει οριστεί ακόμη επιβλέπων αρχαιολόγος στο έργο, γι αυτό ο ανάδοχος με την 10396/13.3.2015 αίτηση του ρωτά για την ακριβή ημερομηνία εγκατάστασης στο έργο. Ο ορισμός του αρχαιολόγου έγινε στις 9.03.2015 με ΑΔΑ 75ΕΨ465ΦΘ3-ΜΙΖ, και κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο στις 18.03.2015 (αρ. πρωτ. 10396), που είναι και η ουσιαστικά η μέρα εγκατάστασης του αναδόχου στο έργο.

Επειδή όμως από τις 28.01.2015 που έγινε η άρση της διακοπής εργασιών μέχρι τις 18.03.2015 που ουσιαστικά εγκαταστάθηκε στο έργο ο ανάδοχος, υπάρχει μια καθυστέρηση 51 ημερών για τις οποίες δεν ευθύνεται αυτός, αιτείται την παράταση του συμβατικού χρόνου και την τροποποίηση των τμηματικών προθεσμιών. Σύμφωνα με την δεύτερη τμηματική προθεσμία ο ανάδοχος δεσμεύετε να υλοποιήσει το 60% του φυσικού αντικείμενου του έργου, λόγω όμως της καθυστέρησης που προέκυψε έχει παρέλθει ο μισός περίπου χρόνος χωρίς να έχει ξεκινήσει η κατασκευή, λόγω της καθυστέρησης της αρχαιολογίας αλλά και της σύνταξης τοπογραφικών.

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας συμφωνεί με το αίτημα και θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί παράταση, σύμφωνα με την παρ.8 του Άρθρου 48 του Ν. 3669/2008. Επειδή δεν υπάρχει αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου προτείνει να δοθεί παράταση δυο (2) μηνών δηλαδή μέχρι την 28-1-2016 με αναθεώρηση και ανάλογη τροποποίηση των τμηματικών προθεσμιών.

Κατόπιν των ανωτέρω

Προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης των εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα δυο (2) **μηνών**, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης 28-1-2016, και ανάλογη τροποποίηση των τμηματικών προθεσμιών.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 3-6-2015 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη.
- 2.- Την υπ' αριθ. 286/2008 μελέτη της ΤΥΔΚ.
- 3.- Την υπ' αριθ. 52/2009 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής του πρώην Δ.Βεργίνας
- 4.- Την υπ' αριθ. 186/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
- 5.- Το από 9/1/2014 έγγραφο της αρχαιολογίας.
- 6.- Την υποβληθείσα αίτηση παράτασης εργασιών της αναδόχου εταιρίας.
- 7.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), του άρθρου 48 του Ν.3669/2008 και του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης, του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στο Τ.Δ. Βεργίνας» κατά εξήντα (60) ημέρες, δηλαδή έως τις 28/1/2016, με ανάλογη τροποποίηση των τμηματικών προθεσμιών υλοποίησης του έργου.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **362 / 2015**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ			Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ		
Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου			Αθανάσιος Αποστολόπουλος		
ΤΑ ΜΕΛΗ			ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ		
A.	Λαζαρίδης		E.	Γκόγκα	
Θ.	Αγγελίνας				
X.	Κούτρας				
B.	Παπαδόπουλος			ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ	
A.	Σιδηρόπουλος		Γ.	Λιλιόπουλος	
Δ.	Κουλουριώτης		I.	Σιδηρόπουλος	
Δ.	Τραπεζανλής		I.	Καραγιάννης	
Θ.	Κορωνάς		N.	Αγγέλου	
Σ.	Διαμάντης				
Γ.	Σοφιανίδης				
N.	Μουσιάδης				
Π.	Τσαπαρόπουλος				
B.	Λυκοστράτης				
Γ.	Κάκαρης				
M.	Παπαϊωάννου				
Λ.	Ακριβόπουλος				
Σ.	Ασλάνογλου				
Γ.	Ορφανίδης				
E.	Ιακωβίδου				
X.	Γαϊτάνου				
N.	Μαυροκεφαλίδης				
A.	Σιακαβάρας				
Θ.	Τέτος				
K.	Καραπαναγιωτίδης				
I.	Κυρατλίδης				
M.	Σουμελίδης				
Z.	Πατσίκας				
A.	Καγκελίδης				
Γ.	Γουλτίδης				
Σ.	Ελευθεριάδου				
H.	Τσιφλίδης		Ακριβές απόσπασμα Βέροια 17-6-2015 Ο Αναπληρωτής Δημάρχου		
N.	Μπέκης				
Π.	Παπαδίνα				
Γ.	Μελιόπουλος				
			ΣΙΑΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Διοικητικών Υπηρεσιών

ΤΜΗΜΑ : Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων

ΓΡΑΦΕΙΟ : Δημοτικού Συμβουλίου

Ταχ. Δ/ση : Μητροπόλεως 46

Πληροφορίες : Χ. Λιλιόπουλος

Τηλέφωνο : 2331350529

FAX : 2331350515

Βαθμός Ασφαλείας

Βέροια - - 2015

Αριθ. Πρωτ. Δ.Υ.

ΘΕΜΑ: Αποστολή της αριθ. **362/2015**

απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου.

Περίληψη απόφ.

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας
περαίωσης του έργου «Ανάπλαση
κοινοχρήστων χώρων στο Τ.Δ. Βεργίνας».

ΣΧΕΤ :

Σας κοινοποιούμε την αριθ. **362/2015** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
για να λάβετε γνώση και ανάλογη εφαρμογή.

Ο Αναπληρωτής Δημάρχου

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Κοιν/ση

1) Γρ. Γ/1α

2) Γρ. Β/2β