

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΑ Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθ. **30/2015** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **786/2015**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίου και διαπλάτυνση-ασφαλτόστρωση οδού Ρωμανίας και καθέτων οδών περιοχής Γιοτζαλίκια».

Σήμερα **21 Δεκεμβρίου** του έτους **2015** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **17-12-2015** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **32** μέλη:

Παρόντες

1) Θ. Αγγελίνας, 2) Χ. Κούτρας, 3) Τ. Χατζηαθανασίου, 4) Β. Παπαδόπουλος, 5) Α. Σιδηρόπουλος, 6) Δ. Κουλουριώτης, 7) Δ. Τραπεζανλής, 8) Θ. Κορωνάς, 9) Σ. Διαμάντης, 10) Γ. Σοφιανίδης, 11) Ν. Μωυσιάδης, 12) Β. Λυκοστράτης, 13) Γ. Κάκαρης, 14) Μ. Παπαϊωάννου, 15) Ι. Χειμώνας, 16) Σ. Ασλάνογλου, 17) Γ. Ορφανίδης, 18) Ε. Ιακωβίδου, 19) Χ. Γαϊτάνου, 20) Ν. Μαυροκεφαλίδης, 21) Θ. Τέτος, 22) Ι. Κυρατλίδης, 23) Μ. Σουμελίδης, 24) Ζ. Πατσίκας, 25) Α. Καγκελίδης, 26) Γ. Γουλτίδης, 27) Ι. Παπαγιάννης, 28) Σ. Ελευθεριάδου, 29) Α. Αποστολόπουλος, 30) Α. Μαρκούλης, 31) Σ. Στουγιάννος, 32) Γ. Μελιόπουλος.

Απόντες

Α. Λαζαρίδης, Π. Τσαπαρόπουλος, Λ. Ακριβόπουλος, Α. Σιακαβάρας, Κ. Καραπαναγιωτίδης, Ν. Τσιαμήτρος, Η. Τσιφλίδης, Ν. Μπέκης, Π. Παπαδίνια,

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Ε. Γκόγκα, Χ. Κεχαΐδης, Ι. Σιδηρόπουλος, Ν. Αγγέλου, Ε. Μοτσιοπούλου

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Σ. Κωτσιαντής, Ν. Γερούκης, Δ. Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η. Σοφιανίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Γ. Λιλιόπουλος, Α. Πέτρου, Χ. Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Η. Μπαταράς, Κ. Πιστοφίδης, Α. Γκεκόπουλος, Σ. Λυκοστράτης, Ι. Καραγιάννης, Χ. Τσανασίδης, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 762/2015 απόφασης προσήλθε η κ. Ε. Ιακωβίδου

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 764/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ι. Κυρατλίδης, Ζ. Πατσίκας, Γ. Γουλτίδης, Α. Καγκελίδης, Μ. Παπαϊωάννου

3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 765/2015 απόφασης προσήλθε η κ. Χ. Γαϊτάνου και αποχώρησαν οι κ.κ. Ι. Παπαγιάννης, Γ. Μελιόπουλος, Γ. Ορφανίδης

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 766/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Αποστολόπουλος, Σ. Ελευθεριάδου και προσήλθε ο κ. Γ. Ορφανίδης.

5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 767/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Σ. Διαμάντης, Θ. Αγγελίνας και προσήλθε η κ. Σ. Ελευθεριάδου.

6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 768/2015 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Αποστολόπουλος

7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 770/2015 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Σ. Διαμάντης, Θ. Αγγελίνας και αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Σουμελίδης, Χ. Γαϊτάνου, Χ. Κούτρας, Δ. Κουλουριώτης.

8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 771/2015 απόφασης προσήλθε ο κ. Μ. Σουμελίδης και αποχώρησε ο κ. Γ. Ορφανίδης

9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 778/2015 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Χ. Γαϊτάνου, Γ. Ορφανίδης

10) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 783/2015 απόφασης αποχώρησε ο κ. Σ. Στουγιάννος

11) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 788/2015 απόφασης προσήλθε ο κ. Σ. Στουγιάννος.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 24^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 11-12-2015 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

- Υπ' αριθ. 09/2015 μελέτη του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΡΩΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ» που συντάχθηκε από το Τμήμα Τεχνικό-Συντήρησης έργων, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας.

- Αριθ. Έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΡΩΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ» : 04/2015

- Το έργο χρηματοδοτείται με πίστωση από «ΣΑΤΑ» του Δήμου Βέροιας όπως προκύπτει από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2015 με Κ.Α. 30/7323.005 με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΡΩΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ».

- Υπ' αριθ. 123/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας που ενέκρινε τη διάθεση πίστωσης για το ανωτέρω έργο (υπ' αριθ. 294/2015 πρόταση ανάληψης).

- Υπ' αριθ. 134/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας, με την οποία εγκρίθηκε η ανωτέρω μελέτη του έργου, καθώς και ο τρόπος εκτέλεσής του.

- Υπ' αριθ. 151/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας που κατάρτισε τους όρους δημοπράτησης του παραπάνω έργου και συγκρότησε την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού του παραπάνω έργου.

- Στις 14-04-2015 διεξήχθη ο με ανοιχτή διαδικασία τακτικός διαγωνισμός.

- Υπ' αριθ. 233/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας που κατακυρώνει την εκτέλεση του έργου στον κ. ΣΙΟΥΡΑΝΤΑΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης του οποίου ήταν 54,25% (προσφερόμενη δαπάνη έργου (με ΦΠΑ) : 196.722,04 €).

- Υπ' αριθ. 03/2015 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Ημαθίας με την οποία έγινε ο προσυμβατικός έλεγχος του έργου.

- Υπ' αριθ. 21156/02-06-2015 σύμβαση (ποσό σύμβασης : 196.722,04 € (με ΦΠΑ)).

- Η προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από τον χρόνο κατάρτισης της σύμβασης ήτοι η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου έληγε στις 29-09-2015, όμως με την υπ' αριθ. 540/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά ενενήντα (90) ημέρες δηλαδή έως την 29-12-2015.

- Στις 07-07-2015 εγκρίθηκε ο 1ος Λογαριασμός του έργου (αριθ. τιμολογίου : 20/16-07-2015).

- Στις 13-08-2015 εγκρίθηκε ο 2ος Λογαριασμός του έργου (αριθ. τιμολογίου : 21/13-08-2015).

- Στις 05-10-2015 εγκρίθηκε ο 3ος Λογαριασμός του έργου (αριθ. τιμολογίου : 22/06-10-2015).

- Στις 12-11-2015 εγκρίθηκε ο 4ος Λογαριασμός του έργου (αριθ. τιμολογίου : 23/16-11-2015).

Με την υπ' αριθ. 51776/09-12-2015 αίτησή του ο ανάδοχος του έργου "Κατασκευή πεζοδρομίου και διαπλάτυνση-ασφαλτοστρώση οδού Ρωμανίας και κάθετων οδών περιοχής Γιοτζαλίκια", κος Σιουραντάνης Νικόλαος, ζήτησε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου, κατά τρεις (3) μήνες ήτοι έως την 31-03-2016 για τους παρακάτω λόγους που αναφέρονται σ' αυτήν:

α) λόγω των συνεχών καθυστερήσεων που προέκυψαν εξαιτίας:

Α. της εκτέλεσης των εργασιών από τη Δ.Ε.Υ.Α.Β. και τον Ο.Τ.Ε. που έπρεπε να προηγηθούν

Β. της τροποποίησης της ερυθράς της οδού Γλύπη Ευάνδρου και της καθαίρεσης του βόθρου,

ιδιοκτησίας κ. Κογκέζου

Γ. της καθαίρεσης και κατασκευής, στη σωστή θέση, της περίφραξης του κ. Γιαννακίδη επί της οδού

Ρωμανίας,

β) δεδομένου ότι διανύουμε χειμερινή περίοδο (Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος) και οι μέσες ημερήσιες θερμοκρασίες θα είναι κατά πολύ μικρότερες αυτών που ορίζουν οι ΠΤΠ που ισχύουν (ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-05-03-11-04-2009) για τη διάστρωση ασφατικού σκυροδέματος, και έχοντας υπόψη την υψηλή συχνότητα βροχοπτώσεων για αυτούς τους μήνες, η διάστρωση ασφαλικών σκυροδεμάτων καθίσταται απαγορευτική,

γ) δεν είναι δυνατή η παραγωγή ασφαλικών σκυροδεμάτων κατά τη χειμερινή περίοδο και η πιθανή έναρξη παραγωγής τους είναι στις αρχές Μαρτίου του 2016.

Η υπηρεσία μας συμφωνεί με τους ανωτέρω λόγους και συναινεί στην έγκριση χορήγησης της αιτούμενης από τον ανάδοχο του εν λόγω έργου παράτασης προθεσμίας περαίωσής του έως την 31-03-2015.

Σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων»: «...*Παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται: α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου. β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.... 10. Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από αίτηση του αναδόχου. Παράταση μπορεί να εγκριθεί και χωρίς αίτηση του αναδόχου, αν αυτή δεν υπερβαίνει την οριακή προθεσμία. Η αίτηση, αν υπάρχει, κατατίθεται στη διευθύνουσα υπηρεσία που διατυπώνει πάντοτε τη γνώμη της προς την προϊσταμένη αρχή...»*

Σε συνέχεια των παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο όπως

εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου "Κατασκευή πεζοδρομίου και διαπλάτυνση-ασφαλτόστρωση οδού Ρωμανίας και κάθετων οδών περιοχής Γιοτζαλίκια", έως τις 31-03-2016 με αναθεώρηση για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη;

Μέλη: Ναι

Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Α.Μαρκούλης, Α.Αποστολόπουλος.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 11-12-2015 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη.
- 2.- Την υπ' αριθ. 9/2015 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών.
- 3.- Τις υπ' αριθ. 123, 151 και 233/2015 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.
- 4.- Τις υπ' αριθ. 134 και 540/2015 αποφάσεις του Δ.Σ.
- 5.- Την από 2-6-2015 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρίας και του Δ.Βέροιας.
- 6.- Την από 9-12-2015 αίτηση παράτασης εργασιών της αναδόχου εταιρίας.
- 7.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
- 8.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), του άρθρου 48 του Ν.3669/2008 και του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίου και διαπλάτυνση-ασφαλτόστρωση οδού Ρωμανίας και κάθετων οδών περιοχής Γιοτζαλίκια» κατά ενενήντα δύο (92) ημέρες, δηλαδή έως τις 31/3/2016.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **786 / 2015**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

[illegible]