

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. 4/2015 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. 95/2015

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης
του έργου «Διαγράμμιση οδών και διαβάσεων».

Σήμερα 19 Φεβρουαρίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **13-2-2015** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **38** μέλη:

Παρόντες

1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Τ. Χατζηθαθανασίου, 4) Β. Παπαδόπουλος, 5) Α. Σιδηρόπουλος, 6) Δ. Κουλουριώτης, 7) Δ. Τραπεζανλής, 8) Θ. Κορωνάς, 9) Σ. Διαμάντης, 10) Γ. Σοφινίδης, 11) Ν. Μωυσιάδης, 12) Π. Τσαπαρόπουλος, 13) Β. Λυκοστράτης, 14) Μ. Παπαϊωάννου, 15) Α. Ακριβόπουλος, 16) Σ. Ασλάνογλου, 17) Γ. Ορφανίδης, 18) Ε. Ιακωβίδου, 19) Χ. Γαϊτάνου, 20) Ν. Μαυροκεφαλίδης, 21) Α. Σιακαβάρας, 22) Θ. Τέτος, 23) Κ. Καραπαναγιωτίδης, 24) Ι. Κυρατλίδης, 25) Μ. Σουμελίδης, 26) Ν. Τσιαμήτρος, 27) Ζ. Πατσίκας, 28) Α. Καγκελίδης, 29) Γ. Γουλτίδης, 30) Ι. Παπαγιάννης, 31) Η. Τσιφλίδης, 32) Σ. Ελευθεριάδου, 33) Ν. Μπέκης, 34) Π. Παπαδίνα, 35) Α. Αποστολόπουλος, 36) Α. Μαρκούλης, 37) Σ. Στουγιάννος, 38) Γ. Μελιόπουλος.

Απόντες

Χ. Κούτρας, Γ. Κάκαρης, Ι. Χειμώνας

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Ε. Γκόγκα, Ι. Σιδηρόπουλος, Σ. Λυκοστράτης, Η. Μπατσαράς

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Χ. Κεχαΐδης, Σ. Κωτσιαντής, Ν. Γερούκης, Δ. Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η. Σοφινίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Γ. Λιλιόπουλος, Α. Πέτρου, Χ. Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Κ. Πιστοφίδης, Α. Γκεκόπουλος, Ι. Καραγιάννης, Χ. Τσανσιδής, Ν. Αγγέλου, Ε. Μοτσιόπουλος, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησε ο κ. Ζ. Πατσίκας.

2) Κατά της συζήτηση του πρακτικού επί του 1^{ου} εκτάκτου θέματος αποχώρησε ο κ. Α. Καγκελίδης

3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 73/2015 απόφασης προσήλθε ο κ. Ν. Τσιαμήτρος και αποχώρησε ο κ. Γ. Μελιόπουλος

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 75/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Ακριβόπουλος, Α. Αποστολόπουλος

5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 76/2015 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Α. Ακριβόπουλος, Α. Αποστολόπουλος, Γ. Μελιόπουλος, Α. Καγκελίδης.

6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 78/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Β. Παπαδόπουλος, Θ. Κορωνάς.

7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 79/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Λαζαρίδης, Π. Τσαπαρόπουλος, Γ. Ορφανίδης και προσήλθε ο κ. Θ. Κορωνάς.

8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 80/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Χ. Γαϊτάνου, Κ. Καραπαναγιωτίδης και προσήλθε ο κ. Γ. Ορφανίδης

9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 81/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Παπαϊωάννου, Α. Ακριβόπουλος, Γ. Ορφανίδης, Ν. Μωυσιάδης και προσήλθε η κ. Χ. Γαϊτάνου.

10) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 82/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ι. Παπαγιάννης, Η. Τσιφλίδης, Σ. Στουγιάννος και προσήλθαν οι κ.κ. Α. Ακριβόπουλος, Γ. Ορφανίδης, Ν. Μωυσιάδης

11) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 83/2015 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Καγκελίδης

12) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 84/2015 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ. Ορφανίδης και προσήλθαν οι κ.κ. Μ. Παπαϊωάννου, Σ. Στουγιάννος

13) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 85/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Τ. Χατζηθαθανασίου, Γ. Γουλτίδης και προσήλθε ο κ. Γ. Ορφανίδης

14) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 86/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Χ. Γαϊτάνου, Α. Ακριβόπουλος, Θ. Αγγελίνας και προσήλθε ο κ. Γ. Γουλτίδης

15) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 87/2015 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ν. Μπέκης

16) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 89/2015 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ν. Μωυσιάδης και προσήλθε ο κ. Ν. Μπέκης

17) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 90/2015 απόφασης προσήλθε ο κ. Ν. Μωυσιάδης

18) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 92/2015 απόφασης προσήλθε η κ. Χ. Γαϊτάνου

19) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 93/2015 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ. Μελιόπουλος

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 20ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 4-2-2015 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την υπ' αριθ. 15/2014 μελέτη παροχής υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, και την υπ' αριθ 2763/3-11-2014 απόφαση του Αντιδημάρχου για την ανάθεση της υπηρεσίας στην Εταιρεία "ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ" Κ ΧΡΟΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

Η σύμβαση για την εκτέλεση της υπηρεσίας υπεγράφη στις 5-11-2014 μεταξύ της Αντιδημάρχου Τεχνικών και του ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη υπογραφείσα σύμβαση παροχής υπηρεσιών έχει ημερομηνία έναρξης 3-11-2014, χρόνο κατασκευής 90 ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 2-2-2015.

Μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί μέρος των εργασιών όμως λόγω των καιρικών συνθηκών που επικράτησαν κατά τους χειμερινούς μήνες δεν ολοκληρώθηκαν όλες οι εργασίες .

Έως σήμερα δεν έχει χορηγηθεί άλλη παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών.

Με την υπ' αριθμ. 3930/29-1-2015 αίτησή του ο παραπάνω ανάδοχος ζητά την παράταση του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών λόγω καιρικών συνθηκών.

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας συμφωνεί με το αίτημα και θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί παράταση. Επειδή δεν υπάρχει αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου προτείνει να δοθεί παράταση ενενήντα (90) ημερών, δηλαδή μέχρι την 2-5-2015.

Κατόπιν των ανωτέρω

Προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης των εργασιών " **Διαγράμμιση οδών και διαβάσεων** " για χρονικό διάστημα ενενήντα (90) ημερών, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης 2-5-2015.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη;

Μέλη: Ναι

Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Σ.Στουγιάννος, Α.Μαρκούλης

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 4-2-2015 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη.
- 2.- Την υπ' αριθ. 15/2014 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών.
- 3.- Την με αρ. πρωτ. 2763/3-11-2014 απόφαση του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη.
- 4.- Την από 29-1-2015 αίτηση παράτασης εργασιών της αναδόχου εταιρίας.
- 5.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
- 6.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαγράμμιση οδών και διαβάσεων» κατά ενενήντα (90) ημέρες, δηλαδή έως τις 2/5/2015.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **95 / 2015**

.....
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ			Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ		
Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου			Αθανάσιος Αποστολόπουλος		
ΤΑ ΜΕΛΗ			ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ		
A.	Λαζαρίδης		E.	Γκόγκα	
Θ.	Αγγελίνας				
B.	Παπαδόπουλος				
A.	Σιδηρόπουλος			ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ	
Δ.	Κουλουριώτης		I.	Σιδηρόπουλος	
Δ.	Τραπεζανλής		H.	Μπατσαράς	
Θ.	Κορωνάς		Σ.	Λυκοστράτης	
Σ.	Διαμάντης				
Γ.	Σοφιανίδης				
N.	Μαυσιιάδης				
Π.	Τσαπαρόπουλος				
B.	Λυκοστράτης				
M.	Παπαϊωάννου				
Λ.	Ακριβόπουλος				
Σ.	Ασλάνογλου				
Γ.	Ορφανίδης				
E.	Ιακωβίδου				
X.	Γαϊτάνου				
N.	Μαυροκεφαλίδης				
A.	Σιακαβάρας				
Θ.	Τέτος				
K.	Καραπαναγιωτίδης				
I.	Κυρατλίδης				
M.	Σουμελίδης				
N.	Τσιαμήτρος				
Z.	Πατσίκας				
A.	Καγκελίδης				
Γ.	Γουλτίδης				
I.	Παπαγιάννης				
Σ.	Ελευθεριάδου				
H.	Τσιφλίδης	Ακριβές απόσπασμα Βέροια 26-2-2015 Ο Δήμαρχος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ			
N.	Μπέκης				
Π.	Παπαδίνια				
A.	Μαρκούλης				
Σ.	Στουγιάννος				
Γ.	Μελιόπουλος				

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Διοικητικών Υπηρεσιών

ΤΜΗΜΑ : Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων

ΓΡΑΦΕΙΟ : Δημοτικού Συμβουλίου

Ταχ. Δ/ση : Μητροπόλεως 46

Πληροφορίες : Χ. Λιλιόπουλος

Τηλέφωνο : 2331350529

FAX : 2331350515

Βαθμός Ασφαλείας

Βέροια - - 2015

Αριθ. Πρωτ. Δ.Υ.

ΘΕΜΑ: Αποστολή της αριθ. 95/2015

απόφασης του Δημοτικού

Συμβουλίου.

Περίληψη απόφ.

**Έγκριση παράτασης της προθεσμίας
περαίωσης του έργου «Διαγράμμιση οδών
και διαβάσεων».**

ΣΧΕΤ :

**Σας κοινοποιούμε την αριθ. 95/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για να
λάβετε γνώση και ανάλογη εφαρμογή.**

Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

Κοιν/ση

1) Γρ. Γ/1α