

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΑ Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθ. **15/2017** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **508/2017**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση γενικής παράτασης της προθεσμίας
περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή παιδικών
χαρών Δημοτικής Ενότητας Βέροιας για την
πιστοποίησή τους»

Σήμερα **28 Αυγούστου** του έτους **2017** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **24-8-2017** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **32** μέλη:

Παρόντες

1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Χ. Κούτρας, 4) Τ. Χατζηαθανασίου, 5) Β. Παπαδόπουλος, 6) Α. Σιδηρόπουλος, 7) Δ. Κουλουριώτης, 8) Θ. Κορωνάς, 9) Σ. Διαμάντης, 10) Γ. Σοφινίδης, 11) Ν. Μουσιάδης, 12) Β. Λυκοστράτης, 13) Γ. Κάκαρης, 14) Μ. Παπαϊωάννου, 15) Σ. Ασλάνογλου, 16) Γ. Ορφανίδης, 17) Ε. Ιακωβίδου, 18) Α. Σιακαβάρας, 19) Θ. Τέτος, 20) Κ. Καραπαναγιωτίδης, 21) Ι. Κυρατλίδης, 22) Μ. Σουμελίδης, 23) Ν. Τσιαμήτρος, 24) Ζ. Πατσίκας, 25) Α. Καγκελίδης, 26) Γ. Γουλτίδης, 27) Ι. Παπαγιάννης, 28) Π. Παπαδίνα, 29) Α. Αποστολόπουλος, 30) Α. Μαρκούλης, 31) Σ. Στουγιάννος, 32) Γ. Μελιόπουλος.

Απόντες

Δ. Τραπεζανλής, Π. Τσαπαρόπουλος, Ι. Χειμώνας, Λ. Ακριβόπουλος, Χ. Γαϊτάνου, Ν. Μαυροκεφαλίδης, Η. Τσιφλίδης, Σ. Ελευθεριάδου, Ν. Μπέκης

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Ι. Καραγιάννης, Ε. Εμμανουηλίδης, Ν. Αγγέλου

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων
& Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Ε. Γκόγκα, Χ. Κεχαΐδης, Σ. Κωτσιαντής, Ν. Γερούκης, Δ. Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Η. Σοφινίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Γ. Λιλιόπουλος, Α. Πέτρου, Χ. Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Ι. Σιδηρόπουλος, Η. Μπατσαράς, Κ. Πιστοφίδης, Α. Γκεκόπουλος, Σ. Λυκοστράτης, Χ. Τσανασίδης, Ε. Μοτσιόπουλος, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Κάκαρης, Α. Αποστολόπουλος, Α. Καγκελίδης, Ν. Μουσιάδης, Ζ. Πατσίκας, Σ. Στουγιάννος, Ι. Παπαγιάννης, Β. Παπαδόπουλος.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 487/2017 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ. Γουλτίδης και προσήλθε ο κ. Β. Παπαδόπουλος.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 489/2017 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Σ. Στουγιάννος, Γ. Γουλτίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 490/2017 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Κ. Καραπαναγιωτίδης, Β. Λυκοστράτης, Ν. Τσιαμήτρος και προσήλθε ο κ. Ζ. Πατσίκας.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 492/2017 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ι. Κυρατλίδης, Τ. Χατζηαθανασίου, Γ. Ορφανίδης και προσήλθε ο κ. Β. Λυκοστράτης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 493/2017 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ. Μελιόπουλος.

Στη συνέχεια ο προεδρεύων αντιπρόεδρος, εισηγούμενος το 20^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 25-8-2017 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου περιβάλλοντος Βασιλείου Παπαδόπουλου, που έχει ως εξής:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

α) Το Νοέμβριο του 2015 συντάχθηκε η μελέτη του έργου από το Τμήμα Πρασίνου – Δασών της Δ/σης Περιβάλλοντος, καθαριότητας και πολιτικής προστασίας.

β) Με την αριθ. 64/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, εγκρίθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας και κατακυρώθηκε στην κ. Χατζηγαβριήλ Δέσποινα, Πολ. Μηχ. – Ε.Δ.Ε., με μέση προσφερόμενη έκπτωση 43,00%.

γ) Στις 15/07/16 υπογράφηκε η σύμβαση του έργου για το ποσό των 14.683,82 € (με τον Φ.Π.Α.).

δ) Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου σε ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή μέχρι την 13/10/2016.

ε) Με την αριθ. 603/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας εγκρίθηκε παράταση του συμβατικού χρόνου περαίωσης κατά εβδομήντα πέντε (75) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή ως την 31/12/2016.

ζ) Με την αριθ. 729/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας εγκρίθηκε παράταση του συμβατικού χρόνου περαίωσης κατά εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή ως την 30/04/2017.

η) Με την αριθ. 286/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας εγκρίθηκε παράταση του συμβατικού χρόνου περαίωσης κατά τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή ως την 31/05/2017.

θ) Με την αριθ. 325/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας εγκρίθηκε παράταση του συμβατικού χρόνου περαίωσης κατά τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή ως την 30/06/2017.

ι) Με την αριθ. 392/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας εγκρίθηκε παράταση του συμβατικού χρόνου περαίωσης κατά τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή ως την 31/07/2017.

Με την υπ' αριθμ. 26041/24-07-2017 εμπρόθεσμη αίτησή του που σας διαβιβάζεται, η ανάδοχος ΧΑΤΖΗΓΑΒΡΙΗΛ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΟΛ-ΜΗΧ Ε.Δ.Ε ζητά την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά (30) τριάντα ημέρες, **προκειμένου να προχωρήσει στην διαδικασία πιστοποίησης της παιδικής χαράς από διαπιστευμένο φορέα καθόσον οι οικοδομικές εργασίες έχουν ήδη ολοκληρωθεί.**

Η ανάδοχος ΧΑΤΖΗΓΑΒΡΙΗΛ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΟΛ-ΜΗΧ Ε.Δ.Ε με νέα συμπληρωματική αίτηση αιτείται την χορήγηση επιπλέον παράταση ενός μηνός επειδή κατά το διάστημα του Αυγούστου, οι διαπιστευμένοι φορείς που θα εκτελέσουν την διαδικασία πιστοποίησης της παιδικής χαράς παραμένουν κλειστοί με συνέπεια να μην μπορούν να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες ενέργειες για την πιστοποίηση.

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας συμφωνεί με το αίτημα και θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί επιπλέον παράταση ενός μηνός, σύμφωνα με την παρ.8α του Άρθρου 48 του Ν. 3669/2008.

Επειδή δεν υπάρχει αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου προτείνει να δοθεί παράταση (02) δύο μηνών συνολικά δηλαδή μέχρι την 30-09-2017 με αναθεώρηση.

Κατόπιν των ανωτέρω

Προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση γενικής παράτασης των εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα (02) δύο μηνών , δηλαδή ημερομηνία περαίωσης 30-09-2017, με αναθεώρηση.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρ. Αντιπρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου περιβάλλοντος Βασιλείου Παπαδόπουλου;

Μέλη: Ναι

Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Α.Μαρκούλης, Σ.Στουγιάννος.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 25-8-2017 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου περιβάλλοντος Βασιλείου Παπαδόπουλου.
- 2.- Τις υπ' αριθ. 64, 603, 729/2016 και 286, 325 και 392/2017 αποφάσεις του Δ.Σ.
- 3.- Τις από 24-7-2017 και 25-8-2017 αιτήσεις παράτασης εργασιών της αναδόχου εταιρίας
- 4.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
- 5.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), του άρθρου 48 του Ν.3669/2008 και του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Εγκρίνει την χορήγηση γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δημοτικής Ενότητας Βέροιας για την πιστοποίησή τους» κατά δύο (2) μήνες, δηλαδή έως τις 30/9/2017.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **508 / 2017**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

[illegible]