

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΑ Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθ. **16/2017** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **532/2017**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση γενικής παράτασης της προθεσμίας
περαίωσης του έργου «Εσωτερική διαμόρφωση
νεκροταφείου Διαβατού».

Σήμερα **11 Σεπτεμβρίου** του έτους **2017** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **7-9-2017** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **29** μέλη:

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
1) Α. Λαζαρίδης, 2) Χ. Κούτρας, 3) Τ. Χατζηαθανασίου, 4) Β. Παπαδόπουλος, 5) Α. Σιδηρόπουλος, 6) Δ. Κουλουριώτης, 7) Δ. Τραπεζανλής, 8) Θ. Κορωνάς, 9) Σ. Διαμάντης, 10) Γ. Σοφινίδης, 11) Ν. Μουσιάδης, 12) Π. Τσαπαρόπουλος, 13) Γ. Κάκαρης, 14) Μ. Παπαϊωάννου, 15) Λ. Ακριβόπουλος, 16) Σ. Ασλάνογλου, 17) Γ. Ορφανίδης, 18) Χ. Γαϊτάνου, 19) Ν. Μαυροκεφαλίδης, 20) Α. Σιακαβάρας, 21) Μ. Σουμελίδης, 22) Ν. Τσιαμήτρος, 23) Ζ. Πατσίκας, 24) Ι. Παπαγιάννης, 25) Ν. Μπέκης, 26) Π. Παπαδίνα, 27) Α. Αποστολόπουλος, 28) Α. Μαρκούλης, 29) Γ. Μελιόπουλος.	Θ. Αγγελίνας, Β. Λυκοστράτης, Ι. Χειμώνας, Ε. Ιακωβίδου, Θ. Τέτος, Κ. Καραπαναγιωτίδης, Ι. Κυρατλίδης, Α. Καγκελίδης, Γ. Γουλτίδης, Η. Τσιφλίδης, Σ. Ελευθεριάδου, Σ. Στουγιάννος,

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Χ. Κεχαΐδης, Ε. Εμμανουηλίδης, Ι. Σιδηρόπουλος

**Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων
& Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων**

Ε. Γκόγκα, Σ. Κωτσιαντής, Ν. Γερούκης, Δ. Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Η. Σοφινίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Γ. Λιλιόπουλος, Α. Πέτρου, Χ. Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Η. Μπατσαράς, Κ. Πιστοφίδης, Α. Γκεκόπουλος, Σ. Λυκοστράτης, Ι. Καραγιάννης, Χ. Τσανασίδης, Ν. Αγγέλου, Ε. Μοτσίόπουλος, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Σουμελίδης, Γ. Μελιόπουλος, Α. Μαρκούλης, Ν. Μουσιάδης, Ζ. Πατσίκας, Ι. Παπαγιάννης, Γ. Κάκαρης, Α. Αποστολόπουλος και προσήλθαν οι κ.κ. Ν. Τσιαμήτρος, Χ. Γαϊτάνου.

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 533/2017 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Αποστολόπουλος

3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 534/2017 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Μαυροκεφαλίδης, Δ. Κουλουριώτης και προσήλθε ο κ. Ν. Μουσιάδης.

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 535/2017 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ν. Τσιαμήτρος

5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 536/2017 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Αποστολόπουλος

6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 544/2017 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Αποστολόπουλος

7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 561/2017 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Αποστολόπουλος και προσήλθε ο κ. Γ. Κάκαρης

8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 562/2017 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Αποστολόπουλος

9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 563/2017 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Αποστολόπουλος

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στη συνέχεια έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο τεχνικών Αθανάσιο Σιδηρόπουλο, ο οποίος εξέθεσε στο σώμα τα εξής:

Ζητώ από το Δ.Σ. τη συζήτηση και λήψη απόφασης εκτάκτως επί του θέματος της παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εσωτερική διαμόρφωση νεκροταφείου Διαβατού». Το θέμα κατατίθεται ως έκτακτο διότι η αίτηση του αναδόχου για παράταση περαίωσης του έργου κατατέθηκε στις 7/9/2017, δηλ. μετά την έκδοση πρόσκλησης για τη σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ. κι η προθεσμία για να τελειώσει το έργο λήγει στις 25/9/2017.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την πρότασή του αντιδημάρχου τεχνικών Αθανασίου Σιδηρόπουλου για συζήτηση του θέματος αυτού ως εκτάκτου;

Μέλη: Ναι.

Στη συνέχεια, αφού συναίνεσε ο Δήμαρχος και δέχθηκε ομόφωνα το συμβούλιο να συζητήσει και αποφασίσει για το παρακάτω θέμα που δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη και το οποίο έκρινε ως κατεπείγον, ο πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 11-9-2017 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αθανασίου Σιδηρόπουλου, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 42/2016 μελέτη του Τ.Υ.Ε.Ε. και της 164/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία κατακυρώθηκε η εκτέλεση του έργου στον Πιστοφίδη Αντώνιο Πολιτικό Μηχανικό.

Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπεγράφη στις **25-05-2017** μεταξύ του Αντιδημάρχου Τεχνικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και της ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 25-05-2017, χρόνο κατασκευής 120 ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 25-09-2017.

Στο έργο έχουν εκτελεστεί όλες οι τεχνικές εργασίες και υπολείπονται οι φυτεύσεις των δέντρων. Σύμφωνα με την απάντηση του τμήματος περιβάλλοντος σε ερώτημα μας, για την επιτυχία των φυτεύσεων εξέχουσας σημασίας είναι η εποχή εφαρμογής τους. Στα μεσογειακά περιβάλλοντα με τις βροχοπτώσεις μειούμενες συνεχώς από την άνοιξη μέχρι το τέλος του θέρους οι φυτεύσεις είναι μάλλον καταδικασμένες σε αποτυχία. Η έλλειψη νερού επιβάλλει οι φυτεύσεις να εφαρμόζονται μετά τις πρώτες φθινοπωρινές βροχές (από τα μέσα Οκτωβρίου έως το τέλος του Μαρτίου, οπότε εξασφαλίζεται στα νεαρά φυτά περίσσεια ύδατος για τα πρώτα στάδια της εγκατάστασης τους από το φυτώριο στην ύπαιθρο και την προσαρμογή των φυτών στο νέο περιβάλλον. Το έργο εκτελέστηκε καλοκαιρινούς μήνες και η περίοδος εκτέλεσης του λήγει στις 25.09.2017, περίοδος που δεν ευνοεί την επιτυχία των φυτεύσεων.

Έως σήμερα δεν έχει χορηγηθεί άλλη παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Με την υπ' αρ. πρ. 31414/07-09-2017 αίτησή του ο παραπάνω εργολάβος ζητά την παράταση των εργασιών του έργου για εξήντα (60) ημέρες έτσι ώστε να εκτελέσει τις φυτεύσεις στην καταλληλότερη χρονική περίοδο για τα φυτά.

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας συμφωνεί με το αίτημα και θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί παράταση, σύμφωνα με την παρ.8 του Άρθρου 147 του Ν. 4412/2016. Προτείνει να δοθεί παράταση δύο (2) μηνών δηλαδή μέχρι την 25-11-2017 με αναθεώρηση.

Κατόπιν των ανωτέρω

Προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση γενικής παράτασης των εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα **60 ημερών**, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης 25-11-2017 με αναθεώρηση.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 11-9-2017 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αθανασίου Σιδηρόπουλου.
- 2.- Την υπ' αριθ. 42/2016 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών.
- 3.- Την υπ' αριθ. 164/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
- 4.- Την από 7-9-2017 αίτηση παράτασης εργασιών της αναδόχου εταιρίας.
- 5.- Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 και των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης).

Β) Εγκρίνει τη χορήγηση γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, του έργου «Εσωτερική διαμόρφωση νεκροταφείου Διαβατού» κατά εξήντα (60) ημέρες, δηλαδή έως τις 25/11/2017.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

[illegible]