

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το υπ' αριθ. **16/2017** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **540/2017**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης
του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε.
Δοβρά για την πιστοποίησή τους».

Σήμερα **11 Σεπτεμβρίου** του έτους **2017** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **7-9-2017** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **29** μέλη:

Παρόντες

1) Α. Λαζαρίδης, 2) Χ. Κούτρας, 3) Τ. Χατζηαθανασίου, 4) Β. Παπαδόπουλος, 5) Α. Σιδηρόπουλος, 6) Δ. Κουλουριώτης, 7) Δ. Τραπεζανλής, 8) Θ. Κορωνάς, 9) Σ. Διαμάντης, 10) Γ. Σοφιανίδης, 11) Ν. Μωυσιάδης, 12) Π. Τσαπαρόπουλος, 13) Γ. Κάκαρης, 14) Μ. Παπαϊωάννου, 15) Λ. Ακριβόπουλος, 16) Σ. Ασλάνογλου, 17) Γ. Ορφανίδης, 18) Χ. Γαϊτάνου, 19) Ν. Μαυροκεφαλίδης, 20) Α. Σιακαβάρας, 21) Μ. Σουμελίδης, 22) Ν. Τσιαμήτρος, 23) Ζ. Πατσίκας, 24) Ι. Παπαγιάννης, 25) Ν. Μπέκης, 26) Π. Παπαδίνα, 27) Α. Αποστολόπουλος, 28) Α. Μαρκούλης, 29) Γ. Μελιόπουλος.	Θ. Αγγελίνας, Β. Λυκοστράτης, Ι. Χειμώνας, Ε. Ιακωβίδου, Θ. Τέτος, Κ. Καραπαναγιωτίδης, Ι. Κυρατλίδης, Α. Καγκελίδης, Γ. Γουλτίδης, Η. Τσιφλίδης, Σ. Ελευθεριάδου, Σ. Στουγιάννος,
--	--

Απόντες**Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων**

Χ. Κεχαΐδης, Ε. Εμμανουηλίδης, Ι. Σιδηρόπουλος

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων**& Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων**

Ε. Γκόγκα, Σ. Κωτσιαντής, Ν. Γερούκης, Δ. Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Η. Σοφιανίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Γ. Λιλιόπουλος, Α. Πέτρου, Χ. Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Η. Μπατσαράς, Κ. Πιστοφίδης, Α. Γκεκόπουλος, Σ. Λυκοστράτης, Ι. Καραγιάννης, Χ. Τσανασίδης, Ν. Αγγέλου, Ε. Μοτσιοπούλου, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Σουμελίδης, Γ. Μελιόπουλος, Α. Μαρκούλης, Ν. Μωυσιάδης, Ζ. Πατσίκας, Ι. Παπαγιάννης, Γ. Κάκαρης, Α. Αποστολόπουλος και προσήλθαν οι κ.κ. Ν. Τσιαμήτρος, Χ. Γαϊτάνου.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 533/2017 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Αποστολόπουλος
3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 534/2017 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Μαυροκεφαλίδης, Δ. Κουλουριώτης και προσήλθε ο κ. Ν. Μωυσιάδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 535/2017 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ν. Τσιαμήτρος
5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 536/2017 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Αποστολόπουλος
6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 544/2017 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Αποστολόπουλος
7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 561/2017 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Αποστολόπουλος και προσήλθε ο κ. Γ. Κάκαρης
8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 562/2017 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Αποστολόπουλος
9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 563/2017 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Αποστολόπουλος

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 31-8-2017 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου περιβάλλοντος Βασιλείου Παπαδόπουλου, που έχει ως εξής:

Με την αρ. πρωτ. **30060/29-8-2017** αίτηση του ο ανάδοχος του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Δοβρά για την πιστοποίηση τους », η εταιρεία «ΓΑΪΤΑΝΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» αιτείται την παράταση για την περαίωση του, μέχρι **τέλος του έτους 2017**. Οι λόγοι που επικαλείται είναι η προκύπτουσα ανάγκη εκτέλεσης υπερσυμβατικών εργασιών, που κρίνονται ωστόσο απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου.

Από την σύμβαση που υπογράφηκε 15-7-2016, το έργο προϋπολογισμού **13.429,02 €** (με ΦΠΑ), προβλεπόταν ως τριμήνης διάρκειας, αλλά ύστερα από τις αρ. **605/2016, 761/2016, 62/2017, 288/2017 και 394/2017** αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου η προθεσμία εκτέλεσης του παρατάθηκε τελικά έως και 30-8-2017.

Ήδη έχει συνταχθεί ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, που εγκρίθηκε με την αρ. **763/2016** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ υπολείπονται οι εργασίες τοποθέτησης του πλαστικού δαπέδου και της επιθεώρησης και λήψης πιστοποίησης των οργάνων της παιδικής χαράς από πιστοποιημένο φορέα. Οι φορείς αυτοί για σημαντικό διάστημα εντός του καλοκαιριού δεν προβαίνουν σε εργασίες επιθεωρήσεων.

Η Υπηρεσία μας θεωρώντας ότι οι υπολειπόμενες εργασίες μπορούν να ολοκληρωθούν σε συντομότερο διάστημα του αιτούμενου, αποδέχεται μεν το αίτημα παράτασης εισηγούμενη , ωστόσο την παράταση μόνο για δύο μήνες , ήτοι προθεσμία μέχρι και 31/10/2017. Η παράταση αυτή σύμφωνα με το άρθρο 48, του Ν.3669/2008 , παρ.8 θεωρείται ότι είναι «με αναθεώρηση», διότι δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Σύμφωνα με το άρθρο 48, του Ν.3669/2008 , παρ.10, η Δ/νουςα Υπηρεσία καλεί την Προϊσταμένη της αρχή , ήτοι το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 31-8-2017 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου περιβάλλοντος Βασιλείου Παπαδόπουλου.
- 2.- Τις υπ' αριθ. 605, 761, 763/2016 και 62, 288, 394/2017 αποφάσεις του Δ.Σ.
- 3.- Την από 29-8-2017 αίτηση παράτασης εργασιών της αναδόχου εταιρίας
- 4.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), του άρθρου 48 του Ν.3669/2008 και του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Δοβρά για την πιστοποίησή τους» κατά δύο (2) μήνες, δηλαδή έως τις 31/10/2017.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **540 / 2017**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

[illegible]