

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΑ Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθ. **19/2017** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **627/2017**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση γενικής παράτασης της προθεσμίας
περαίωσης των εργασιών της υπηρεσίας
«Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε.
Βεργίνας».

Σήμερα **11 Οκτωβρίου** του έτους **2017** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **18:30** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **6-10-2017** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **32** μέλη:

ΠαρόντεςΑπόντες

1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Χ. Κούτρας, 4) Τ. Χατζηαθανασίου, 5) Β. Παπαδόπουλος, 6) Α. Σιδηρόπουλος, 7) Δ. Κουλουριώτης, 8) Δ. Τραπεζανλής, 9) Θ. Κορωνάς, 10) Σ. Διαμάντης, 11) Γ. Σοφιανίδης, 12) Ν. Μωυσιάδης, 13) Π. Τσαπαρόπουλος, 14) Β. Λυκοστράτης, 15) Μ. Παπαϊωάννου, 16) Λ. Ακριβόπουλος, 17) Σ. Ασλάνογλου, 18) Γ. Ορφανίδης, 19) Χ. Γαϊτάνου, 20) Ν. Μαυροκεφαλίδης, 21) Α. Σιακαβάρας, 22) Θ. Τέτος, 23) Κ. Καραπαναγιωτίδης, 24) Μ. Σουμελίδης, 25) Ν. Τσιαμήτρος, 26) Ζ. Πατσίκας, 27) Α. Καγκελίδης, 28) Γ. Γουλτίδης, 29) Ι. Παπαγιάννης, 30) Η. Τσιφλίδης, 31) Π. Παπαδίνια, 32) Γ. Μελιόπουλος.	Γ. Κάκαρης, Ι. Χειμώνας, Ε. Ιακωβίδου, Ι. Κυρατλίδης, Σ. Ελευθεριάδου, Ν. Μπέκης, Α. Αποστολόπουλος, Α. Μαρκούλης, Σ. Στουγιάννος
---	---

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Ε. Γκόγκα, Χ. Κεχαΐδης, Σ. Κωτσιαντής, Ι. Σιδηρόπουλος, Ι. Καραγιάννης, Ν. Αγγέλου

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων
& Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Ν. Γερούκης, Δ. Παπαετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η. Σοφιανίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Γ. Λιλιόπουλος, Α. Πέτρου, Χ. Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Η. Μπατσαράς, Κ. Πιστοφίδης, Α. Γκεκόπουλος, Σ. Λυκοστράτης, Χ. Τσανασίδης, Ε. Μοτσιοπούλος, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθε ο κ. Η. Τσιφλίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Ι. Παπαγιάννης, Ν. Τσιαμήτρος.

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 608/2017 απόφασης αποχώρησε ο κ. Κ. Καραπαναγιωτίδης

3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 609/2017 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Β. Λυκοστράτης, Μ. Σουμελίδης, Θ. Αγγελίνας

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 610/2017 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ. Μελιόπουλος και προσήλθε ο κ. Β. Λυκοστράτης

5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 613/2017 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Καγκελίδης

6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 614/2017 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Ορφανίδης, Δ. Τραπεζανλής, Π. Τσαπαρόπουλος

7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 615/2017 απόφασης αποχώρησε ο κ. Τ. Χατζηαθανασίου

8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 624/2017 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Μωυσιάδης, Ζ. Πατσίκας, Γ. Γουλτίδης, Η. Τσιφλίδης

9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 639/2017 απόφασης προσήλθε ο κ. Π. Τσαπαρόπουλος

10) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 648/2017 απόφασης αποχώρησε ο κ. Λ. Ακριβόπουλος

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 19^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 2-10-2017 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αθανασίου Σιδηρόπουλου, που έχει ως εξής:

Η εργασία εκτελείται σύμφωνα με την 27/2017 μελέτη του τμήματος Τ.Σ.Ε και της υπ' αριθ.1202/18820/30-05-2017 απόφασης του Δημάρχου για ανάθεση της υπηρεσίας στον κ. Φωτιάδη Βικ. Κων/νο.

Η σύμβαση για την εκτέλεση της εργασίας υπεγράφη στις **11-07-2017** μεταξύ του Αντιδημάρχου Τεχνικών και του ανωτέρω αναδόχου.

Η εργασία σύμφωνα με τη σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 11-07-2017 χρόνο κατασκευής 90 ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 11-10-2017

Μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί περίπου το 70,00% των εργασιών.

Οι ολοκλήρωση των εργασιών καθυστέρησε για το λόγω ότι το αντικείμενο των εργασιών ήταν πολυδιάσπαρτο και πολύπλοκο, αφορούσε μικρά τμήματα αποκατάστασης σε κοινοχρήστους χώρων στις Τοπικές Κοινότητες της Δ.Ε Βεργίνας,

Έως σήμερα δεν έχει χορηγηθεί άλλη παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών.

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 35187/2-10-2017 αίτησή του ο παραπάνω εργολάβος ζητά την παράταση των εργασιών δύο (2) μηνών για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω..

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας συμφωνεί με το αίτημα και θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί παράταση.

Επειδή:

Α) Σύμφωνα με το άρθρο 217 του ν. 4412/2016 μπορεί να παρατείνεται η σύμβαση μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου πριν από την λήξη της διάρκειας της και δεν υπάρχει αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου, προτείνει να δοθεί παράταση σαράντα πέντε ημερών (45) δηλαδή μέχρι την 25-11-2017

Β) Υπάρχει προς εκτέλεση φυσικό αντικείμενο

Κατόπιν των ανωτέρω

Προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση γενικής παράτασης των εργασιών για χρονικό διάστημα σαράντα πέντε **45 ημερών**, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης 25-11-2017

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 2-10-2017 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αθανασίου Σιδηρόπουλου.
- 2.- Την υπ' αριθ. 63/2014 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών-Συντήρησης Έργων.
- 3.- Την υπ' αριθ.1202/18820/30-5-2017 απόφαση Δημάρχου.
- 4.- Την από 11-7-2017 σύμβαση μεταξύ του αναδόχου και του Δ.Βέροιας.
- 5.- Την από 2-10-2017 αίτηση παράτασης εργασιών του αναδόχου.
- 6.- Τις διατάξεις του άρθρου 217 του Ν.4412/2016, του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την χορήγηση γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της υπηρεσίας «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Βεργίνας» κατά σαράντα πέντε (45) ημέρες, δηλαδή έως τις 25-11-2017.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **627 / 2017**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

[illegible]