

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΑ Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθ. **21/2017** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **768/2017**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση γενικής παράτασης της προθεσμίας
περαίωσης του έργου «Ανάδειξη οικισμού
Σελίου».

Σήμερα **13 Νοεμβρίου** του έτους **2017** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **9-11-2017** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **32** μέλη:

Παρόντες

1) Α. Λαζαρίδης, 2) Χ. Κούτρας, 3) Τ. Χατζηαθανασίου, 4) Β. Παπαδόπουλος, 5) Α. Σιδηρόπουλος, 6) Δ. Κουλουριώτης, 7) Δ. Τραπεζανλής, 8) Θ. Κορωνάς, 9) Σ. Διαμάντης, 10) Γ. Σοφιανίδης, 11) Ν. Μωυσιάδης, 12) Π. Τσαπαρόπουλος, 13) Β. Λυκοστράτης, 14) Μ. Παπαϊωάννου, 15) Α. Ακριβόπουλος, 16) Σ. Ασλάνογλου, 17) Γ. Ορφανίδης, 18) Χ. Γαϊτάνου, 19) Ν. Μαυροκεφαλίδης, 20) Α. Σιακαβάρας, 21) Θ. Τέτος, 22) Κ. Καραπαναγιωτίδης, 23) Ι. Κυρατλίδης, 24) Ζ. Πατσίκας, 25) Α. Καγκελίδης, 26) Γ. Γουλτίδης, 27) Η. Τσιφλίδης, 28) Σ. Ελευθεριάδου, 29) Ν. Μπέκης, 30) Α. Αποστολόπουλος, 31) Α. Μαρκούλης, 32) Γ. Μελιόπουλος.

Απόντες

Θ. Αγγελίνας, Γ. Κάκαρης, Ι. Χειμώνας, Ε. Ιακωβίδου, Μ. Σουμελίδης, Ν. Τσιαμήτρος, Ι. Παπαγιάννης, Π. Παπαδίνα, Σ. Στουγιάννος

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Χ. Κεχαΐδης, Σ. Κωτσιαντής, Ν. Αγγέλου, Ι. Σιδηρόπουλος

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Ε. Γκόγκα, Ν. Γερούκης, Δ. Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η. Σοφιανίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Γ. Λιλιόπουλος, Α. Πέτρου, Χ. Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Η. Μπατσαράς, Κ. Πιστοφίδης, Α. Γκεκόπουλος, Σ. Λυκοστράτης, Ι. Καραγιάννης, Χ. Τσανασιδής, Ε. Μοτσιοπούλος, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθε ο κ. Η. Τσιφλίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Μελιόπουλος, Α. Μαρκούλης, Ζ. Πατσίκας, Α. Αποστολόπουλος.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 720/2017 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ν. Μπέκης
3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 721/2017 απόφασης προσήλθε η κ. Χ. Γαϊτάνου
4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 722/2017 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Π. Τσαπαρόπουλος, Δ. Τραπεζανλής, Β. Λυκοστράτης, Η. Τσιφλίδης
5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 724/2017 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Ακριβόπουλος και προσήλθαν οι κ.κ. Η. Τσιφλίδης, Π. Τσαπαρόπουλος, Β. Λυκοστράτης
6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 727/2017 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Καγκελίδης
7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 728/2017 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Καγκελίδης
8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 729/2017 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ. Ορφανίδης
9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 734/2017 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Καγκελίδης, Γ. Σοφιανίδης, Δ. Κουλουριώτης, Π. Τσαπαρόπουλος, Χ. Κούτρας, Ν. Μωυσιάδης.
10) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 735/2017 απόφασης αποχώρησε ο κ. Τ. Χατζηαθανασίου και προσήλθε ο κ. Π. Τσαπαρόπουλος
11) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 763/2017 απόφασης αποχώρησε ο κ. Κ. Καραπαναγιωτίδης και προσήλθαν οι κ.κ. Γ. Ορφανίδης, Γ. Σοφιανίδης

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 50^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 9-11-2017 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αθανασίου Σιδηρόπουλου, που έχει ως εξής:

ΕΡΓΟ: Ανάδειξη οικισμού Σελίου

ΑΡΙΘ.ΜΕΛ. : 62/2014 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: : 985.000,00€

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΑΤΕ

ΣΥΜΒ. ΔΑΠΑΝΗ: 376.670,48 € + 86.634,21 € για Φ.Π.Α =463.304,70 €

Κ.Α ΕΡΓΟΥ : Κ.Α. 02.30.7326.037

ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ: (53,14%)

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ: Ζαχαρόπουλος Παναγιώτης – Σιδηρόπουλος Χρήστος

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Διακόσιες εβδομήντα (270) ημέρες λήξη την 13-02-2016 που μετά τις δοθείσες παρατάσεις διαμορφώθηκε έως 31-7-2017.

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 62/2014 μελέτη του Τ.Τ.Δ.Β. και με την υπ' αριθμόν 14/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας , εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 30-12-2014, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του υπ' όψη έργου , και ανατέθηκε αυτό στην Εργοληπτική επιχείρηση **ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΑΤΕ** με τις τιμές του τιμολογίου της μελέτης μειωμένες κατά την προσφορά της (τεκμαρτή έκπτωση 53,14%) και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τους όρους της συγκεκριμένης διακήρυξης.

Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπεγράφη στις **13-5-2015** μεταξύ του Αντιδημάρχου Τεχνικών και του ανωτέρω αναδόχου.

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπλαση της κεντρικής πλατείας του Σελίου, δηλαδή η πλατεία της εισόδου στο χωριό και της ευρύτερης περιοχής μέχρι την πρώτη διασταύρωση. Η μελέτη αφορά τον σχεδιασμό της εισόδου του οικισμού του Σελίου, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της περιοχής.

Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 13-5-2015, χρόνο κατασκευής διακόσιες εβδομήντα (270) ημέρες και ημερομηνία περαίωσης την 13-2-2016.

Το Δ.Σ Βέροιας με την υπ' αριθμόν 677/2015 απόφαση του ενέκρινε την παράταση της 3^{ης} τμηματικής προθεσμίας κατά (24) είκοσι τέσσερις ημέρες χωρίς την μεταβολή του συνολικού χρόνου εκτέλεσης των εργασιών του έργου.

Το Δ.Σ Βέροιας με την υπ' αριθμόν 163/2016 απόφαση του ενέκρινε την παράταση της συνολικής προθεσμίας κατά (64) εξήντα τέσσερις ημέρες και έως 17-4-2016 με αναθεώρηση μετά από την υπ' αριθμ. 3242/25-1-2016 εμπρόθεσμη αίτησή του.

Το Δ.Σ Βέροιας με την υπ' αριθμόν 211/2016 απόφαση του ενέκρινε την παράταση της συνολικής προθεσμίας κατά (60) εξήντα ημέρες και έως 17-6-2016 με αναθεώρηση μετά από την υπ' αριθμ. 12508/8-4-2016 εμπρόθεσμη αίτησή του.

Το Δ.Σ Βέροιας με την υπ' αριθμόν 340/2016 απόφαση του ενέκρινε την παράταση της συνολικής προθεσμίας κατά (44) σαράντα τέσσερις ημέρες και έως 31-7-2016 με αναθεώρηση μετά από την υπ' αριθμ. 19955/8-6-2016 εμπρόθεσμη αίτησή του.

Το Δ.Σ Βέροιας με την υπ' αριθμόν 449/2016 απόφαση του ενέκρινε την παράταση της συνολικής προθεσμίας κατά (3) τρεις μήνες και έως 31-10-2016 τους δύο μήνες χωρίς αναθεώρηση και τον ένα μήνα με αναθεώρηση μετά από την υπ' αριθμ. 27659/26-7-2016 εμπρόθεσμη αίτησή του.

Το Δ.Σ Βέροιας με την υπ' αριθμόν 600/2016 απόφαση του ενέκρινε την παράταση της συνολικής προθεσμίας κατά (2) δύο μήνες και έως 31-12-2016 χωρίς αναθεώρηση μετά από την υπ' αριθμ. 9879/19-10-2016 εμπρόθεσμη αίτησή του.

Το Δ.Σ Βέροιας με την υπ' αριθμόν 58/2017 απόφαση του ενέκρινε την παράταση της συνολικής προθεσμίας κατά (2) δύο μήνες και έως 28-2-2017 χωρίς αναθεώρηση μετά από την υπ' αριθμ. 47367/15-12-2016 εμπρόθεσμη αίτησή του.

Το Δ.Σ Βέροιας με την υπ' αριθμόν 246/2017 απόφαση του ενέκρινε την παράταση της συνολικής προθεσμίας κατά (5) πέντε μήνες και έως 31-7-2017 χωρίς αναθεώρηση για την εκτέλεση των υπολειπόμενων εργασιών και με αναθεώρηση για την εκτέλεση των εργασιών που συμπεριλαμβάνονται στον ο ΑΠΕ και στο 1^ο ΠΚΤΜΝΕ μετά από την υπ' αριθμ. 4637/10-2-2017 εμπρόθεσμη αίτησή του.

Το Δ.Σ Βέροιας με την υπ' αριθμόν 512/2017 απόφαση του ενέκρινε την παράταση της συνολικής προθεσμίας κατά (3) τρεις μήνες και έως 31-10-2017 χωρίς αναθεώρηση μετά από την υπ' αριθμ. 25074/13-07-2017 εμπρόθεσμη αίτησή του.

Το έργο του θέματος με την υπ' αριθμόν 4895/1-7-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων μεταφέρθηκε από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 που έληξε, στο Μέτρο 7 του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020(ΠΑΑ2014-2020).

Ο 1ος ΑΠΕ που περιλαμβάνει αυξομειώσεις ποσοτήτων και νέες εργασίες απαραίτητες για την άρτια ολοκλήρωση του έργου, υποβλήθηκε στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020» με τον υπ' αριθμόν 10627/28-3-2017 διαβιβαστικό της Τεχνικής Υπηρεσίας και με την υπ' αριθμόν 3285/31-3-2017 απόφαση της Ε.Υ. Εφαρμογής του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» έχει αποσταλεί η προέγκριση της 1^{ης} Νομικής Δέσμευσης (Προέγκριση 1^{ου} ΑΠΕ) .

Ο προαναφερόμενος 1^{ος} Α.Π.Ε έλαβε θετική γνωμοδότηση από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων (την 3η συνεδρίαση στις 7 Απριλίου του έτους 2017) και εγκρίθηκε από το Δ.Σ Βέροιας σε την 251/2017 απόφασή του.

Με την υπ' αριθμ. 30685/24-10-2017 εμπρόθεσμη αίτησή του που επισυνάπτεται μαζί με τα κλιματολογικά δεδομένα, ο ανάδοχος ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΑΤΕ ζητά την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά (2) δύο μήνες λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων και του χρόνου παράδοσης του οργάνου αθλοπαιδιάς από το εξωτερικό που ανέρχεται σε 40 ημέρες περίπου.

Ακόμη υπάρχει και η θετική διατύπωση γνώμης (11954/03-11-2017) του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ -Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων-Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Π.Α.Α. 2014-2020 -ΜΟΝΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ η οποία επισυνάπτεται.

Κατόπιν των ανωτέρω

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει ή μη τη χορήγηση γενικής παράτασης των εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών με αναθεώρηση, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης 31-12-2017.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου τεχνικών Αθανασίου Σιδηρόπουλου;

Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν δεκαοκτώ (18) δημοτικοί σύμβουλοι, οι: Α. Λαζαρίδης, Β. Παπαδόπουλος, Α.Σιδηρόπουλος, Θ. Κορωνάς, Σ.Διαμάντης, Γ.Σοφιανίδης, Π.Τσαπαρόπουλος, Β.Λυκοστράτης, Μ. Παπαϊωάννου, Σ.Ασλάνογλου, Γ.Ορφανίδης, Χ. Γαϊτάνου, Ν. Μαυροκεφαλίδης, Α.Σιακαβάρας, Θ.Τέτος, Ι.Κυρατλίδης, Η.Τσιφλίδης, Σ.Ελευθεριάδου.

Λευκή ψήφο έδωσε ο δημοτικός σύμβουλος Γ.Γουλτίδης

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 9-11-2017 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αθανασίου Σιδηρόπουλου.
- 2.- Την υπ' αριθ. 62/2014 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών.
- 3.- Την υπ' αριθ. 14/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
- 4.- Τις υπ' αριθ. 677/2015, 163, 211, 340, 449, 600/2016 και 58, 246, 512/2017 αποφάσεις του Δ.Σ.
- 5.- Την από 13-5-2015 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρίας και του Δ.Βέροιας.
- 6.- Το με αρ. πρωτ. 11954/3-1-2017 έγγραφο του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
- 7.- Την από 24-10-2017 αίτηση παράτασης εργασιών της αναδόχου εταιρίας.
- 8.- Ότι μετά την αποχώρηση δημοτικών συμβούλων, η συνεδρίαση του Δ.Σ. συνεχίζεται, λογιζομένης της παρουσίας των δημοτικών συμβούλων πριν την αποχώρησή τους ως προς την ύπαρξη απαρτίας, η δε απόφαση λαμβάνεται με βάση τον αριθμό των μελών που απαιτούνται για την απαρτία.
- 9.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
- 10.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), του άρθρου 48 του Ν.3669/2008 και του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006

