

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΑ Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθ. **25/2017** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **854/2017**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Μη αποδοχή της αρ. πρωτ. 43420/24-11-2017 δήλωσης βλαβών από ανωτέρα βία της αναδόχου εταιρίας και έγκριση επειγουσών πρόσθετων εργασιών του έργου «Αγροτική οδοποιία Ριζωμάτων».

Σήμερα **18 Δεκεμβρίου** του έτους **2017** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **14-12-2017** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **32** μέλη:

ΠαρόντεςΑπόντες

1) Α. Λαζαρίδης, 2) Χ. Κούτρας, 3) Τ. Χατζηαθανασίου, 4) Β. Παπαδόπουλος, 5) Α. Σιδηρόπουλος, 6) Δ. Κουλουριώτης, 7) Δ. Τραπεζανλής, 8) Θ. Κορωνάς, 9) Σ. Διαμάντης, 10) Γ. Σοφιανίδης, 11) Ν. Μουσιιάδης, 12) Π. Τσαπαρόπουλος, 13) Β. Λυκοστράτης, 14) Μ. Παπαϊωάννου, 15) Α. Ακριβόπουλος, 16) Σ. Ασλάνογλου, 17) Γ. Ορφανίδης, 18) Χ. Γαϊτάνου, 19) Ν. Μαυροκεφαλίδης, 20) Α. Σιακαβάρας, 21) Θ. Τέτος, 22) Κ. Καραπαναγιωτίδης, 23) Μ. Σουμελίδης, 24) Ν. Τσιαμήτρος, 25) Α. Καγκελίδης, 26) Γ. Γουλτίδης, 27) Ι. Παπαγιάννης, 28) Η. Τσιφλίδης, 29) Ν. Μπέκης, 30) Π. Παπαδίνα, 31) Α. Μαρκούλης, 32) Σ. Στουγιάννος,	Θ. Αγγελίνας, Γ. Κάκαρης, Ι. Χειμώνας, Ε. Ιακωβίδου, Ι. Κυρατλίδης, Ζ. Πατσίκας, Σ. Ελευθεριάδου, Α. Αποστολόπουλος, Γ. Μελιόπουλος.
---	--

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Ε. Γκόγκα, Ι. Σιδηρόπουλος, Ν. Αγγέλου, Ι. Καραγιάννης

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Χ. Κεχαΐδης, Σ. Κωτσιαντής, Ν. Γερούκης, Δ. Παπαετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η. Σοφιανίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Γ. Λιλιόπουλος, Α. Πέτρου, Χ. Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Η. Μπατσάρας, Κ. Πιστοφίδης, Α. Γκεκόπουλος, Σ. Λυκοστράτης, Χ. Τσανασιδής, Ε. Μοτσιόπουλος, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Κ. Καραπαναγιωτίδης, Ι. Παπαγιάννης, Μ. Σουμελίδης

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 829/2017 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Μαρκούλης, Σ. Στουγιάννος.

3) Κατά τη συζήτηση του πρακτικού επί του 10^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Καγκελίδης, Β. Λυκοστράτης, Χ. Κούτρας, Δ. Τραπεζανλής, Μ. Παπαϊωάννου, Ν. Μουσιιάδης

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 837/2017 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Ακριβόπουλος

5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 839/2017 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ν. Μαυροκεφαλίδης

6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 840/2017 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ. Γουλτίδης

7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 841/2017 απόφασης αποχώρησε ο κ. Τ. Χατζηαθανασίου και προσήλθαν οι κ.κ. Α. Ακριβόπουλος, Β. Λυκοστράτης

8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 846/2017 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ν. Μπέκης και προσήλθε ο κ. Γ. Γουλτίδης

9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 848/2017 απόφασης αποχώρησε ο κ. Η. Τσιφλίδης

10) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 875/2017 απόφασης προσήλθε η Χ. Γαϊτάνου

11) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 878/2017 απόφασης αποχώρησε ο κ. Θ. Κορωνάς και προσήλθαν οι κ.κ. Μ. Παπαϊωάννου, Χ. Κούτρας

12) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 879/2017 απόφασης αποχώρησε ο κ. Δ. Κουλουριώτης.

13) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 881/2017 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Θ. Κορωνάς, Ν. Τσιαμήτρος.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 31^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 11-12-2017 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αθανασίου Σιδηρόπουλου, που έχει ως εξής:

Η μελέτη με αριθμό **63/2014** και τίτλο: «**ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΪΑ ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ**» θεωρήθηκε από την Τεχνική υπηρεσία του Δήμου Βέροιας μαζί με όλα τα τεύχη και κατασκευαστικά σχέδια και στην συνέχεια με την υπ' αρ. **239493-3-2015** Απόφαση ένταξης, του αρμόδιου Πολιτικού Προϊστάμενου της Υπηρεσίας Διαχείρισης του Π.Α.Α. 2007 -2013 του **Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων**, εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 579.368,00 Ευρώ σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου: **2016ΣΕ08210091-Ο.Π.Σ.Α.Α.: 949504 της Σ.Α. Ε082/1** και δόθηκε η προέγκριση Δημοπράτησης του παραπάνω έργου με την υπ' αρ. πρωτ. **8758/6-6-2015**.

Με την με αριθμό πρωτ 4957/5-7-2016 απόφαση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ με θέμα «Απόφαση καθορισμού συνεχιζόμενων πράξεων του Μέτρου 321 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (Π.Α.Α. 2007 – 2013) μεταφέρθηκε το έργο του θέματος στο Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (Π.Α.Α. 2014 – 2020)».

Με την με αριθμό πρωτ 9991/14-11-2016 απόφαση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ εγκρίθηκε η υπογραφή της Σύμβασης αναδόχου – Δήμου για το υποέργο 1 "Αγροτική οδοποιία Ριζωμάτων"

Με την απόφαση με Αριθμ. Πρωτ. **9991/14-11-2016 απόφαση** του ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ του αρμόδιου Πολιτικού Προϊσταμένου, δόθηκε έγκριση υπογραφής σύμβασης του ανωτέρω έργου.

Η σύμβαση υπογράφηκε στις **14-12-2016** μεταξύ του Δήμου Βέροιας και της εταιρείας "ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε." με το ποσό των **288.731,78€ πλέον ΦΠΑ 24%** ήτοι συνολικά **358.027,41€** και ημερομηνία περαίωσης των εργασιών 60 ημέρες ήτοι την 11^η /2/2017.

Με την υπ'αριθμ. **377τ.τ/4-1-2017**, Απόφαση της Δ.Τ.Υ./Βέροιας, έγινε διακοπή εργασιών από 4.1.2017 έως 6.3.2017.

Με την υπ'αριθμ **243/2017** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας εγκρίθηκε η **1^η παράταση**, με νέα ημερομηνία περαίωσης εργασιών την **11^η/08/2017**.

Με την υπ'αριθμ **541/2017** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας εγκρίθηκε η **2^η παράταση**, με νέα ημερομηνία περαίωσης εργασιών την **11^η/10/2017**.

Με την υπ'αριθμ **626/2017** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας εγκρίθηκε η **3^η παράταση**, με νέα ημερομηνία περαίωσης εργασιών την **31^η/12/2017**.

Μετά τις πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις που έλαβαν χώρα στον Ν. Ημαθίας στις 16-11-2017 και 17-11-2017, κατατέθηκε από την ανάδοχο εταιρεία η υπ'αριθ. πρωτ. 43420/24-11-2017 δήλωση βλαβών από ανωτέρα βία στο έργο "Αγροτική οδοποιία Ριζωμάτων"

Σύμφωνα με τη δήλωση η ανάδοχος εταιρεία δηλώνει ότι βλάβες που προκλήθηκαν στον υπ' κατασκευή δρόμο στην Χ.Θ 0+950, οφείλονται αποκλειστικά στα έντονα καιρικά φαινόμενα που επικράτησαν στην περιοχή του έργου και ζητάει τη επανόρθωση των ζημιών από "Ανωτέρα Βία" σύμφωνα με το άρθρο 58 παρ. 4 & 5 του Ν. 3669/08 .

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου , μετά από επί τόπου μετάβαση στο έργο διαπίστωσε ότι πράγματι έχουν προκληθεί βλάβες στο έργο λόγω της έντονης βροχόπτωσης και συγκεκριμένα το υπάρχον φράγμα στην θέση Αγ, Παρασκευή, υπερχείλισε με αποτέλεσμα τα φερτά υλικά του (κορμοί δένδρων, μεγάλοι ογκόλιθοι) να φράζουν το τεχνικό εισόδο του κατασκευασθέντος Κ.Ο 5Χ3, και λόγω της μεγάλης ορμής των υδάτων να καταστρέψουν το κατασκευασμένο επίχωμα της οδού και ένα μέρος της κατασκευασμένης ορθογωνικής τάφρου κατάντι του ιδίου τεχνικού.

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 19. "Ανωτέρα Βία" της ΕΣΥ που αποτελεί συμβατικό τεύχος της εργολαβίας, η ανάδοχος εταιρεία δεν δικαιούται αποζημίωση λόγω ανωτέρας βίας. Η αποκατάσταση των ζημιών θα γίνει με φροντίδα και δαπάνη του αναδόχου.

Σύμφωνα με την άποψη της υπηρεσίας για να μην εμφανιστούν μελλοντικά φαινόμενα υποσκαφής του επιχώματος στη θέση του τεχνικού Χ.Θ 0+950 του δρόμου θα πρέπει να γίνουν πρόσθετες εργασίες που δεν προβλέπονται στη σύμβαση του έργου.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία των δημοσίων έργων και συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν.3669/08.

«Αν υπάρχει ανάγκη να εκτελεστούν επείγουσες πρόσθετες εργασίες μπορεί να εγκριθεί από την προϊσταμένη αρχή η εκτέλεσή τους πριν από τη σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών. Για την έγκριση αυτή η διευθύνουσα υπηρεσία συντάσσει τεχνική περιγραφή των εργασιών, με αιτιολόγηση του επείγοντος και εκτίμηση της δαπάνης, με βάση τις συμβατικές τιμές μονάδας ή ενδεικτικές τιμές για τυχόν νέες εργασίες. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις εργασίες αυτές, που επιτρέπεται να περιλαμβάνονται στις σχετικές πιστοποιήσεις και πριν από την έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και που ενσωματώνονται στον επόμενο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών. Οι εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχει εγκεκριμένη νέα τιμή περιλαμβάνονται στους σχετικούς λογαριασμούς με τις ενδεικτικές τιμές μειωμένες κατά είκοσι τοις εκατό (20%).»

Κατά εφαρμογή του ανωτέρου άρθρου η υπηρεσία προτείνει την έγκριση εκτέλεσης επειγουσών πρόσθετων εργασιών πριν τη σύνταξη του Α.Π.Ε από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Οι εργασίες περιγράφονται στην τεχνική – αιτιολογική έκθεση, την οποία επισυνάπτουμε και θα πρέπει να γίνουν άμεσα, η δαπάνη της οποίας προσεγγίζεται στις 24.000,00€ η οποία θα ενσωματωθεί στον επόμενο ΑΠΕ ως 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση.

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται :

Α) Η μη αποδοχή της υπ' αριθ. πρωτ. 43420/24-11-2017 δήλωση βλαβών από ανωτέρα βία της αναδόχου εταιρείας.

Β) Την έγκριση επειγουσών πρόσθετων εργασιών όπως αναφέρονται στη Τεχνική – Αιτιολογική

Έκθεση για την προστασία τμήματος του υπ' εξέλιξη έργου με τίτλο: «**Αγροτική οδοποιία Ριζωμάτων**» σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν.3669/08, οι οποίες θα ενσωματωθούν στον επόμενο Α.Π.Ε.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου τεχνικών Αθανασίου Σιδηρόπουλου;

Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν δεκατέσσερις (14) δημοτικοί σύμβουλοι, οι:

Α. Λαζαρίδης, Β. Παπαδόπουλος, Α.Σιδηρόπουλος, Δ.Κουλουριώτης, Θ. Κορωνάς, Σ.Διαμάντης, Γ.Σοφινίδης, Π.Τσαπαρόπουλος, Σ.Ασλάνογλου, Γ.Ορφανίδης, Α.Σιακαβάρας, Θ.Τέτος, Λ.Ακριβόπουλος, Β.Λυκοστράτης.

Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Γ.Γουλτίδης, Π.Παπαδίνα

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

1.- Το από 11-12-2017 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αθανασίου Σιδηρόπουλου.

2.- Την υπ' αριθ. 63/2014 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών.

3.- Τη με αρ. πρωτ. 43420/24-11-2017 δήλωση βλαβών από ανωτέρα βία της αναδόχου εταιρείας

4.- Τη συνημμένη στην εισήγηση τεχνική-αιτιολογική έκθεση επειγουσών πρόσθετων εργασιών του έργου «Αγροτική οδοποιία Ριζωμάτων», όπως αυτή συντάχθηκε από την επιβλέπουσα Παρασκευή Παυλοπούλου, ΤΕ πολιτικό Μηχανικό και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσίλα, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

5.- Ότι μετά την αποχώρηση δημοτικών συμβούλων, η συνεδρίαση του Δ.Σ. συνεχίζεται, λογιζομένης της παρουσίας των δημοτικών συμβούλων πριν την αποχώρησή τους ως προς την ύπαρξη απαρτίας, η δε απόφαση λαμβάνεται με βάση τον αριθμό των μελών που απαιτούνται για την απαρτία (21)

6.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας

7.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), του άρθρου 56 του Ν. 3669/2008 και του άρθρου 96 του Ν.3463/2006.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Α) Τη μη αποδοχή της με αρ. πρωτ. 43420/24-11-2017 δήλωσης βλαβών από ανωτέρα βία της εταιρείας «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», αναδόχου του έργου «Αγροτική οδοποιία Ριζωμάτων».

Β) Εγκρίνει τις επείγουσες πρόσθετες εργασίες για την προστασία τμήματος του υπό εξέλιξη έργου «Αγροτική οδοποιία Ριζωμάτων», όπως αυτές αναφέρονται στη συνημμένη στην εισήγηση τεχνική-αιτιολογική έκθεση επειγουσών πρόσθετων εργασιών, σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν. 3669/2008.

Οι επείγουσες πρόσθετες εργασίες θα ενσωματωθούν στον επόμενο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του παραπάνω έργου.

[illegible]