

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΑ Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθ. **10/2018** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **362/2018**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης
του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε.
Απ.Παύλου για την πιστοποίησή τους».

Σήμερα **23 Μαΐου** του έτους **2018** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **18-5-2018** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **35** μέλη:

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Χ. Κούτρας, 4) Τ. Χατζηαθανασίου, 5) Β. Παπαδόπουλος, 6) Α. Σιδηρόπουλος, 7) Δ. Κουλουριώτης, 8) Θ. Κορωνάς, 9) Σ. Διαμάντης, 10) Γ. Σοφιανίδης, 11) Ν. Μουσιάδης, 12) Π. Τσαπαρόπουλος, 13) Β. Λυκοστράτης, 14) Γ. Κάκαρης, 15) Μ. Παπαϊωάννου, 16) Ι. Χειμώνας, 17) Δ. Ακριβόπουλος, 18) Σ. Ασλάνογλου, 19) Γ. Ορφανίδης, 20) Ν. Μαυροκεφαλίδης, 21) Α. Σιακαβάρας, 22) Θ. Τέτος, 23) Κ. Καραπαναγιωτίδης, 24) Ι. Κυρατλίδης, 25) Μ. Σουμελίδης, 26) Ζ. Πατσίκας, 27) Α. Καγκελίδης, 28) Γ. Γουλιτλής, 29) Ι. Παπαγιάννης, 30) Η. Τσιφλίδης, 31) Σ. Ελευθεριάδου, 32) Ν. Μπέκης, 33) Α. Αποστολόπουλος, 34) Α. Μαρκούλης, 35) Σ. Στουγιάννος.	Δ. Τραπεζανλής, Ε. Ιακωβίδου, Χ. Γαϊτάνου, Ν. Τσιαμήτρος, Π. Παπαδίνα, Γ. Μελιόπουλος

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Σ. Κωτσιαντής, Ι. Σιδηρόπουλος, Ι. Καραγιάννης

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Ε. Γκόγκα, Χ. Κεχαΐδης, Ν. Γερούκης, Δ. Παπαετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η. Σοφιανίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Γ. Λιλιόπουλος, Α. Πέτρου, Χ. Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Η. Μπατσαράς, Κ. Πιστοφίδης, Α. Γκεκόπουλος, Σ. Λυκοστράτης, Χ. Τσανασιδής, Ν. Αγγέλου, Ε. Μοτσιοπούλου, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Ν. Μουσιάδης, Γ. Ορφανίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Αποστολόπουλος, Κ. Καραπαναγιωτίδης, Ν. Μπέκης, Ι. Κυρατλίδης, Η. Τσιφλίδης, Σ. Ασλάνογλου, Ν. Μουσιάδης, Γ. Ορφανίδης
2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 331/2018 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Θ. Τέτος, Γ. Ορφανίδης, Η. Τσιφλίδης και αποχώρησε ο κ. Β. Παπαδόπουλος
3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 332/2018 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Σ. Ασλάνογλου, Β. Παπαδόπουλος και αποχώρησε ο κ. Η. Τσιφλίδης
4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 336/2018 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Κάκαρης, Β. Λυκοστράτης, Α. Μαρκούλης, Σ. Στουγιάννος
5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 337/2018 απόφασης προσήλθε ο κ. Β. Λυκοστράτης
6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 339/2018 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Θ. Αγγελίνας, Ι. Χειμώνας
7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 340/2018 απόφασης προσήλθε ο κ. Θ. Αγγελίνας
8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 341/2018 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Τ. Χατζηαθανασίου, Ι. Παπαγιάννης
9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 344/2018 απόφασης προσήλθε ο κ. Η. Τσιφλίδης
10) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 351/2018 απόφασης προσήλθε ο κ. Ν. Μουσιάδης και αποχώρησε ο κ. Ν. Μαυροκεφαλίδης
11) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 375/2018 απόφασης προσήλθε ο κ. Ι. Χειμώνας και αποχώρησε ο κ. Α. Καγκελίδης

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 31ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 16-5-2018 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου περιβάλλοντος Βασιλείου Παπαδόπουλου, που έχει ως εξής:

Με την αρ. πρωτ. **13000/10-5-2018** αίτηση του ο ανάδοχος του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Αποστόλου Παύλου για την πιστοποίηση τους», η εταιρεία «**ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ Α.Τ.Τ.Ε.Ε. Α.Ε.**» αιτείται την παράταση για την περαίωση του, μέχρι **31-7-2018**. Οι λόγοι που επικαλείται είναι η έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Εργασιών και του 1^{ου} Πρωτοκόλλου κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών, οπότε και το έργο πρέπει να συνεχιστεί ..

Από την σύμβαση- που υπογράφηκε 15-7-2016 το έργο προϋπολογισμού **13.725,36 €**, (με ΦΠΑ) προβλεπόταν ως τρίμηνης διάρκειας, αλλά ύστερα από τις **604/2016, 762/2016, 63/2017, 287/2017, 395/2017** και **17/2018** αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου η προθεσμία εκτέλεσης του παρατάθηκε τελικά έως 31-5-2018.

Για το έργο κατατέθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας, προκειμένου, που εγκρίθηκε με την αρ. 240/16-4-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ υπολείπονται οι εργασίες τοποθέτησης του πλαστικού δαπέδου και της επιθεώρησης - πιστοποίησης των οργάνων της παιδικής χαράς από πιστοποιημένο φορέα.

Η Υπηρεσία μας θεωρώντας ότι οι υπολειπόμενες εργασίες δεν μπόρεσαν να ολοκληρωθούν λόγω των κακών καιρικών συνθηκών, που δεν επέτρεψαν τις εργασίες διάστρωσης του ελαστικού δαπέδου και κρίνοντας ότι μπορούν να ολοκληρωθούν στο αιτούμενο διάστημα, αποδέχεται το αίτημα παράτασης εισηγούμενη, την παράταση μέχρι και 31/07/2018. Η παράταση αυτή σύμφωνα με το άρθρο 48, του Ν.3669/2008, παρ.8 θεωρείται ότι είναι «με αναθεώρηση», διότι δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Σύμφωνα με το άρθρο 48, του Ν.3669/2008, παρ.10, η Δ/νουςα Υπηρεσία καλεί την Προϊσταμένη της αρχή, ήτοι το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 16-5-2018 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου περιβάλλοντος Βασιλείου Παπαδόπουλου.
- 2.- Τις υπ' αριθ. 604, 762/2016 και 63, 287, 395, 539/2017 & 17/2018 αποφάσεις του Δ.Σ.
- 3.- Την από 10-5-2018 αίτηση παράτασης εργασιών της αναδόχου εταιρίας
- 4.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), του άρθρου 48 του Ν.3669/2008 και του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Απ. Παύλου για την πιστοποίησή τους» κατά δύο (2) μήνες, δηλαδή έως τις 31/7/2018.

[illegible]