

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΑ Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθ. **13/2018** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **411/2018**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης
του έργου «Κατασκευή γέφυρας στον Αγ.
Νικόλαο Δ.Δοβρά».

Σήμερα **13 Ιουνίου** του έτους **2018** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **8-6-2018** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **35** μέλη:

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Χ. Κούτρας, 4) Τ. Χατζηαθανασίου, 5) Β. Παπαδόπουλος, 6) Α. Σιδηρόπουλος, 7) Δ. Κουλουριώτης, 8) Δ. Τραπεζανλής, 9) Θ. Κορωνάς, 10) Σ. Διαμάντης, 11) Γ. Σοφινίδης, 12) Ν. Μωυσιάδης, 13) Π. Τσαπαρόπουλος, 14) Β. Λυκοστράτης, 15) Μ. Παπαϊωάννου, 16) Ι. Χειμώνας, 17) Α. Ακριβόπουλος, 18) Σ. Ασλάνογλου, 19) Γ. Ορφανίδης, 20) Ε. Ιακωβίδου, 21) Ν. Μαυροκεφαλίδης, 22) Θ. Τέτος, 23) Ι. Κυρατλίδης, 24) Μ. Σουμειλίδης, 25) Ν. Τσιαμήτρος, 26) Ζ. Πατσίκας, 27) Α. Καγκελίδης, 28) Γ. Γουλτίδης, 29) Ι. Παπαγιάννης, 30) Η. Τσιφλίδης, 31) Ν. Μπέκης, 32) Α. Αποστολόπουλος, 33) Α. Μαρκούλης, 34) Σ. Στουγιάννος, 35) Γ. Μελιόπουλος.	Γ. Κάκαρης, Χ. Γαϊτάνου, Α. Σιακαβάρας, Κ. Καραπαναγιωτίδης, Σ. Ελευθεριάδου, Π. Παπαδίνα

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Ε. Γκόγκα, Ι. Σιδηρόπουλος, Ι. Καραγιάννης

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων
& Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Χ. Κεχαΐδης, Σ. Κωτσιαντής, Ν. Γερούκης, Δ. Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η. Σοφινίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Γ. Λιλιόπουλος, Α. Πέτρου, Χ. Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Η. Μπατσαράς, Κ. Πιστοφίδης, Α. Γκεκόπουλος, Σ. Λυκοστράτης, Χ. Τσανασιδής, Ν. Αγγέλου, Ε. Μοτσιοπούλος, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθε ο κ. Α. Ακριβόπουλος και αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Γουλτίδης, Ν. Τσιαμήτρος, Θ. Αγγελίνας, Ι. Κυρατλίδης, Σ. Στουγιάννος, Γ. Ορφανίδης, Α. Μαρκούλης, Ν. Μπέκης
2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 398/2018 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Αποστολόπουλος, Δ. Κουλουριώτης, Ν. Μωυσιάδης, Ε. Ιακωβίδου, Π. Τσαπαρόπουλος, Γ. Σοφινίδης και προσήλθαν οι κ.κ. Σ. Στουγιάννος, Α. Μαρκούλης
3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 399/2018 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι. Παπαγιάννης και προσήλθαν οι κ.κ. Π. Τσαπαρόπουλος, Α. Αποστολόπουλος, Γ. Ορφανίδης
4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 401/2018 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Αποστολόπουλος, Α. Καγκελίδης, Δ. Τραπεζανλής
5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 402/2018 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Η. Τσιφλίδης, Θ. Τέτος
6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 405/2018 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι. Χειμώνας
7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 406/2018 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Θ. Τέτος, Ι. Χειμώνας
8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 410/2018 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Θ. Κορωνάς, Γ. Ορφανίδης
9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 420/2018 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ. Ορφανίδης

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 4-6-2018 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αθανασίου Σιδηρόπουλου, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την υπ' αριθ. 1/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, και την υπ' αριθ 496/2017 απόφαση της Ο.Ε. για την ανάθεση της υπηρεσίας στην Εταιρεία «ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΒΕΡΟΙΑΣ Ε.Π.Ε.».

Η σύμβαση για την εκτέλεση της υπηρεσίας υπεγράφη στις **2-10-2017** μεταξύ της Αντιδημάρχου Τεχνικών και του ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη υπογραφείσα σύμβαση παροχής υπηρεσιών είχε ημερομηνία έναρξης 2-10-2017, χρόνο κατασκευής 150 ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 2-3-2018.

Με την υπ' αριθμ. 145/2018 απόφαση Δ.Σ. χορηγήθηκε παράταση έως την 30-6-2018, όμως προέκυψαν προβλήματα με δίκτυο ύδρευσης και το δίκτυο οπτικών ινών. Μετά την επίλυση των προβλημάτων, έχει κατασκευαστεί ο φορέας της γέφυρας, συνολικά περίπου το 65% των εργασιών.

Με την υπ' αριθμ. 15091/31-5-2018 αίτηση του (εντός της προθεσμίας που τίθεται από το αρθ. 147 παρ. 10 του Ν.4412/206) ο παραπάνω ανάδοχος ζητά παράταση ενός (1) μηνός, δηλαδή μέχρι την 31-7-2018, λόγω της καθυστέρησης της μετατόπισης των δικτύων Ο.Κ.Ω. και αφετέρου δεν επαρκεί ο χρόνος για τη φόρτιση της γέφυρας.

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας συμφωνεί με το αίτημα και θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί παράταση. Επειδή δεν υπάρχει αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου προτείνει να δοθεί παράταση τριάντα (30) ημερών, δηλαδή μέχρι την 31-7-2018, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Κατόπιν των ανωτέρω

Προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης του έργου για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών για το έργο «**Κατασκευή γέφυρας στον Αγ. Νικόλαο Δοβρά**», δηλαδή ημερομηνία περαίωσης 31-7-2018, με δικαίωμα με αναθεώρησης.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Μελιόπουλος: Έστω ότι παίρνει κάποια προθεσμία το έργο, συνήθως όμως σχεδόν στο σύνολο των έργων δίνουμε παρατάσεις, μερικές φορές έως και επτά παρατάσεις. Υπάρχουν έργα που δεν ολοκληρώνονται για 2-3 χρόνια ενώ η αρχική σύμβαση προέβλεπε την ολοκλήρωσή τους σε 6 μήνες. Για ποιον λόγο γίνεται αυτό;

Πρόεδρος: Το αναφέρετε για το 13^ο θέμα; Γιατί φαντάζομαι ότι για κάθε έργο υπάρχουν διαφορετικοί λόγοι.

Μελιόπουλος: Γενικά ρωτώ.

Λαζαρίδης: Λόγοι παράτασης μπορεί να είναι οι καιρικές συνθήκες, θέματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου και δεν έχουν διευκρινιστεί, αστάθμητοι παράγοντες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια κατασκευής. Συνήθως τέτοια θέματα δημιουργούνται και προκύπτουν οι ανάγκες παράτασης.

Μελιόπουλος: Σε κάποιο έργο μπορεί να υπάρχει λόγος για να δοθεί παράταση. Όταν αυτό συμβαίνει όμως στο σύνολο των έργων μήπως συμβαίνει κάτι άλλο;

Λαζαρίδης: Υπονοείτε κάτι;

Μελιόπουλος: Μήπως είναι η ίδια η διαδικασία της κατασκευής των έργων ή η νομοθεσία, η οποία αυτό που πετυχαίνει είναι να κάνει τα έργα να καρκινοβατούν;

Σε κάθε περίπτωση, η θέση μας για όλα τα θέματα που αφορούν παρατάσεις είναι ενιαία κι είναι αρνητική.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου τεχνικών Αθανασίου Σιδηρόπουλου;

Υπέρ της εισήγησης του αντιδημάρχου τεχνικών Αθανασίου Σιδηρόπουλου ψήφισαν δεκαπέντε (15) δημοτικοί σύμβουλοι, οι: Α. Λαζαρίδης, Χ. Κούτρας, Τ. Χατζηαθανασίου, Β. Παπαδόπουλος, Α.Σιδηρόπουλος, Σ.Διαμάντης, Π.Τσαπαρόπουλος, Β.Λυκοστράτης, Μ.

Παπαϊωάννου, Ι.Χειμώνας, Λ.Ακριβόπουλος, Σ.Ασλάνογλου, Ν. Μαυροκεφαλίδης, Θ.Τέτος, Ζ.Πατσίκας.

Αρνητική ψήφο έδωσε ο δημοτικός σύμβουλος Γ.Μελιόπουλος

Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Α.Μαρκούλης, Σ.Στουγιάννος, Μ.Σουμελίδης

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 4-6-2018 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αθανασίου Σιδηρόπουλου.
- 2.- Την υπ' αριθ. 1/2017 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών.
- 3.- Την υπ' αριθ. 496/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
- 4.- Την υπ' αριθ. 145/2018 απόφαση του Δ.Σ.
- 5.- Την από 2-10-2017 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρίας και του Δ.Βέροιας.
- 6.- Την από 31-5-2018 αίτηση παράτασης εργασιών της αναδόχου εταιρίας.
- 7.- Ότι μετά την αποχώρηση δημοτικών συμβούλων, η συνεδρίαση του Δ.Σ. συνεχίζεται, λογιζομένης της παρουσίας των δημοτικών συμβούλων πριν την αποχώρησή τους ως προς την ύπαρξη απαρτίας, η δε απόφαση λαμβάνεται με βάση τον αριθμό των μελών που απαιτούνται για την απαρτία (21)
- 8.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
- 9.- Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, του έργου «Κατασκευή γέφυρας στον Αγ. Νικόλαο Δ.Δοβρά» κατά τριάντα (30) ημέρες, δηλαδή έως τις 31/7/2018.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **411 / 2018**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ			Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ		
Πέτρος Τσαπαρόπουλος			Αθανάσιος Αποστολόπουλος		
ΤΑ ΜΕΛΗ			ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ		
A.	Λαζαρίδης		E.	Γκόγκα	
Θ.	Αγγελίνας				
X.	Κούτρας				
T.	Χατζηαθανασίου			ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ	
B.	Παπαδόπουλος		I.	Σιδηρόπουλος	
A.	Σιδηρόπουλος		I.	Καραγιάννης	
Δ.	Κουλουριώτης				
Δ.	Τραπεζανλής				
Θ.	Κορωνάς				
Σ.	Διαμάντης				
Γ.	Σοφιανίδης				
N.	Μουσιάδης				
B.	Λυκοστράτης				
M.	Παπαϊωάννου				
I.	Χειμώνας				
Λ.	Ακριβόπουλος				
Σ.	Ασλάνογλου				
Γ.	Ορφανίδης				
E.	ΙΑκωβίδου				
N.	Μαυροκεφαλίδης				
Θ.	Τέτος				
I.	Κυρατλίδης				
M.	Σουμελίδης				
N.	Τσιαμήτρος				
Z.	Πατσίκας				
A.	Καγκελίδης				
Γ.	Γουλτίδης				
I.	Παπαγιάννης				
H.	Τσιφλίδης				
N.	Μπέκης				
A.	Μαρκούλης		Ακριβές απόσπασμα Βέρουα 19-6-2018 Ο Δήμαρχος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ		
Σ.	Στουγιάννος				
Γ.	Μελιόπουλος				