

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΑ Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθ. **28/2018** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **625/2018**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση γενικής παράτασης της προθεσμίας
περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή δαπέδων
γηπέδων καλαθοσφαίρισης χειροσφαίρισης
αντισφαίρισης ΕΑΚ».

Σήμερα **20 Αυγούστου** του έτους **2018** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **16-8-2018** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **29** μέλη:

ΠαρόντεςΑπόντες

1) Α. Λαζαρίδης, 2) Χ. Κούτρας, 3) Τ. Χατζηαθανασίου, 4) Β. Παπαδόπουλος, 5) Α. Σιδηρόπουλος, 6) Δ. Κουλουριώτης, 7) Δ. Τραπεζανλής, 8) Θ. Κορωνάς, 9) Σ. Διαμάντης, 10) Γ. Σοφιανίδης, 11) Ν. Μωυσιάδης, 12) Π. Τσαπαρόπουλος, 13) Γ. Κάκαρης, 14) Μ. Παπαϊωάννου, 15) Ι. Χειμώνας, 16) Α. Ακριβόπουλος, 17) Σ. Ασλάνογλου, 18) Γ. Ορφανίδης, 19) Χ. Γαϊτάνου, 20) Ν. Μαυροκεφαλίδης, 21) Θ. Τέτος, 22) Μ. Σουμελίδης, 23) Ν. Τσιαμήτρος, 24) Ζ. Πατσίκας, 25) Α. Καγκελίδης, 26) Γ. Μιχαηλίδης, 27) Α. Αποστολόπουλος, 28) Σ. Στουγιάννος, 29) Γ. Μελιόπουλος.	Θ. Αγγελίνας, Β. Λυκοστράτης, Ε. Ιακωβίδου, Α. Σιακαβάρας, Ι. Κυρατλίδης, Γ. Γουλτίδης, Ι. Παπαγιάννης, Η. Τσιφλίδης, Σ. Ελευθεριάδου, Ν. Μπέκης, Π. Παπαδίνια, Α. Μαρκούλης
--	--

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Ν. Αγγέλου

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων
& Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Ε. Γκόγκα, Χ. Κεχαΐδης, Σ. Κωτσιαντής, Ν. Γερούκης, Δ. Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η. Σοφιανίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Γ. Λιλιόπουλος, Α. Πέτρου, Χ. Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Ι. Σιδηρόπουλος, Η. Μπατσαράς, Κ. Πιστοφίδης, Α. Γκεκόπουλος, Σ. Λυκοστράτης, Ι. Καραγιάννης, Χ. Τσανασίδης, Ε. Μοτσιοπούλος, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθε η κ. Χ. Γαϊτάνου και αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Μωυσιάδης, Γ. Ορφανίδης, Γ. Μελιόπουλος
2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 605/2018 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ν. Μωυσιάδης, Γ. Ορφανίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Τσιαμήτρος, Σ. Στουγιάννος
3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 608/2018 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ. Μελιόπουλος
4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 611/2018 απόφασης αποχώρησε ο κ. Μ. Σουμελίδης
5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 613/2018 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ. Ορφανίδης
6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 614/2018 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ. Ορφανίδης
7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 615/2018 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Αποστολόπουλος
8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 616/2018 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ζ. Πατσίκας
9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 618/2018 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ. Κάκαρης και προσήλθε ο κ. Α. Αποστολόπουλος
10) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 619/2018 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Αποστολόπουλος, Ν. Μωυσιάδης, Γ. Ορφανίδης και προσήλθε ο Γ. Κάκαρης
11) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 620/2018 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ν. Μωυσιάδης, Γ. Ορφανίδης
12) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 621/2018 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Καγκελίδης, Ι. Χειμώνας, Γ. Ορφανίδης
13) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 622/2018 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Μελιόπουλος, Ν. Μαυροκεφαλίδης
14) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 624/2018 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ. Ορφανίδης
15) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 625/2018 απόφασης προσήλθε ο κ. Ν. Μαυροκεφαλίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Δ. Τραπεζανλής, Τ. Χατζηαθανασίου, Ν. Μωυσιάδης

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 7-8-2018 εισηγητικό σημείωμα του Αναπληρωτή Δημάρχου Γεωργίου Σοφιανίδη, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 18 επικ./2017 μελέτη της ΤΥΔΒ, της 133/2018 απόφασης της Οικ. Επιτροπής για κατακύρωση της εκτέλεσης της κατασκευής στην παραπάνω Εταιρεία και της από 11/04/2028 σύμβασης (αριθμ πρωτ. 10254/18) μεταξύ του Δημάρχου και του αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση είχε ημερομηνία έναρξης 11/04/2018 και χρόνο κατασκευής 120 ημέρες δηλαδή συμβατική ημερομηνία περαίωσης τη 8/08/2018.

Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε στις 16/7/2018 αίτηση για έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου, από τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης (8/08/2018) έως (8/09/2018), δηλαδή για χρονικό διάστημα 30 ημερών. Οι λόγοι τους οποίους επικαλείται είναι ότι απαιτείται παράταση για έγκριση του 1^{ου} ανακεφαλαιωτικού πίνακα προκειμένου να εκτελεστούν οι εργασίες της 1^{ης} Σ.Σ.Ε.

Η Υπηρεσία θεωρεί ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του εργολάβου και προτείνει για το συμφέρον του έργου την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά 30 ημέρες, με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016.

Μετά από τα παραπάνω, και σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016 παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση γενικής παράτασης με ή χωρίς αναθεώρηση των εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα 30 ημερών, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης στις 8/9/2018.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Λαζαρίδης: Το θέμα αφορά την παράταση για την ανακατασκευή γηπέδων στο ΕΑΚ Μακροχωρίου.

Θεωρώ ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα είναι έτοιμα τα γήπεδα.

Καταφέραμε μετά από συντονισμένες ενέργειες να εξασφαλίσουμε τη διοργάνωση ενός τμήματος των Πανελληνίων αγώνων αντισφαίρισης στο τέλος του μήνα για την κατηγορία αγόρια-κορίτσια 18 ετών στα γήπεδα που θα είναι έτοιμα, κάτι που σημαίνει ότι για τρεις ημέρες θα διανυκτερεύσουν στην πόλη μας 40-50 άτομα.

Μιχαηλίδης: Να φορτσάρι ο εργολάβος αλλά να φορτσάρι κι η υπηρεσία, γιατί δε γίνεται να καταθέτει ο εργολάβος αίτηση παράτασης για ένα μήνα στις 16-7-2018 και ενώ έγινε συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 25-7-2018, η υπηρεσία δεν κατέθεσε εισήγηση κι έρχεται η εισήγηση στη σημερινή συνεδρίαση που έχει λήξει η προθεσμία του.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του Αναπληρωτή Δημάρχου Γεωργίου Σοφιανίδη;

Υπέρ της εισήγησης του Αναπληρωτή Δημάρχου Γεωργίου Σοφιανίδη δεκαοκτώ (18) δημοτικοί σύμβουλοι, οι:

Α. Λαζαρίδης, Χ. Κούτρας, Β. Παπαδόπουλος, Α.Σιδηρόπουλος, Δ.Κουλουριώτης, Θ. Κορωνάς, Σ.Διαμάντης, Γ.Σοφιανίδης, Π.Τσαπαρόπουλος, Γ. Κάκαρης, Μ. Παπαϊωάννου, Λ.Ακριβόπουλος, Σ.Ασλάνογλου, Χ. Γαϊτάνου, Θ.Τέτος, Γ.Μιχαηλίδης, Γ.Ορφανίδης, Ν.Μαυροκεφαλίδης

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 7-8-2018 εισηγητικό σημείωμα του Αναπληρωτή Δημάρχου Γεωργίου Σοφιανίδη.
- 2.- Την υπ' αριθ. 18 επικ./2017 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών.
- 3.- Την υπ' αριθ. 133/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
- 4.- Ότι μετά την αποχώρηση δημοτικών συμβούλων, η συνεδρίαση του Δ.Σ. συνεχίζεται, λογιζομένης της παρουσίας των δημοτικών συμβούλων πριν την αποχώρησή τους ως προς την ύπαρξη απαρτίας, η δε απόφαση λαμβάνεται με βάση τον αριθμό των μελών που απαιτούνται για την απαρτία (21)
- 5.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
- 6.- Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006.

[illegible]