

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθ. **20/2018** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **677/2018**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης
του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε.
Δοβρά για την πιστοποίησή τους».

Σήμερα **24 Σεπτεμβρίου** του έτους **2018** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **20-9-2018** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **33** μέλη:

Παρόντες	Απόντες
1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Χ. Κούτρας, 4) Τ. Χατζηαθανασίου, 5) Β. Παπαδόπουλος, 6) Α. Σιδηρόπουλος, 7) Δ. Κουλουριώτης, 8) Θ. Κορωνάς, 9) Γ. Σοφινίδης, 10) Ν. Μουσιιάδης, 11) Π. Τσαπαρόπουλος, 12) Β. Λυκοστράτης, 13) Γ. Κάκαρης, 14) Μ. Παπαϊωάννου, 15) Λ. Ακριβόπουλος, 16) Γ. Ορφανίδης, 17) Χ. Γαϊτάνου, 18) Ν. Μαυροκεφαλίδης, 19) Α. Σιακαβάρας, 20) Θ. Τέτος, 21) Μ. Σουμελίδης, 22) Ζ. Πατσίκας, 23) Α. Καγκελίδης, 24) Γ. Γουλτίδης, 25) Γ. Μιχαηλίδης, 26) Ι. Παπαγιάννης, 27) Η. Τσιφλίδης, 28) Σ. Ελευθεριάδου, 29) Π. Παπαδίνα, 30) Α. Αποστολόπουλος, 31) Α. Μαρκούλης, 32) Σ. Στουγιάννος, 33) Γ. Μελιόπουλος.	Δ. Τραπεζανλής, Σ. Διαμάντης, Ι. Χειμώνας, Σ. Ασλάνογλου, Ε. Ιακωβίδου, Ι. Κυρατλίδης, Ν. Τσιαμήτρος, Ν. Μπέκης

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Ι. Σιδηρόπουλος, Ι. Καραγιάννης, Ν. Αγγέλου

**Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων
& Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων**

Ε. Γκόγκα, Χ. Κεχαΐδης, Σ. Κωτσιαντής, Ν. Γερούκης, Δ. Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η. Σοφινίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Γ. Λιλιόπουλος, Α. Πέτρου, Χ. Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Η. Μπατσαράς, Κ. Πιστοφίδης, Α. Γκεκόπουλος, Σ. Λυκοστράτης, Χ. Τσανασίδης, Ε. Μοτσιόπουλος, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθε ο κ. Γ. Κάκαρης και αποχώρησε ο κ. Ζ. Πατσίκας
2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 658/2018 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Μελιόπουλος, Α. Αποστολόπουλος, Γ. Γουλτίδης και προσήλθε ο κ. Η. Τσιφλίδης
3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 659/2018 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Α. Αποστολόπουλος, Γ. Γουλτίδης
4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 663/2018 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Σ. Ελευθεριάδου, Ν. Μουσιιάδης, Γ. Κάκαρης, Α. Μαρκούλης, Σ. Στουγιάννος, Μ. Σουμελίδης και προσήλθε ο κ. Θ. Αγγελίνας
5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 664/2018 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Αποστολόπουλος και προσήλθαν οι κ.κ. Μ. Σουμελίδης, Ν. Μουσιιάδης
6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 666/2018 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Αποστολόπουλος
7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 669/2018 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Μαυροκεφαλίδης, Γ. Ορφανίδης, Π. Τσαπαρόπουλος
8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 673/2018 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Αποστολόπουλος
9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 674/2018 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Π. Τσαπαρόπουλος, Γ. Ορφανίδης, Γ. Κάκαρης
10) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 677/2018 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Γ. Ορφανίδης, Α. Μαρκούλης, Σ. Στουγιάννος και αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Μουσιιάδης, Γ. Κάκαρης, Θ. Αγγελίνας, Η. Τσιφλίδης
11) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 683/2018 απόφασης προσήλθε ο κ. Ν. Μουσιιάδης και αποχώρησε ο κ. Γ. Γουλτίδης
12) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 684/2018 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ. Κάκαρης και αποχώρησε ο κ. Μ. Σουμελίδης
13) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 719/2018 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ. Γουλτίδης

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 31-8-2018 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου περιβάλλοντος Βασιλείου Παπαδόπουλου, που έχει ως εξής:

Με την αρ. πρωτ. 23342/31-8-2018 αίτηση του ο ανάδοχος του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Δοβρά για την πιστοποίηση τους», η εταιρεία «ΓΑΪΤΑΝΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» αιτείται την παράταση για την περαίωση του, μέχρι 31-10-2018. Οι λόγοι που επικαλείται είναι η ανάγκη αποξήρανση των υποκειμένων στρώσεων αδρανών υλικών για την ασφαλή κατασκευή του ελαστικού δαπέδου, που εξαιτίας των ισχυρών βροχοπτώσεων του Ιουνίου αυτό δεν κατέστη δυνατό.

Από την σύμβαση-που υπογράφηκε 15-7-2016 το έργο προϋπολογισμού 13.429,02 € (με ΦΠΑ), προβλεπόταν ως τρίμηνης διάρκειας, αλλά ύστερα από τις αρ. 605/2016, 761/2016, 62/2017, 288/2017, 394/2017, 540/2017, 18/2018, 412/2018 και 493/2018 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου η προθεσμία εκτέλεσης του παρατάθηκε τελικά έως 31-8-2018.

Για το έργο κατατέθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας, που εγκρίθηκε με την αρ. 763/19-12-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ εκκρεμεί νέα αίτηση του αναδόχου 15851/7-6-2018 για συμπληρωματική σύμβαση (εγκύκλιος 8/31-5-2018) και θα πρέπει να ελεγχθούν οι εργασίες και οι ποσότητες που δεν συμπεριλαμβάνονται στην μελέτη.

Η Υπηρεσία μας θεωρώντας :

α) ότι οι υπολειπόμενες εργασίες δεν μπόρεσαν να ολοκληρωθούν, λόγω των κακών καιρικών συνθηκών, που δεν επέτρεψαν τις εργασίες διάστρωσης του ελαστικού δαπέδου, κρίνοντας ότι αυτές μπορούν να ολοκληρωθούν στο αιτούμενο διάστημα και

β) ότι θα καταστή δυνατόν να εξεταστεί το αίτημα για επέκταση της σύμβασης για εργασίες και ποσότητες που δεν συμπεριλαμβάνονται στην μελέτη, προκειμένου να σταλούν για έγκριση από το Τεχνικό Συμβούλιο και το Δημοτικό Συμβούλιο ,

αποδέχεται το αίτημα παράτασης εισηγούμενη, την παράταση μέχρι και 31/10/2018.

Η παράταση αυτή σύμφωνα με το άρθρο 48, του Ν.3669/2008 , παρ.8 θεωρείται ότι είναι «με αναθεώρηση», διότι δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου .

Σύμφωνα με το άρθρο 48, του Ν.3669/2008, παρ.10, η Δ/νουσα Υπηρεσία καλεί την Προϊσταμένη της αρχή , ήτοι το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Καγκελίδης: Αυτό με τον κ.Γαϊτανάκη να σταματήσει λόγω των καιρικών συνθηκών. Πάμε στις ελιές μας και θέλουμε να ρίξουμε νερό επειδή δεν μπορούμε να κάνουμε καταστροφέα γιατί έχει σκόνη. Περπατάς με τα πόδια μέσα στο χωράφι κι η σκόνη σηκώνεται. Βάζουμε αιτιολογία λόγω καιρικών συνθηκών, ας τα σταματήσουμε αυτά. Κάποτε κ.Παπαδόπουλε να γίνονται πιστοποιήσεις σε ορισμένα χωριά αδικημένα.

Μιχαηλίδης: Και για τα τρία θέματα: Η σύμβαση υπογράφηκε το 2016, έχουν δοθεί ένας σκασμός παρατάσεις, τελειώνει το 2018, τρία έργα που η διάρκεια ήταν τρίμηνη να εκτελεστούν και τους τρεις μήνες τους κάναμε δυο χρόνια και παίρνουμε καινούργια παράταση. Αυτό δεν μ' αρέσει.

Το δεύτερο που επίσης δεν μου αρέσει κι είναι προκλητικό εκ μέρους τους είναι το γεγονός ότι αφού βλέπουν μετά από τόσες παρατάσεις ότι φτάσαμε στον Αύγουστο και ότι δεν μπορούν να εκτελέσουν το έργο ακόμη, θέλουν κι άλλη παράταση, γιατί προκλητικά ζητάνε 30 του μηνός παράταση; Αυτό είναι προσβλητικό για όλους μας εδώ μέσα.

Παπαδόπουλος: Με την ευκαιρία της ερώτησης του κ.Καγκελίδη να πω ότι είμαστε ο μοναδικός δήμος στην Ημαθία κι από τους λίγους στην Ελλάδα που έχουμε τέσσερις πιστοποιημένες με σήμα παιδικές χαρές και προχωράμε και για άλλες. Ήδη έχουν επιβληθεί και άλλα αιτήματα με την ευκαιρία, και σε χωριά.

Περιμένουμε από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ», από το πράσινο ταμείο, να πιστοποιήσουμε και σε άλλα χωριά αδικημένα που λέει ο κ.Καγκελίδης. Πολλά χωριά που τα βάλαμε σε αυτά τα προγράμματα είναι αδικημένα λόγω της καθυστέρησης.

Όσον αφορά τις παρατάσεις, το μεγαλύτερο πρόβλημα στο θέμα αυτό ήταν ο τύπος του δαπέδου που επιλέχθηκε. Δυστυχώς με τον τύπο του δαπέδου που επιλέχθηκε είχαμε πολύ μεγάλες καθυστερήσεις και συνεχείς αλλαγές, για να μην πάμε σε επιμέρους ζητήματα. Δεν ήταν θέμα υπαιτιότητας, ήταν θέμα επιλογής της υπηρεσίας να χρησιμοποιήσει χυτό δάπεδο το οποίο

σε πολλούς δήμους έχει δημιουργήσει προβλήματα. Στον δήμο μας κάναμε μόνο ένα έργο, ένα από τα τέσσερα. Κι εμένα δεν μου αρέσει που καθυστερεί, θεωρώ ότι είναι η τελευταία παράταση κι από εμένα και από την υπηρεσία δεν νομίζω θα υπάρξει περιθώριο για άλλη παράταση, μετά θα γίνουν τα νόμιμα, ότι προβλέπεται, διότι εδώ μιλάμε μόνο για το θέμα του δαπέδου. Οι μικροεργασίες που ήταν να γίνουν έχουν γίνει και μιλάμε να πέσει το δάπεδο.

Οι εταιρείες το χειμώνα έχει κρύο το καλοκαίρι ζέστη, έχω μιλήσει επανειλημμένα με τις εταιρείες ως μη όφειλα, αλλά το έκανα, γιατί καμιά φορά παρεξηγούνται κιόλας τα πράγματα. Μίλησα με τις εταιρείες, όντως υπάρχει πρόβλημα στο ριζισμό αυτού του δαπέδου και να σας πω ότι στον Τριπόταμο έπεσε τρεις φορές το δάπεδο από άλλον εργολάβο.

Θεωρώ ότι μετά από αυτή την παράταση πρέπει να κλείσουμε τα έργα με άλλον τρόπο.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου περιβάλλοντος Βασιλείου Παπαδόπουλου;

Υπέρ της εισήγησης του αντιδημάρχου περιβάλλοντος Βασιλείου Παπαδόπουλου ψήφισαν είκοσι (20) δημοτικοί σύμβουλοι, οι: Α. Λαζαρίδης, Χ. Κούτρας, Τ. Χατζηαθανασίου, Β. Παπαδόπουλος, Α.Σιδηρόπουλος, Δ.Κουλουριώτης, Θ. Κορωνάς, Γ.Σοφιανίδης, Π.Τσαπαρόπουλος, Β.Λυκοστράτης, Μ. Παπαϊωάννου, Λ.Ακριβόπουλος, Γ.Ορφανίδης, Χ. Γαϊτάνου, Α.Σιακαβάρας, Θ.Τέτος, Α. Καγκελίδης, Γ.Γουλτίδης, Γ.Μιχαηλίδης, Π.Παπαδίνα

Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Α.Μαρκούλης, Σ.Στουγιάννος, Ι.Παπαγιάννης, Μ.Σουμελίδης

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 31-8-2018 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου περιβάλλοντος Βασιλείου Παπαδόπουλου.
- 2.- Τις υπ' αριθ. 605, 761/2016 και 62, 288, 394, 540/2017, 18/2018, 412/2018 και 493/2018 αποφάσεις του Δ.Σ.
- 3.- Την από 31-8-2018 αίτηση παράτασης εργασιών της αναδόχου εταιρίας
- 4.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
- 5.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), του άρθρου 48 του Ν.3669/2008 και του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δοβρά για την πιστοποίησή τους» κατά δύο (2) μήνες, δηλαδή έως τις 31/10/2018.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **677 / 2018**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

[illegible]