

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΑ Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθ. **25/2018** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **926/2018**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση γενικής παράτασης της προθεσμίας
περαίωσης του έργου «Ολοκλήρωση κατασκευής
γέφυρας Αφών Κούσιου».

Σήμερα **28 Νοεμβρίου** του έτους **2018** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **23-11-2018** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **33** μέλη:

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Χ. Κούτρας, 4) Β. Παπαδόπουλος, 5) Α. Σιδηρόπουλος, 6) Δ. Κουλουριώτης, 7) Δ. Τραπεζανλής, 8) Θ. Κορωνάς, 9) Σ. Διαμάντης, 10) Γ. Σοφιανίδης, 11) Ν. Μουσιάδης, 12) Π. Τσαπαρόπουλος, 13) Γ. Κάκαρης, 14) Μ. Παπαϊωάννου, 15) Λ. Ακριβόπουλος, 16) Σ. Ασλάνογλου, 17) Γ. Ορφανίδης, 18) Ν. Μαυροκεφαλίδης, 19) Α. Σιακαβάρας, 20) Θ. Τέτος, 21) Θ. Στιόκα, 22) Μ. Σουμελίδης, 23) Ν. Τσιαμήτρος, 24) Α. Καγκελίδης, 25) Γ. Γουλτίδης, 26) Γ. Μιχαηλίδης, 27) Ι. Παπαγιάννης, 28) Η. Τσιφλίδης, 29) Ν. Μπέκης, 30) Α. Αποστολόπουλος, 31) Α. Μαρκούλης, 32) Σ. Στουγιάννος, 33) Γ. Μελιόπουλος.	Β. Λυκοστράτης, Ι. Χειμώνας, Ε. Ιακωβίδου, Χ. Γαϊτάνου, Ι. Κυρατλίδης, Ζ. Πατσίκας, Σ. Ελευθεριάδου, Π. Παπαδίνια

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Ε. Γκόγκα, Χ. Κεχαΐδης, Σ. Κωτσιαντής, Ι. Σιδηρόπουλος, Η. Μπατσαράς, Ν. Αγγέλου

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Ν. Γερούκης, Δ. Παπαετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η. Σοφιανίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Γ. Λιλιόπουλος, Α. Πέτρου, Χ. Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Κ. Πιστοφίδης, Α. Γκεκόπουλος, Σ. Λυκοστράτης, Ι. Καραγιάννης, Χ. Τσανασίδης, Ε. Μοτσιόπουλος, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθε η κ. Μ. Παπαϊωάννου και αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Μουσιάδης, Γ. Κάκαρης, Η. Τσιφλίδης, Α. Μαρκούλης, Γ. Σοφιανίδης
2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 902/2018 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Μαρκούλης
3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 903/2018 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ν. Μουσιάδης, Γ. Κάκαρης, Γ. Σοφιανίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Αποστολόπουλος, Ν. Τσιαμήτρος
4) Κατά τη συζήτηση του πρακτικού επί του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Κάκαρης, Α. Μαρκούλης, Σ. Στουγιάννος
5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 904/2018 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Θ. Αγγελίνας, Ν. Μουσιάδης, Γ. Μελιόπουλος και προσήλθαν οι κ.κ. Α. Μαρκούλης, Σ. Στουγιάννος
6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 905/2018 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Δ. Τραπεζανλής, Γ. Σοφιανίδης, Ν. Μπέκης
7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 906/2018 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι. Παπαγιάννης
8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 907/2018 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ν. Μαυροκεφαλίδης και προσήλθε ο κ. Ν. Μπέκης
9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 910/2018 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Λ. Ακριβόπουλος, Μ. Παπαϊωάννου, Ν. Μπέκης
10) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 912/2018 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ν. Μαυροκεφαλίδης, Γ. Σοφιανίδης
11) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 926/2018 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ. Ορφανίδης
12) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 943/2018 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ. Ορφανίδης

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 24ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 22-11-2018 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την α) 865/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, με την οποία καταρτίσθηκαν οι όροι διαγωνισμού και συγκροτήθηκε η επιτροπή διαγωνισμού του έργου του τίτλου β) την με αριθμ. 151/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, με την οποία εγκρίθηκε το 1ο πρακτικό του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 9-02-2018 γ) την με αριθμ. 380 /2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, με την οποία εγκρίθηκε το 2ο πρακτικό του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 9-02-2018, για κατακύρωση της σύμβασης του έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση ΦΟΡΕΑΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.και γ) της από 30/08/2018 σύμβασης μεταξύ του Δημάρχου και του αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση είχε ημερομηνία έναρξης 31/08/2018, χρόνο κατασκευής 12 μήνες (365 ημέρες) δηλαδή συμβατική ημερομηνία περαίωσης τη 31/08/2019.

Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε αρχικώς στις 19/11/2018 αίτηση για έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου, από τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης (31/08/2019) έως (30/10/2019), δηλαδή για χρονικό διάστημα 2 μηνών (60 ημερών). Οι λόγοι τους οποίους επικαλείται είναι ότι υπήρξαν καθυστερήσεις στην παράδοση πεδίου εργασίας από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας ώστε να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες. του έργου.

Προτείνεται για το συμφέρον του έργου η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά 2 μήνες (60 ημέρες), σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/16 με αναθεώρηση.

Μετά από τα παραπάνω, και σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016 παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση γενικής παράτασης καθώς και όλων των τμηματικών προθεσμιών με ή χωρίς αναθεώρηση των εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα 60 ημερών καθώς και όλων των τμηματικών προθεσμιών, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης στις 30/10/2019.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Γουλιτίδης: Ο εργολάβος ισχυρίζεται ότι υπάρχει καθυστέρηση λόγω της σωστικής ανασκαφής. Στο Δ.Σ. είχαμε ψηφίσει τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας για να γίνει η σωστική ανασκαφή. Η ανασκαφή δε θεωρείται απολογιστικό έργο από το σύνολο του έργου, από ότι καταλαβαίνω. Δε μπορούσε να γίνει νωρίτερα αυτή η ανασκαφή;

Λαζαρίδης: Χρειάστηκε ένα χρονικό διάστημα να βγει στον αέρα η διακήρυξη. Η Αρχαιολογία όπως ξέρετε κι εσείς καλύτερα χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα, όπως και κάθε υπηρεσία άλλωστε, προκειμένου να προσλάβει άτομα, γιατί δε χρησιμοποιεί προσωπικό από το υφιστάμενο για τέτοιους σκοπούς. Οι εργάτες κι ο αρχαιολόγος προσλήφθηκαν για αυτόν τον σκοπό.

Μαρκούλης: Στον χρόνο που προέκυψαν αυτές οι εργασίες ο εργολάβος δε μπορούσε να κινηθεί;

Λαζαρίδης: Το έργο έχει πολλές τμηματικές προθεσμίες, κάθε τόσο πρέπει να επιβεβαιώνεται κάποιο στάδιο.

Το πρώτο τμήμα του έργου είχε να κάνει με τις προσβάσεις για τη συναρμογή του έργου με την οδό Κόδρου και με την οδό Ακροπόλεως.

Μη την υπογραφή της σύμβασης και με το που ξεκίνησε να κάνει τη συναρμογή με την οδό Κόδρου, δεν υπήρχε πεδίο ελεύθερο, δεδομένου ότι την ίδια ώρα είχε ξεκινήσει και η Αρχαιολογία τη σωστική ανασκαφή. Κατά συνέπεια οι εργασίες εκεί κολλούσαν κι ούτε μπορούσε να κάνει εργασίες απέναντι, γιατί έπρεπε να ακολουθήσει η Αρχαιολογία.

Μαρκούλης: Δε μπορούσε να γίνει παράλληλα;

Λαζαρίδης: Όχι, γιατί προκειμένου να θεμελιώσει τα τοιχεία που περιλαμβάνονται στο πρώτο τμήμα του έργου, εκεί ακριβώς γινόταν η σωστική ανασκαφή.

Μαρκούλης: Γιατί δεν έρχεται να το ζητήσει 2-3 μήνες πριν λήξει η προθεσμία του έργου;

Λαζαρίδης: Υπάρχουν τμηματικές προθεσμίες, οπότε υποχρεούνται για κάθε ένα τμήμα του έργου, αν τεθεί τέτοιος λόγος, να κάνει αίτηση για παράταση εργασιών εκείνη την ώρα, δε μπορεί να γίνει η αίτηση μετά από 5 μήνες.

Μαρκούλης: Υπάρχει περίπτωση να πάμε σε άλλο τρίμηνο και να υπάρξει αναθεώρηση των τιμών;

Λαζαρίδης: Όχι, γιατί όπως είπα πολλές φορές, εδώ και 3 χρόνια δεν υπάρχουν αναθεωρήσεις προς τα πάνω. Οι αναθεωρήσεις είναι μηδενικές, το έργο δεν επιβαρύνεται.

Γουλτίδης: Επειδή όπως πολύ καλά γνωρίζετε κ.Λαζαρίδη είμαστε η προϊσταμένη αρχή κι είστε ο υπεύθυνος αντιδημάρχος, αυτά που είπατε νωρίτερα (για το χρονοδιάγραμμα εργασιών που κατέθεσε ο εργολάβος) να υπάρξει ένα ειδικό θέμα και να μας ενημερώσετε, ώστε να είμαστε γνώστες

(Αδύνατη η απομαγνητοφώνηση διότι ο δημοτικός σύμβουλος Α.Λαζαρίδης μιλά εκτός μικροφώνου)

Γουλτίδης: Θα σας πείραζε να είναι εδώ κι ο εργολάβος για να μας τα πει; Δεν είναι κακό, οπότε όταν έρχονται τέτοιες παρατάσεις να γνωρίζουμε κι εμείς και να υπάρχει ευθυκρισία στις αποφάσεις μας. Τώρα το λέτε εσείς, το λέμε εμείς, ας έρθει ο εργολάβος να καταθέσει το σχέδιο δράσης, να κάνουμε ένα ειδικό θέμα για το πώς θα λειτουργήσει, αν είναι στον συμβατικό χρόνο κλπ.

Δεν είναι κακό, είμαστε προϊσταμένη αρχή και πιθανόν αύριο να κληθούμε και για άλλη παράταση.

Αυτή είναι η πρότασή μου και γι' αυτόν τον λόγο θα δώσω λευκή ψήφο.

Λαζαρίδης: Αυτά είναι δημόσια έγγραφα, όποιος έχει άποψη κι ενδιαφέρον μπορεί να τα έχει στα χέρια του όποια στιγμή θέλει. Είναι λίγο υποκριτικό αυτό, κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας.

Γουλτίδης: Όχι, κάνετε μεγάλο λάθος κ.Λαζαρίδη

Λαζαρίδης: Αύριο το πρωί μπορεί να έρθει οποιοσδήποτε και να δει όποιο στοιχείο θέλει

Γουλτίδης: Δεν καταλαβαίνω γιατί να μη γίνει;

(Αδύνατη η απομαγνητοφώνηση διότι οι δημοτικοί σύμβουλοι Α.Λαζαρίδης, Γ.Γουλτίδης, Α.Μαρκούλης μιλούν εκτός μικροφώνου)

Γουλτίδης: Είμαστε προϊσταμένη αρχή; Γιατί αυτό το έργο έχει 10 χρόνια...

Είναι κακό; Είναι καινούρια μελέτη, να μην ξέρουμε;

Λαζαρίδης: Και;

Γουλτίδης: Δε μπόρεσες να μάθεις εδώ και τόσους μήνες;

Πρόεδρος: Κε Γουλτίδη κάνετε μια πρόταση...

Λαζαρίδης: Προτείνω την γενική παράταση εργασιών του έργου για ένα μήνα με αναθεώρηση.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση και την πρόταση του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη;

Υπέρ της εισήγησης και της πρότασης του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη ψήφισαν δεκαπέντε (15) δημοτικοί σύμβουλοι, οι:

Α. Λαζαρίδης, Χ. Κούτρας, Β. Παπαδόπουλος, Α.Σιδηρόπουλος, Δ.Κουλουριώτης, Θ. Κορωνάς, Σ.Διαμάντης, Γ.Σοφινίδης, Π.Τσαπαρόπουλος, Σ.Ασλάνογλου, Ν. Μαυροκεφαλίδης, Α.Σιακαβάρας, Θ.Τέτος, Θ.Στιόκα, Α. Καγκελίδης

Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Α.Μαρκούλης, Σ.Στουγιάννος, Γ.Μιχαηλίδης, Γ.Γουλτίδης, Μ.Σουμελίδης

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 22-11-2018 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη.
- 2.- Τις υπ' αριθ. 865/2017, 151 και 380/2018 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.
- 3.- Την από 30-8-2018 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρίας και του Δ.Βέροιας.
- 4.- Την από 19-11-2018 αίτηση παράτασης εργασιών της αναδόχου εταιρίας.
- 5.- Ότι μετά την αποχώρηση δημοτικών συμβούλων, η συνεδρίαση του Δ.Σ. συνεχίζεται, λογιζομένης της παρουσίας των δημοτικών συμβούλων πριν την αποχώρησή τους ως προς την ύπαρξη απαρτίας, η δε απόφαση λαμβάνεται με βάση τον αριθμό των μελών που απαιτούνται για την απαρτία (21)
- 6.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
- 7.- Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006.

[illegible]