

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΑ Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθ. **6/2018** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **237/2018**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση γενικής παράτασης της προθεσμίας
περαίωσης του έργου «Ανάδειξη οικισμού
Σελίου».

Σήμερα **16 Απριλίου** του έτους **2018** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **12-4-2018** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **33** μέλη:

ΠαρόντεςΑπόντες

1) Α. Λαζαρίδης, 2) Χ. Κούτρας, 3) Τ. Χατζηαθανασίου, 4) Β. Παπαδόπουλος, 5) Α. Σιδηρόπουλος, 6) Δ. Κουλουριώτης, 7) Θ. Κορωνάς, 8) Σ. Διαμάντης, 9) Γ. Σοφιανίδης, 10) Ν. Μωυσιάδης, 11) Π. Τσαπαρόπουλος, 12) Β. Λυκοστράτης, 13) Γ. Κάκαρης, 14) Μ. Παπαϊωάννου, 15) Α. Ακριβόπουλος, 16) Σ. Ασλάνογλου, 17) Γ. Ορφανίδης, 18) Χ. Γαϊτάνου, 19) Ν. Μαυροκεφαλίδης, 20) Α. Σιακαβάρας, 21) Θ. Τέτος, 22) Κ. Καραπαναγιωτίδης, 23) Ι. Κυρατλίδης, 24) Ν. Τσιαμήτρος, 25) Α. Καγκελίδης, 26) Γ. Γουλτίδης, 27) Η. Τσιφλίδης, 28) Ν. Μπέκης, 29) Π. Παπαδίνα, 30) Α. Αποστολόπουλος, 31) Α. Μαρκούλης, 32) Σ. Στουγιάννος, 33) Γ. Μελιόπουλος.	Θ. Αγγελίνας, Δ. Τραπεζανλής, Ι. Χειμώνας, Ε. Ιακωβίδου, Μ. Σουμελίδης, Ζ. Πατσίκας, Ι. Παπαγιάννης, Σ. Ελευθεριάδου
---	--

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Σ. Κωτσιαντής, Ι. Σιδηρόπουλος, Ι. Καραγιάννης, Ν. Αγγέλου, Ε. Μοτσιόπουλος

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων
& Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Ε. Γκόγκα, Χ. Κεχαΐδης, Ν. Γερούκης, Δ. Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η. Σοφιανίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Γ. Λιλιόπουλος, Α. Πέτρου, Χ. Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Η. Μπατσαράς, Κ. Πιστοφίδης, Α. Γκεκόπουλος, Σ. Λυκοστράτης, Χ. Τσανασίδης, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθε η κ. Χ. Γαϊτάνου και αποχώρησαν οι κ. κ. Ν. Μπέκης, Κ. Καραπαναγιωτίδης, Γ. Ορφανίδης, Α. Αποστολόπουλος, Α. Καγκελίδης
2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 213/2018 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ. Γουλτίδης
3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 214/2018 απόφασης αποχώρησαν οι κ. κ. Α. Μαρκούλης, Σ. Στουγιάννος, Ι. Κυρατλίδης, Β. Λυκοστράτης
4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 215/2018 απόφασης προσήλθαν οι κ. κ. Β. Λυκοστράτης, Γ. Ορφανίδης
5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 216/2018 απόφασης προσήλθε ο κ. Ι. Κυρατλίδης
6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 220/2018 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ. Κάκαρης
7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 225/2018 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ν. Μωυσιάδης
8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 227/2018 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ. Μελιόπουλος
9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 251/2018 απόφασης προσήλθε ο κ. Ν. Μωυσιάδης

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 24^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 5-4-2018 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου Κωνσταντίνου Βοργιαζίδη, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 62/2014 μελέτη του Τ.Τ.Δ.Β. και με την υπ' αριθμόν 14/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 30-12-2014, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του υπ' όψη έργου, και ανατέθηκε αυτό στην Εργοληπτική επιχείρηση **ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΑΤΕ** με τις τιμές του τιμολογίου της μελέτης μειωμένες κατά την προσφορά της (τεκμαρτή έκπτωση 53,14%) και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τους όρους της συγκεκριμένης διακήρυξης.

Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπεγράφη στις **13-5-2015** μεταξύ του Αντιδημάρχου Τεχνικών και του ανωτέρω αναδόχου.

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπλαση της κεντρικής πλατείας του Σελίου, δηλαδή η πλατεία της εισόδου στο χωριό και της ευρύτερης περιοχής μέχρι την πρώτη διασταύρωση. Η μελέτη αφορά τον σχεδιασμό της εισόδου του οικισμού του Σελίου, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της περιοχής.

Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 13-5-2015, χρόνο κατασκευής διακόσιες εβδομήντα (270) ημέρες και ημερομηνία περαίωσης την 13-2-2016.

Το Δ.Σ Βέροιας με την υπ' αριθμόν 677/2015 απόφαση του ενέκρινε την παράταση της 3^{ης} τμηματικής προθεσμίας κατά (24) είκοσι τέσσερις ημέρες χωρίς την μεταβολή του συνολικού χρόνου εκτέλεσης των εργασιών του έργου.

Το Δ.Σ Βέροιας με την υπ' αριθμόν 163/2016 απόφαση του ενέκρινε την παράταση της συνολικής προθεσμίας κατά (64) εξήντα τέσσερις ημέρες και έως 17-4-2016 με αναθεώρηση μετά από την υπ' αριθμ. 3242/25-1-2016 εμπρόθεσμη αίτησή του.

Το Δ.Σ Βέροιας με την υπ' αριθμόν 211/2016 απόφαση του ενέκρινε την παράταση της συνολικής προθεσμίας κατά (60) εξήντα ημέρες και έως 17-6-2016 με αναθεώρηση μετά από την υπ' αριθμ. 12508/8-4-2016 εμπρόθεσμη αίτησή του.

Το Δ.Σ Βέροιας με την υπ' αριθμόν 340/2016 απόφαση του ενέκρινε την παράταση της συνολικής προθεσμίας κατά (44) σαράντα τέσσερις ημέρες και έως 31-7-2016 με αναθεώρηση μετά από την υπ' αριθμ. 19955/8-6-2016 εμπρόθεσμη αίτησή του.

Το Δ.Σ Βέροιας με την υπ' αριθμόν 449/2016 απόφαση του ενέκρινε την παράταση της συνολικής προθεσμίας κατά (3) τρεις μήνες και έως 31-10-2016 τους δύο μήνες χωρίς αναθεώρηση και τον ένα μήνα με αναθεώρηση μετά από την υπ' αριθμ. 27659/26-7-2016 εμπρόθεσμη αίτησή του.

Το Δ.Σ Βέροιας με την υπ' αριθμόν 600/2016 απόφαση του ενέκρινε την παράταση της συνολικής προθεσμίας κατά (2) δύο μήνες και έως 31-12-2016 χωρίς αναθεώρηση μετά από την υπ' αριθμ. 9879/19-10-2016 εμπρόθεσμη αίτησή του.

Το Δ.Σ Βέροιας με την υπ' αριθμόν 58/2017 απόφαση του ενέκρινε την παράταση της συνολικής προθεσμίας κατά (2) δύο μήνες και έως 28-2-2017 χωρίς αναθεώρηση μετά από την υπ' αριθμ. 47367/15-12-2016 εμπρόθεσμη αίτησή του.

Το Δ.Σ Βέροιας με την υπ' αριθμόν 246/2017 απόφαση του ενέκρινε την παράταση της συνολικής προθεσμίας κατά (5) πέντε μήνες και έως 31-7-2017 χωρίς αναθεώρηση για την εκτέλεση των υπολειπόμενων εργασιών και με αναθεώρηση για την εκτέλεση των εργασιών που συμπεριλαμβάνονται στον ο ΑΠΕ και στο 1^ο ΠΚΤΜΝΕ μετά από την υπ' αριθμ. 4637/10-2-2017 εμπρόθεσμη αίτησή του.

Το Δ.Σ Βέροιας με την υπ' αριθμόν 512/2017 απόφαση του ενέκρινε την παράταση της συνολικής προθεσμίας κατά (3) τρεις μήνες και έως 31-10-2017 χωρίς αναθεώρηση μετά από την υπ' αριθμ. 25074/13-07-2017 εμπρόθεσμη αίτησή του.

Το Δ.Σ Βέροιας με την υπ' αριθμόν 768/2017 απόφαση του ενέκρινε την παράταση της συνολικής προθεσμίας κατά (2) δύο μήνες και έως 31-12-2017 με αναθεώρηση μετά από την υπ' αριθμ. 30685/24-10-2017 εμπρόθεσμη αίτησή του.

Το Δ.Σ Βέροιας με την υπ' αριθμόν 101/2018 απόφαση του ενέκρινε την παράταση της συνολικής προθεσμίας κατά (3) τρείς μήνες και έως 31-03-2018 με αναθεώρηση μετά από την υπ' αριθμ. 44388/30-11-2017 εμπρόθεσμη αίτησή του.

Το έργο του θέματος με την υπ' αριθμόν 4895/1-7-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων μεταφέρθηκε από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 που έληξε, στο Μέτρο 7 του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020(ΠΑΑ2014-2020).

Ο 1ος ΑΠΕ που περιλαμβάνει αυξομειώσεις ποσοτήτων και νέες εργασίες απαραίτητες για την άρτια ολοκλήρωση του έργου, υποβλήθηκε στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020» με τον υπ' αριθμόν 10627/28-3-2017 διαβιβαστικό της Τεχνικής Υπηρεσίας και με την υπ' αριθμόν 3285/31-3-2017 απόφαση της Ε.Υ Εφαρμογής του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» έχει αποσταλεί η προέγκριση της 1^{ης} Νομικής Δέσμευσης (Προέγκριση 1^{ου} ΑΠΕ) .

Ο προαναφερόμενος 1^{ος} Α.Π.Ε έλαβε θετική γνωμοδότηση από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων (την 3η συνεδρίαση στις 7 Απριλίου του έτους 2017) και εγκρίθηκε από το Δ.Σ Βέροιας σε την 251/2017 απόφασή του.

Με την υπ' αριθμ. 6122/26-02-2018 εμπρόθεσμη αίτησή του που επισυνάπτεται μαζί με τα κλιματολογικά δεδομένα, ο ανάδοχος ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΑΤΕ ζητά την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά (2) δύο μήνες λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, έντονων χιονοπτώσεων και παγετού και δυσμενών προβλέψεων που δεν επιτρέπουν την σκυροδέτηση της θεμελίωσης και την αγκύρωση του οργάνου αθλοπαιδιάς το οποίο φυλάσσεται σε αποθήκη του προμηθευτή με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του και η περιοχή πέριξ του χώρου εγκατάστασης του παιχνιδιού.

Η υπηρεσία μας συμφωνεί με το αίτημα για παράταση δύο μηνών και θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί η αιτούμενη παράταση για την περαίωση των υπολειπόμενων εργασιών **για το συμφέρον του έργου**, σύμφωνα με την παρ.8α του Άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, και προτείνει να δοθεί παράταση δύο (2) μηνών με αναθεώρηση, λόγω του ότι λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών (χιονοπτώσεων και παγετού) δεν υπάρχει αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Ακόμη υπάρχει και η θετική διατύπωση γνώμης (2676/09-03-2018) του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ -Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων-Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Π.Α.Α. 2014-2020 -ΜΟΝΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ η οποία επισυνάπτεται.

Κατόπιν των ανωτέρω

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει ή μη τη χορήγηση γενικής παράτασης των εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών με αναθεώρηση, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης 31-05-2018.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του Δημάρχου;

Υπέρ της εισήγησης του Δημάρχου ψήφισαν είκοσι δύο (22) δημοτικοί σύμβουλοι, οι: Α. Λαζαρίδης, Χ. Κούτρας, Τ. Χατζηαθανασίου, Β. Παπαδόπουλος, Α.Σιδηρόπουλος, Δ.Κουλουριώτης, Θ. Κορωνάς, Σ.Διαμάντης, Γ.Σοφινίδης, Π.Τσαπαρόπουλος, Β.Λυκοστράτης, Μ. Παπαϊωάννου, Α.Ακριβόπουλος, Σ.Ασλάνογλου, Γ.Ορφανίδης, Χ. Γαϊτάνου, Ν. Μαυροκεφαλίδης, Α.Σιακαβάρας, Θ.Τέτος, Ι.Κυρατλίδης, Ν. Τσιαμήτρος, Η.Τσιφλίδης

Λευκή ψήφο έδωσαν η δημοτική σύμβουλος Π.Παπαδίνα

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 5-4-2018 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου.
- 2.- Την υπ' αριθ. 62/2014 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών.
- 3.- Την υπ' αριθ. 14/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

- 4.- Τις υπ' αριθ. 677/2015, 163, 211, 340, 449, 600/2016, 58, 246, 512, 768/2017 και 101/2018 αποφάσεις του Δ.Σ.
- 5.- Την από 13-5-2015 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρίας και του Δ.Βέροιας.
- 6.- Το με αρ. πρωτ. 2676/9-3-2018 έγγραφο του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
- 7.- Την από 26-2-2018 αίτηση παράτασης εργασιών της αναδόχου εταιρίας.
- 8.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
- 9.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 και του άρθρου 96 του Ν.3463/2006.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Εγκρίνει την χορήγηση γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, του έργου «Ανάδειξη οικισμού Σελίου» κατά δύο (2) μήνες, δηλαδή έως τις 31/5/2018.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **237 / 2018**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

[illegible]