

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΑ Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθ. **1/2019** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **34/2019**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης
του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε.
Απ.Παύλου για την πιστοποίησή τους».

Σήμερα **21 Ιανουαρίου** του έτους **2019** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **17-1-2019** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **35** μέλη:

Παρόντες

1) Α. Λαζαρίδης, 2) Χ. Κούτρας, 3) Β. Παπαδόπουλος, 4) Α. Σιδηρόπουλος, 5) Δ. Κουλουριώτης, 6) Δ. Τραπεζανλής, 7) Θ. Κορωνάς, 8) Σ. Διαμάντης, 9) Γ. Σοφινίδης, 10) Ν. Μουσιιάδης, 11) Π. Τσαπαρόπουλος, 12) Β. Λυκοστράτης, 13) Γ. Κάκαρης, 14) Μ. Παπαϊωάννου, 15) Λ. Ακριβόπουλος, 16) Σ. Ασλάνογλου, 17) Γ. Ορφανίδης, 18) Χ. Γαϊτάνου, 19) Ν. Μαυροκεφαλίδης, 20) Α. Σιακαβάρας, 21) Θ. Τέτος, 22) Θ. Στιόκα, 23) Μ. Σουμελίδης, 24) Α. Καγκελίδης, 25) Γ. Γουλτίδης, 26) Γ. Μιχαηλίδης, 27) Ι. Παπαγιάννης, 28) Η. Τσιφλίδης, 29) Σ. Ελευθεριάδου, 30) Ν. Μπέκης, 31) Π. Παπαδίνα, 32) Α. Αποστολόπουλος, 33) Α. Μαρκούλης, 34) Σ. Στουγιάννος, 35) Γ. Μελιόπουλος.

Απόντες

Θ. Αγγελίνας, Ι. Χειμώνας, Ε. Ιακωβίδου, Ι. Κυρατλίδης, Ν. Τσιαμήτρος, Ζ. Πατσίκας

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Ε. Γκόγκα, Ι. Σιδηρόπουλος, Η. Μπατσαράς, Σ. Κωτσιαντής, Ι. Καραγιάννης

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Χ. Κεχαΐδης, Ν. Γερούκης, Δ. Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η. Σοφινίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Γ. Λιλιόπουλος, Α. Πέτρου, Χ. Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Κ. Πιστοφίδης, Α. Γκεκόπουλος, Σ. Λυκοστράτης, Χ. Τσανασίδης, Ν. Αγγέλου, Ε. Μοτσιοπούλου, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Π. Παπαδίνα, Χ. Γαϊτάνου και αποχώρησε ο κ. Δ. Τραπεζανλής
2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 1/2019 απόφασης προσήλθε η κ. Μ. Παπαϊωάννου και αποχώρησαν οι κ.κ. Σ. Ελευθεριάδου, Η. Τσιφλίδης, Ν. Μαυροκεφαλίδης
3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 2/2019 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Μελιόπουλος, Α. Αποστολόπουλος, Γ. Κάκαρης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 4/2019 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Γουλτίδης, Ι. Παπαγιάννης, Α. Μαρκούλης, Σ. Στουγιάννος, Λ. Ακριβόπουλος, Χ. Γαϊτάνου
5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 6/2019 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Καγκελίδης και προσήλθε ο κ. Α. Αποστολόπουλος
6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 15/2019 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Α. Μαρκούλης, Α. Καγκελίδης, Σ. Στουγιάννος
7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 31/2019 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Αποστολόπουλος
8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 39/2019 απόφασης αποχώρησε ο κ. Μ. Σουμελίδης
9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 62/2019 απόφασης προσήλθε ο κ. Μ. Σουμελίδης

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 34ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 31-12-2018 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου περιβάλλοντος Βασιλείου Παπαδόπουλου, που έχει ως εξής:

Με την αρ. πρωτ. **36123/27-12-2018** αίτηση του ο ανάδοχος του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Αποστόλου Παύλου για την πιστοποίηση τους», η εταιρεία «**ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ Α.Τ.Τ.Ε.Ε. Α.Ε.**» αιτείται την παράταση για την περαίωση του, μέχρι **31-05-2019**. Οι λόγοι που επικαλείται είναι η αναμονή άρσης των προβλημάτων που έθετε το αρ. 256/6-10-2017 φύλλο Ελέγχου Επιτρόπου, δηλαδή τη νομιμότητα ανάθεσης και εκτέλεσης της εργασίας του χυτού ελαστικού δαπέδου των Παιδικών Χαρών, από τον συγκεκριμένο ανάδοχο.

Από την σύμβαση- που υπογράφηκε 15-7-2016 το έργο προϋπολογισμού **13.725,36 €**, (με ΦΠΑ) προβλεπόταν ως τρίμηνης διάρκειας, αλλά ύστερα από τις **604/2016, 762/2016, 63/2017, 287/2017, 395/2017, 17/2018, 362/2018, 494/2018, 678/2018 και 995/2018** αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου η προθεσμία εκτέλεσης του παρατάθηκε τελικά έως 31-12-2018.

Για το έργο κατατέθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας, που εγκρίθηκε με την αρ. 240/16-4-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εκκρεμεί νέα αίτηση του αναδόχου (15852/7-6-2018) για συμπληρωματική σύμβαση (εγκύκλιος 8/31-5-2018) και θα πρέπει να ελεγχθούν οι εργασίες και οι ποσότητες που δεν συμπεριλαμβάνονται στην μελέτη, ενώ έχει υπογραφεί 23-7-2018 το 2^ο πρωτόκολλο αφανών εργασιών από την Επιτροπή Αφανών Εργασιών και κατατέθηκε η αρ. 20169/24-7-2018 3^η επιμέτρηση και 3^ο πρωτόκολλο αφανών εργασιών. Επί πλέον ύστερα από έλεγχο των εργασιών και των ποσοτήτων του 1^{ου} λογαριασμού και την αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος στην Επίτροπο για περαιτέρω έλεγχο, έχει συνταχθεί το αρ. 433/27-12-2018 νέο Φύλλο Ελέγχου, το οποίο είναι προς απάντηση από την Υπηρεσία μας. Επιπρόσθετα οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες έχουν σταθεί εμπόδιο για οποιασδήποτε εργασίες.

Η Υπηρεσία μας θεωρώντας :

ότι οι υπολειπόμενες εργασίες διάστρωσης του ελαστικού δαπέδου δεν μπόρεσαν να ολοκληρωθούν, λόγω των κακών καιρικών συνθηκών, που δεν επέτρεψαν τις εργασίες, κρίνοντας ότι αυτές μπορούν να ολοκληρωθούν και έχοντας υπόψη την αμφισβήτηση (ΦΕΕ) της δυνατότητας του αναδόχου για την προμήθεια του δαπέδου,

αποδέχεται το αίτημα παράτασης, λόγω καιρικών συνθηκών και προκειμένου να απαντηθεί το ΦΕΕ, εισηγούμενη την παράταση μέχρι και 15/04/2019.

Η παράταση αυτή σύμφωνα με το άρθρο 48, του Ν.3669/2008, παρ.8 θεωρείται ότι είναι «με αναθεώρηση», διότι δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Σύμφωνα με το άρθρο 48, του Ν.3669/2008, παρ.10, η Δ/νουςα Υπηρεσία καλεί την Προϊσταμένη της αρχή, ήτοι το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου περιβάλλοντος Βασιλείου Παπαδόπουλου;

Υπέρ της εισήγησης του αντιδημάρχου περιβάλλοντος Βασιλείου Παπαδόπουλου ψήφισαν είκοσι δύο (22) δημοτικοί σύμβουλοι, οι: Α. Λαζαρίδης, Χ. Κούτρας, Β. Παπαδόπουλος, Α.Σιδηρόπουλος, Δ.Κουλουριώτης, Θ. Κορωνάς, Σ.Διαμάντης, Γ.Σοφιανίδης, Ν. Μωυσιάδης, Π.Τσαπαρόπουλος, Β.Λυκοστράτης, Μ. Παπαϊωάννου, Σ.Ασλάνογλου, Γ.Ορφανίδης, Α.Σιακαβάρας, Θ.Τέτος, Θ.Στιόκα, Α.Καγκελίδης, Μ. Σουμελίδης, Γ.Μιχαηλίδης, Ν.Μπέκης, Π.Παπαδίνα

Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Α.Μαρκούλης, Σ.Στουγιάννος

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 31-12-2018 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου περιβάλλοντος Βασιλείου Παπαδόπουλου.
- 2.- Τις υπ' αριθ. 604, 762/2016 και 63, 287, 395/2017, 17/2018, 362/2018, 494/2018, 678/2018 και 995/2018 αποφάσεις του Δ.Σ.
- 3.- Την από 24-12-2018 αίτηση παράτασης εργασιών της αναδόχου εταιρίας
- 4.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
- 5.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), του άρθρου 48 του Ν.3669/2008 και του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ			Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ		
Πέτρος Τσαπαρόπουλος			Αθανάσιος Αποστολόπουλος		
ΤΑ ΜΕΛΗ			ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ		
A.	Λαζαρίδης		E.	Γκόγκα	
X.	Κούτρας				
B.	Παπαδόπουλος				
A.	Σιδηρόπουλος			ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ	
Δ.	Κουλουριώτης		Σ.	Κωτσιαντής	
Δ.	Τραπεζανλής		I.	Σιδηρόπουλος	
Θ.	Κορωνάς		H.	Μπατσαράς	
Σ.	Διαμάντης		I.	Καραγιάννης	
Γ.	Σοφιανίδης				
N.	Μωυσιάδης				
B.	Λυκοστράτης				
Γ.	Κάκαρης				
M.	Παπαϊωάννου				
Λ.	Ακριβόπουλος				
Σ.	Ασλάνογλου				
Γ.	Ορφανίδης				
X.	Γαϊτάνου				
N.	Μαυροκεφαλίδης				
A.	Σιακαβάρας				
Θ.	Τέτος				
Θ.	Στιόκα				
M.	Σουμελίδης				
A.	Καγκελίδης				
Γ.	Γουλτίδης				
Γ.	Μιχαηλίδης				
I.	Παπαγιάννης				
Σ.	Ελευθεριάδου				
H.	Τσιφλίδης				
N.	Μπέκης				
Π.	Παπαδίνα				
A.	Μαρκούλης		Ακριβές απόσπασμα Βέρεια 24-1-2019 Ο Δήμαρχος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ		
Σ.	Στουγιάννος				
Γ.	Μελιόπουλος				