

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΑ Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθ. **12/2019** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **400/2019**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση γενικής παράτασης της προθεσμίας
περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση γέφυρας
τάφρου Α5 περιοχή Κουλούρας»

Σήμερα **15 Μαΐου** του έτους **2019** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **15:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **10-5-2019** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **32** μέλη:

ΠαρόντεςΑπόντες

1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Χ. Κούτρας, 4) Β. Παπαδόπουλος, 5) Α. Σιδηρόπουλος, 6) Δ. Κουλουριώτης, 7) Δ. Τραπεζανλής, 8) Θ. Κορωνάς, 9) Σ. Διαμάντης, 10) Γ. Σοφινίδης, 11) Ν. Μουσιάδης, 12) Β. Λυκοστράτης, 13) Μ. Παπαϊωάννου, 14) Α. Ακριβόπουλος, 15) Σ. Ασλάνογλου, 16) Γ. Ορφανίδης, 17) Ν. Μαυροκεφαλίδης, 18) Θ. Τέτος, 19) Θ. Στιόκα, 20) Η. Γραμματικόπουλος, 21) Μ. Σουμελίδης, 22) Ν. Τσιαμήτρος, 23) Ζ. Πατσίκας, 24) Α. Καγκελίδης, 25) Γ. Γουλτίδης, 26) Γ. Μιχαλίδης, 27) Ι. Παπαγιάννης, 28) Σ. Ελευθεριάδου, 29) Ν. Μπέκης, 30) Α. Αποστολόπουλος, 31) Α. Μαρκούλης, 32) Σ. Στουγιάννος.	Γ. Κάκαρης, Ι. Χειμώνας, Ε. Ιακωβίδου, Χ. Γαϊτάνου, Α. Σιακαβάρας, Ι. Κυρατλίδης, Η. Τσιφλίδης, Π. Παπαδίνα, Γ. Μελιόπουλος
---	---

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Ι. Σιδηρόπουλος, Η. Μπατσαράς

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Ε. Γκόγκα, Χ. Κεχαΐδης, Σ. Κωτσιαντής, Ν. Γερούκης, Δ. Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η. Σοφινίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Γ. Λιλιόπουλος, Α. Πέτρου, Χ. Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Κ. Πιστοφίδης, Α. Γκεκόπουλος, Σ. Λυκοστράτης, Ι. Καραγιάννης, Χ. Τσανασίδης, Ν. Αγγέλου, Ε. Μοτσιόπουλος, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Ι. Παπαγιάννης, Θ. Αγγελίνας και αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Μαρκούλης, Σ. Στουγιάννος
2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 387/2019 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ι. Παπαγιάννης, Α. Αποστολόπουλος, Ζ. Πατσίκας, Μ. Σουμελίδης
3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 388/2019 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Τσιαμήτρος, Ν. Μπέκης, Γ. Ορφανίδης
4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 389/2019 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Γ. Ορφανίδης, Ν. Μπέκης
5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 391/2019 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Καγκελίδης
6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 394/2019 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ν. Μπέκης
7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 395/2019 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ν. Μουσιάδης
8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 400/2019 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ. Γουλτίδης και προσήλθαν οι κ.κ. Ν. Μπέκης, Ν. Μουσιάδης
9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 412/2019 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ. Γουλτίδης

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο τεχνικών Αθανάσιο Σιδηρόπουλο, ο οποίος εξέθεσε στο σώμα τα εξής:

Ζητώ από το Δ.Σ. τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος της χορήγησης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση γέφυρας τάφρου Α5 περιοχή Κουλούρας».

Το θέμα κατατίθεται ως κατεπείγον, γιατί η συμβατική ημερομηνία περαίωσης λήγει στις 6/6/2019 κι ο ανάδοχος ζητά παράταση των εργασιών για ένα μήνα για την έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Πρόεδρος: Συμφωνεί το σώμα με την πρόταση του αντιδημάρχου τεχνικών Αθανασίου Σιδηρόπουλου;

Μέλη: Ναι.

Στη συνέχεια, αφού δέχθηκε ομόφωνα το συμβούλιο να συζητήσει και αποφασίσει για το παραπάνω θέμα ως έκτακτης περίπτωσης, εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, ο πρόεδρος εισηγούμενος το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 7-5-2019 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αθανασίου Σιδηρόπουλου, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 98/2018 μελέτη της ΤΥΔΒ, της 09/2018 απόφασης της Οικ. Επιτροπής για κατακύρωση της εκτέλεσης της κατασκευής στον παραπάνω ανάδοχο και της από 06/03/2019 σύμβασης (αριθμ πρωτ. 5781/2019) μεταξύ του Αντιδημάρχου και του αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση είχε ημερομηνία έναρξης 06/03/2019 και χρόνο κατασκευής 90 ημέρες δηλαδή συμβατική ημερομηνία περαίωσης τη 06/06/2019.

Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε στις 06/05/2019 αίτηση για έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου, από τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης (6/06/2019) έως (06/07/2019), δηλαδή για χρονικό διάστημα 30 ημερών. Οι λόγοι τους οποίους επικαλείται είναι ότι απαιτείται παράταση για έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Η Υπηρεσία θεωρεί ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του εργολάβου και προτείνει για το συμφέρον του έργου την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά 30 ημέρες, με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 4412/2016. Λόγω του ότι η έγκριση χορήγησης παράτασης δίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο θα πρέπει να εξετάσει άμεσα το αίτημα ώστε να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στην εξέλιξη του έργου

Μετά από τα παραπάνω, α π α ι τ ε ί τ α ι η ά μ ε σ η ε ξ έ τ α σ η τ ο υ α ι τ ή μ α τ ο ς από το Δ.Σ. και σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν.4412/2016 παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση γενικής παράτασης με ή χωρίς αναθεώρηση των εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα 30 ημερών, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης στις 06/07/2019.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 7-5-2019 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αθανασίου Σιδηρόπουλου.
- 2.- Την υπ' αριθ. 98/2018 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
- 3.- Την υπ' αριθ. 9/2018 απόφαση της Ο.Ε.
- 4.- Την από 6-5-2019 αίτηση παράτασης εργασιών της αναδόχου εταιρίας.
- 5.- Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 184 του Ν. 4412/2016, του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει τη συζήτηση & λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα ως έκτακτης περίπτωσης, εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.

Β) Εγκρίνει τη χορήγηση γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, του έργου «Αποκατάσταση γέφυρας τάφρου Α5 περιοχή Κουλούρας» κατά ένα (1) μήνα, δηλαδή έως τις 6/7/2019.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **400 / 2019**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

[illegible]