

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΑ Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθ. **16/2019** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **517/2019**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της
προμήθειας «Προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων
στο 5^ο και 8^ο Δημοτικό Σχολείο».

Σήμερα **22 Ιουλίου** του έτους **2019** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **18-7-2019** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **27** μέλη:

Παρόντες	Απόντες
1) Α. Λαζαρίδης, 2) Β. Παπαδόπουλος, 3) Α. Σιδηρόπουλος, 4) Δ. Κουλουριώτης, 5) Θ. Κορωνάς, 6) Σ. Διαμάντης, 7) Γ. Σοφινίδης, 8) Β. Λυκοστράτης, 9) Μ. Παπαϊωάννου, 10) Ι. Χειμώνας, 11) Σ. Ασλάνογλου, 12) Γ. Ορφανίδης, 13) Ε. Ιακωβίδου, 14) Χ. Γαϊτάνου, 15) Ν. Μαυροκεφαλίδης, 16) Α. Σιακαβάρας, 17) Θ. Τέτος, 18) Θ. Στιόκα, 19) Η. Γραμματικόπουλος, 20) Μ. Σουμελίδης, 21) Ν. Τσιαμήτρος, 22) Γ. Γουλτίδης, 23) Γ. Μιχαηλίδης, 24) Η. Τσιφλίδης, 25) Π. Παπαδίνα, 26) Α. Αποστολόπουλος, 27) Γ. Μελιόπουλος.	Θ. Αγγελίνας, Χ. Κούτρας, Δ. Τραπεζανλής, Ν. Μουσιάδης, Γ. Κάκαρης, Λ. Ακριβόπουλος, Ι. Κυρατλίδης, Ζ. Πατσίκας, Α. Καγκελίδης, Ι. Παπαγιάννης, Σ. Ελευθεριάδου, Ν. Μπέκης, Α. Μαρκούλης, Σ. Στουγιάννος

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Ι. Καραγιάννης

**Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων
& Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων**

Ε. Γκόγκα, Χ. Κεχαΐδης, Σ. Κωτσιαντής, Ν. Γερούκης, Δ. Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η. Σοφινίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Γ. Λιλιόπουλος, Α. Πέτρου, Χ. Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Ι. Σιδηρόπουλος, Η. Μπατσαράς, Κ. Πιστοφίδης, Α. Γκεκόπουλος, Σ. Λυκοστράτης, Χ. Τσανασίδης, Ν. Αγγέλου, Ε. Μοτσιοπούλου, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

- Σημείωση:** 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθε η κ. Ε. Ιακωβίδου και αποχώρησαν οι κ.κ. Π. Παπαδίνα, Α. Αποστολόπουλος
2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 504/2019 απόφασης αποχώρησε ο κ. Δ. Κουλουριώτης
3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 505/2019 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Π. Παπαδίνα, Α. Αποστολόπουλος
4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 514/2019 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Αποστολόπουλος

Στη συνέχεια ο προεδρεύων αντιπρόεδρος έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο τεχνικών Αθανάσιο Σιδηρόπουλο, ο οποίος εξέθεσε στο σώμα τα εξής:

Ζητώ από το Δ.Σ. τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος της παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της προμήθειας «Προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων στο 5^ο και 8^ο Δημοτικό Σχολείο».

Το θέμα κατατίθεται ως κατεπείγον, γιατί η προθεσμία περαίωσης έληξε στις 10/7/2019 κι ο ανάδοχος ζητά παράταση των εργασιών για να μην υπάρχει πρόβλημα στην ολοκλήρωση της προμήθειας.

Πρ.Αντιπρόεδρος: Συμφωνεί το σώμα με την πρόταση του αντιδημάρχου τεχνικών Αθανασίου Σιδηρόπουλου;

Μέλη: Ναι.

Στη συνέχεια, αφού δέχθηκε ομόφωνα το συμβούλιο να συζητήσει και αποφασίσει για το παραπάνω θέμα ως έκτακτης περίπτωσης, εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, ο προεδρεύων αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 9-7-2019 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αθανασίου Σιδηρόπουλου, που έχει ως εξής:

Η εν λόγω προμήθεια εκτελείται σύμφωνα με την 65/2017 μελέτη του Τ.Υ.Ε.Ε. και της 39/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία κατακυρώθηκε η εκτέλεση του έργου στον κ. Πέτρο Αγαθαγγελίδη (Πολιτικό Μηχανικό – ΕΔΕ – Εμπόριο).

Η Σύμβαση για την εκτέλεση της προμήθειας υπεγράφη στις 10-04-2019, μεταξύ του Αντιδημάρχου Οικονομικών και του ανωτέρω αναδόχου.

Η προμήθεια σύμφωνα με τη Σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης την 10-04-2019, χρόνο κατασκευής 90 ημέρες και ημερομηνία περαίωσης την 10-07-2019.

Στην εν λόγω προμήθεια δεν έχουν εκτελεστεί οι εργασίες που προβλέπονται στη μελέτη, διότι τα 5^ο και 8^ο Δημοτικά Σχολεία λειτούργησαν ως Εκλογικά Κέντρα για τις εκλογικές διαδικασίες των 26/5/2019, 2/6/2019 και 7/7/2019.

Έως σήμερα δεν έχει χορηγηθεί άλλη παράταση προθεσμίας περαίωσης της προμήθειας.

Με την υπ' αρ. πρ. 16533/8-07-2019 αίτησή του, ο εργολάβος ζητά την παράταση για τριάντα (30) ημέρες, έτσι ώστε να εκτελέσει εμπρόθεσμα τις εργασίες που προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη.

Μετά τις παραπάνω διευκρινίσεις, η υπηρεσία μας συμφωνεί με το αίτημα και θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί παράταση, σύμφωνα με την παρ. 8 του Άρθρου 147 του Ν. 4412/2016. Προτείνει να δοθεί παράταση τριάντα (30) ημερών, δηλαδή μέχρι την 10-8-2019.

Κατόπιν των ανωτέρω

Προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βέροιας να εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης του συμβατικού χρόνου περαίωσης της προμήθειας του θέματος, για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών, δηλαδή με νέα ημερομηνία περαίωσης την 10-8-2019.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρ.Αντιπρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου τεχνικών Αθανασίου Σιδηρόπουλου;

Υπέρ της εισήγησης του αντιδημάρχου τεχνικών Αθανασίου Σιδηρόπουλου ψήφισαν είκοσι τέσσερις (24) δημοτικοί σύμβουλοι, οι: Α. Λαζαρίδης, Β. Παπαδόπουλος, Α.Σιδηρόπουλος, Θ. Κορωνάς, Σ.Διαμάντης, Γ.Σοφινίδης, Β.Λυκοστράτης, Ι.Χειμώνας, Μ. Παπαϊωάννου, Σ.Ασλάνογλου, Γ.Ορφανίδης, Ε.Ιακωβίδου, Χ. Γαϊτάνου, Ν. Μαυροκεφαλίδης, Α.Σιακαβάρας, Θ.Τέτος, Θ.Στιόκα, Η.Γραμματικόπουλος, Ν. Τσιαμήτρος, Γ.Μιχαηλίδης, Η.Τσιφλίδης, Π.Παπαδίνα, Γ.Μελιόπουλος, Μ.Σουμελίδης

Λευκή ψήφο έδωσε ο δημοτικός σύμβουλος Γ.Γουλιτίδης

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 9-7-2019 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αθανασίου Σιδηρόπουλου.
- 2.- Την υπ' αριθ. 65/2017 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών.
- 3.- Την από 8-7-2019 αίτηση παράτασης εργασιών της αναδόχου εταιρίας.
- 4.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας

5.- Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006

Αποφασίζει

Α) Ομόφωνα: Εγκρίνει τη συζήτηση & λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα ως έκτακτης περίπτωσης, εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.

Β) Κατά Πλειοψηφία: Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της προμήθειας «Προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων στο 5^ο και 8^ο Δημοτικό Σχολείο» κατά τριάντα (30) ημέρες, δηλαδή έως τις 10/8/2019.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **517 / 2019**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

[illegible]