

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το υπ' αριθ. **16/2019** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **518/2019**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης του χρόνου εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη επίλυσης φαινομένων αστάθειας και ολίσθησης του ταμιευτήρα Χαράδρας».

Σήμερα **22 Ιουλίου** του έτους **2019** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **18-7-2019** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **27** μέλη:

Παρόντες	Απόντες
1) Α. Λαζαρίδης, 2) Β. Παπαδόπουλος, 3) Α. Σιδηρόπουλος, 4) Δ. Κουλουριώτης, 5) Θ. Κορωνάς, 6) Σ. Διαμάντης, 7) Γ. Σοφιανίδης, 8) Β. Λυκοστράτης, 9) Μ. Παπαϊωάννου, 10) Ι. Χειμώνας, 11) Σ. Ασλάνογλου, 12) Γ. Ορφανίδης, 13) Ε. Ιακωβίδου, 14) Χ. Γαϊτάνου, 15) Ν. Μαυροκεφαλίδης, 16) Α. Σιακαβάρας, 17) Θ. Τέτος, 18) Θ. Στιόκα, 19) Η. Γραμματικόπουλος, 20) Μ. Σουμελίδης, 21) Ν. Τσιαμήτρος, 22) Γ. Γουλτίδης, 23) Γ. Μιχαηλίδης, 24) Η. Τσιφλίδης, 25) Π. Παπαδίνι, 26) Α. Αποστολόπουλος, 27) Γ. Μελιόπουλος.	Θ. Αγγελίνας, Χ. Κούτρας, Δ. Τραπεζανλής, Ν. Μουσιάδης, Γ. Κάκαρης, Λ. Ακριβόπουλος, Ι. Κυρατλίδης, Ζ. Πατσίκας, Α. Καγκελίδης, Ι. Παπαγιάννης, Σ. Ελευθεριάδου, Ν. Μπέκης, Α. Μαρκούλης, Σ. Στουγιάννος

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Ι. Καραγιάννης

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Ε. Γκόγκα, Χ. Κεχαΐδης, Σ. Κωτσιαντής, Ν. Γερούκης, Δ. Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η. Σοφιανίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Γ. Λιλιόπουλος, Α. Πέτρου, Χ. Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Ι. Σιδηρόπουλος, Η. Μπατσαράς, Κ. Πιστοφίδης, Α. Γκεκόπουλος, Σ. Λυκοστράτης, Χ. Τσανασίδης, Ν. Αγγέλου, Ε. Μοτσιόπουλος, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθε η κ. Ε. Ιακωβίδου και αποχώρησαν οι κ.κ. Π. Παπαδίνι, Α. Αποστολόπουλος
2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 504/2019 απόφασης αποχώρησε ο κ. Δ. Κουλουριώτης
3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 505/2019 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Π. Παπαδίνι, Α. Αποστολόπουλος
4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 514/2019 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Αποστολόπουλος

Στη συνέχεια ο προεδρεύων αντιπρόεδρος έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο τεχνικών Αθανάσιο Σιδηρόπουλο, ο οποίος εξέθεσε στο σώμα τα εξής:

Ζητώ από το Δ.Σ. τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος της παράτασης του χρόνου εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη επίλυσης φαινομένων αστάθειας και ολίσθησης του ταμιευτήρα Χαράδρας».

Το θέμα κατατίθεται ως κατεπείγον, γιατί η προθεσμία περαίωσης της πρώτης φάσης της μελέτης λήγει στις 10/9/2019, αλλά λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών δεν έγιναν οι απαραίτητες εργασίες υπαίθρου.

Πρ.Αντιπρόεδρος: Συμφωνεί το σώμα με την πρόταση του αντιδημάρχου τεχνικών Αθανασίου Σιδηρόπουλου;

Μέλη: Ναι.

Στη συνέχεια, αφού δέχθηκε ομόφωνα το συμβούλιο να συζητήσει και αποφασίσει για το παραπάνω θέμα ως έκτακτης περίπτωσης, εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, ο προεδρεύων αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 11-7-2019 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αθανασίου Σιδηρόπουλου, που έχει ως εξής:

Με την με αριθμό 35/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίστηκε η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού μελέτης στον ανάδοχο μελετητή και στη συνέχεια υπογράφηκε η 8099/2.4.2019 σύμβαση ανάθεσης της μελέτης. Με την 341/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βεροίας εγκρίθηκε ο 1ος ΣΠΕ και η 1η Σ.Σ.Ε. και στη συνέχεια υπογράφηκε η 12652/23.5.2019 1^η συμπληρωματική σύμβαση ανάθεσης της μελέτης.

Η εκπόνηση της μελέτης σύμφωνα με τη σύμβαση είχε ημερομηνία έναρξης την 2/4/2019 και καθαρό χρόνο κατασκευής 90 ημέρες δηλαδή συμβατική ημερομηνία περαίωσης τη 2/07/2019 (χωρίς τον χρόνο για τις ενδιάμεσες εγκρίσεις). Με την υπογραφή της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. ο χρόνος αυτός διαμορφώθηκε σε 98 ημέρες για την πρώτη φάση και 60 ημέρες για την β φάση ήτοι συμβατική ημερομηνία περαίωσης τη 10/09/2019 (χωρίς τον χρόνο για τις ενδιάμεσες εγκρίσεις).

Ο ανάδοχος του έργου είχε υποβάλει στις 4/6/2019 την πρώτη αίτηση για έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης της μελέτης. Οι λόγοι τους οποίους επικαλείτο είναι ότι απαιτούνταν παράταση λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών που δεν επέτρεψαν να εκτελεστεί η εκτέλεση των εργασιών υπαίθρου (τοπογραφικών και γεωτεχνικών) αλλά και λόγω της καθυστέρησης έγκρισης του 1^{ου} Σ.Π.Ε. απαραίτητου για την υπογραφή της συμπληρωματικής σύμβασης. Το Δημοτικό Συμβούλιο με την 483/2019 απόφαση του ενέκρινε τη χορήγηση παράτασης για χρονικό διάστημα 20 ημερών και του συνόλου της καθαρής προθεσμίας του χρόνου εκπόνησης της μελέτης, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης στις 30/09/2019 (χωρίς τις ενδιάμεσες εγκρίσεις).

Ο ανάδοχος της μελέτης υπέβαλε στις 28/6/2019 δεύτερη αίτηση για έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης της μελέτης για διάστημα 3^ο ημερών. Οι λόγοι τους οποίους επικαλείται είναι ότι απαιτείται παράταση λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών που δεν επέτρεψαν να εκτελεστεί η εκτέλεση των εργασιών υπαίθρου (γεωτεχνικών). Ο ανάδοχος αναφέρει ότι η εισκόμιση μετακίνηση του γεωτρητικού μηχανήματος και η εκτέλεση των ερευνητικών εργασιών δεν είναι ασφαλής ύστερα από βροχοπτώσεις επειδή οι θέσεις έρευνας βρίσκονται σε εδαφικούς σχηματισμούς και πλησίον απότομων πρανών.

Σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4412/2016 οι προθεσμίες μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής. Η Υπηρεσία θεωρεί ότι ο ανάδοχος δεν φέρει ευθύνη για την καθυστέρηση.

Μετά τα παραπάνω παρακαλείται το Δ.Σ. να εγκρίνει τη χορήγηση 2^{ης} παράτασης α) της 1^{ης} φάσης για χρονικό διάστημα 30 ημερών και β) του συνόλου της καθαρής προθεσμίας του χρόνου εκπόνησης της μελέτης, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης στις 30/10/2019 (χωρίς τις ενδιάμεσες εγκρίσεις).

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρ.Αντιπρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου τεχνικών Αθανασίου Σιδηρόπουλου;

Υπέρ της εισήγησης του αντιδημάρχου τεχνικών Αθανασίου Σιδηρόπουλου ψήφισαν είκοσι τρεις (23) δημοτικοί σύμβουλοι, οι: Α. Λαζαρίδης, Β. Παπαδόπουλος, Α.Σιδηρόπουλος, Θ. Κορωνάς, Σ.Διαμάντης, Γ.Σοφιανίδης, Β.Λυκοστράτης, Μ. Παπαϊωάννου, Σ.Ασλάνογλου, Γ.Ορφανίδης, Ε.Ιακωβίδου, Χ. Γαϊτάνου, Ν. Μαυροκεφαλίδης, Α.Σιακαβάρας, Θ.Τέτος, Θ.Στιόκα, Η.Γραμματικόπουλος, Μ. Σουμελίδης, Ν. Τσιαμήτρος, Γ.Γουλτίδης, Γ.Μιχαηλίδης, Η.Τσιφλίδης, Π.Παπαδίνα

Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Γ.Μελιόπουλος, Ι.Χειμώνας

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 11-7-2019 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αθανασίου Σιδηρόπουλου.
- 2.- Τις υπ' αριθ. 341 και 483/2019 αποφάσεις του Δ.Σ.
- 3.- Την υπ' αριθ. 35/2019 απόφαση της Ο.Ε.
- 4.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
- 5.- Τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4412/2016, του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006

Αποφασίζει

Α) Ομόφωνα: Εγκρίνει τη συζήτηση & λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα ως έκτακτης περίπτωσης, εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.

Β) Κατά Πλειοψηφία: Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης κατά τριάντα (30) ημέρες του χρόνου εκπόνησης της: α) 1^{ης} φάσης, δηλαδή ως τις 30/8/2019 και β) της συνολικής προθεσμίας, δηλ. ως τις 30/10/2019, της μελέτης «Μελέτη επίλυσης φαινομένων αστάθειας και ολίσθησης του ταμιευτήρα Χαράδρας», χωρίς τις ενδιάμεσες εγκρίσεις.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **518 / 2019**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

[illegible]