

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΑ Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθ. **19/2019** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **594/2019**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης
του έργου «Διαμόρφωση πεζοδρομίου στον
κεντρικό δρόμο Σφηκιάς».

Σήμερα **16 Σεπτεμβρίου** του έτους **2019** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **12-9-2019** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **40** μέλη:

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
1) Η. Τσιφλίδης, 2) Β. Παπαδόπουλος, 3) Σ.Ασλάνογλου, 4) Κ. Ρίζος, 5) Θ.Θεοδωρίδης, 6)Α.Τσαχουρίδης, 7) Σ.Διαμάντης, 8) Β.Λυκοστράτης, 9) Κ. Γρηγοριάδης, 10) Λ.Ακριβόπουλος, 11) Θ. Κορωνάς, 12) Α. Λαζαρίδης, 13) Α.Σιδηρόπουλος, 14)Α.Δέλλας, 15)Λ.Ασλανίδης, 16)Γ.Μπατσαρά, 17) Σ. Τζήμα, 18) Ε.Κελεσιδής, 19)Κ.Βασιλειάδης, 20) Κ.Παλουκίδης, 21) Δ.Πυρινός, 22)Χ.Τσιούντας, 23) Π.Παυλίδης, 24) Μ. Σουμελίδης, 25) Θ.Καζαντζίδης 26) Γ.Γουλτίδης, 27) Γ.Μιχαηλίδης, 28)Χ.Κελεσιδής, 29) Ν.Αγγέλου, 30) Α.Μαρκούλης, 31) Κ.Τροχόπουλος, 32) Σ.Στουγιάννος, 33)Κ.Θεοδωρίδης, 34) Π.Μουχτάρη, 35) Α.Συμεωνίδου, 36)Δ.Τσανακτσίδης, 37) Δ.Ράλλη, 38) Γ.Δεμερτζίδης, 39) Γ.Μελιόπουλος, 40) Ι.Τσαναξίδης.	Ν.Λαζόπουλος

Παρόντες πρόεδροι & εκπρόσωποι Κοινοτήτων

Γ.Τσιλογιάννης, Σ.Κωτσιαντής, Α. Τσιφλίδης, Χ.Κεχαΐδης, Ι.Σιδηρόπουλος, Ι.Καραγιάννης, Χ.Κεφτές

Απόντες πρόεδροι & εκπρόσωποι Κοινοτήτων

Σ.Παπά, Μ.Παπαδοπούλου, Ε.Χειμωνόπουλος, Α.Ζησιόπουλος, Η.Σοφινίδης, Ι.Βοργιατζίδης, Γ.Λιλιόπουλος, Κ. Τζήμας, Γ.Ευτηριάδης, Α. Τσαπράνης, Χ.Βενετικίδης, Α.Καραβασίλης, Ι.Χειμώνας, Χ. Τσανασίδης, Κ.Βύζας, Γ.Σίτας, Ε.Παγούρας, Π. Ποταμόπουλος, Α.Πιτούλιας, Μ. Λαμπριανίδης, Η.Καραμήτσος

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Γ.Μπατσαρά, Ι.Τσαναξίδης
2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 565/2019 απόφασης αποχώρησε ο κ.Σ.Στουγιάννος και προσήλθαν οι κ.κ. Γ.Μπατσαρά, Ι.Τσαναξίδης
3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 567/2019 απόφασης προσήλθε ο κ.Σ.Στουγιάννος
4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 569/2019 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Μ.Σουμελίδης, Χ.Τσιούντας
5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 570/2019 απόφασης αποχώρησε ο κ.Α.Μαρκούλης
6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 571/2019 απόφασης προσήλθε ο κ. Α.Μαρκούλης
7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 583/2019 απόφασης αποχώρησε ο κ.Σ.Στουγιάννος
8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 584/2019 απόφασης προσήλθε ο κ.Σ.Στουγιάννος και αποχώρησαν οι κ.κ. Λ.Ακριβόπουλος, Ν.Αγγέλου, Κ.Θεοδωρίδης
9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 585/2019 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Κ.Θεοδωρίδης, Ν.Αγγέλου και αποχώρησε ο κ.Θ.Καζαντζίδης
10) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 586/2019 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ.Μελιόπουλος, Ι.Τσαναξίδης, Δ.Τσανακτσίδης
11) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 592/2019 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Σ.Στουγιάννος, Γ.Μπατσαρά
12) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 594/2019 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Σ.Στουγιάννος, Γ.Μπατσαρά, Δ.Τσανακτσίδης και αποχώρησε η κ. Α.Συμεωνίδου
13) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 598/2019 απόφασης προσήλθε ο κ. Ι.Τσαναξίδης
14) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 599/2019 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ.Δεμερτζίδης, Δ.Ράλλη
15) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 600/2019 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Γ.Μελιόπουλος, Γ.Δεμερτζίδης
16) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 627/2019 απόφασης αποχώρησε ο κ.Θ.Θεοδωρίδης

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 26ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 19-8-2019 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αθανασίου Σιδηρόπουλου, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την υπ' αριθ. 117/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και την υπ' αριθ 40/2019 απόφαση της Ο.Ε. για την ανάθεση της υπηρεσίας στην Εταιρεία «ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ».

Η σύμβαση για την εκτέλεση της υπηρεσίας υπεγράφη στις 7-5-2019 μεταξύ του Αντιδημάρχου Τεχνικών και του ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη υπογραφείσα σύμβαση παροχής υπηρεσιών έχει ημερομηνία έναρξης 7-5-2019, χρόνο κατασκευής ενενήντα ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 7-8-2019.

Μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί σχεδόν το σύνολο του έργου.

Με την υπ' αριθμ. 15371/25-6-2019 αίτησή του (εντός της προθεσμίας που τίθεται από το αρθ. 147 παρ. 10 του Ν.4412/2016) ο παραπάνω ανάδοχος ζητά την παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες, λόγω έγκρισης Α.Π.Ε.

Έως σήμερα δεν έχει χορηγηθεί άλλη παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών.

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας συμφωνεί με το αίτημα και θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί παράταση. Επειδή δεν υπάρχει αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου προτείνει να δοθεί παράταση τριών (3) μηνών, δηλαδή μέχρι την 7-11-2019, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Κατόπιν των ανωτέρω

Προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης του έργου για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών για το έργο «Διαμόρφωση πεζοδρομίου στον κεντρικό δρόμο Σφηκιάς», δηλαδή ημερομηνία περαίωσης 7-11-2019, με δικαίωμα με αναθεώρησης.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Παυλίδης: Μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί το σύνολο του έργου. Γιατί ζητά τρεις μήνες; Για έγκριση ΑΠΕ; Αφού έχει κατασκευαστεί το σύνολο του έργου;

Για το 27^ο θέμα, μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί το σύνολο του έργου, έχουν δοθεί δύο παρατάσεις και μάλιστα τώρα ζητά να δώσουμε τρίμηνη παράταση με δικαίωμα αναθεώρησης. Αυτό το έργο έχει ξεκινήσει το 2018 και τώρα είμαστε στο 2019.

Μαρκούλης: Τους ΑΠΕ ποιος τους κάνει; Αν τους κάνει η υπηρεσία για ποιον λόγο δεν έχουν γίνει οι ΑΠΕ;

Γουλτίδης: Μιλάμε για τεχνικά έργα, αν δεν υπάρχει η εισήγηση είναι αδιάφορο το πότε έγινε η εισήγηση της υπηρεσίας, πρέπει να έχει την υπογραφή του νέου αντιδημάρχου. Είμαστε πέρα για πέρα παράτυποι στα θέματα. Δεν νοείται να έρχεται 16 Σεπτεμβρίου. Έχει κάποια θέματα τεχνικά ο κ.Τσαχουρίδης πως γίνεται αυτό, δεν γίνεται αυτό, τραβήξτε το πίσω. Είμαστε σε νέα διοίκηση, δεν γίνεται αυτό.

Κ.Θεοδωρίδης: Έχει εγκριθεί από το συμβούλιο τεχνικών έργων ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας; Νομίζω αυτό είναι κομβικό σημείο.

Σιδηρόπουλος: Ο λόγος της παράτασης είναι ότι πρέπει να εγκριθεί από το τεχνικό συμβούλιο το οποίο ξέρετε ότι δεν συνεδριάζει τακτικά, πρέπει να μαζευτούν θέματα και όταν συνεδριάζει να εγκριθεί και να έρθει μετά.

Μαρκούλης: Η ευθύνη είναι της υπηρεσίας;

Σιδηρόπουλος: Τον ΑΠΕ τον συντάσσει ο εργολάβος, ελέγχεται από την υπηρεσία, υποβάλλεται στο τεχνικό συμβούλιο, παίρνει την έγκριση και έρχεται...

Μαρκούλης: Ο εργολάβος κατέθεσε την αίτηση για τον ΑΠΕ; Να δούμε αν υπάρχει ευθύνη ή όχι του εργολάβου γιατί εσείς λέτε ότι είναι άνευ ευθύνης ο εργολάβος. Ουσιαστικά μας λέτε έχει ολοκληρωθεί το έργο και να πληρώσουμε και την αναθεώρηση, αν έχουμε αναθεώρηση.

Σιδηρόπουλος: Αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζω αν έχει κατατεθεί ΑΠΕ, πιστεύω ότι έχει κατατεθεί αλλά η απάντησή μου αυτή δεν είναι απόλυτη.

Μαρκούλης: Καλούμαστε να ψηφίσουμε επί αγνώστου κειμένου και υποτίθεται ο αρμόδιος θα κάνει την ενημέρωση, γιατί εγώ αντιλαμβάνομαι την αδυναμία του νεοπροσληφθέντος αντιδημάρχου τεχνικών και δεν είχε και την υποχρέωση δεδομένου ότι το εισηγητικό είχε συνταχθεί σε χρόνο που δεν είχε την σχετική αρμοδιότητα.

Αλλά το να έρχεται εδώ ο καθ' ύλην αρμόδιος και να λέει δεν ξέρω να σας απαντήσω, να καλούμαστε εμείς να αποφασίσουμε και να λέει να μου πάρει τηλέφωνο λες και εδώ είναι μια ιδιωτική υπόθεση. Γι' αυτόν τον λόγο έρχονται τα θέματα στο Δ.Σ.; Υποτίθεται ότι έρχονται

ώριμα προκειμένου να ενημερωθεί το σώμα και να αποφασίσει επί υπαρκτών στοιχείων και επί θεωρητικών.

Νομίζω ότι εδώ αυτό το οποίο προβάλλεται ως αιτιολόγηση είναι ότι δεν έχει συνταχθεί ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας. Εγώ ξέρω ότι η σχετική ευθύνη είναι της υπηρεσίας. Αν όμως πούμε ότι είναι ευθύνη της υπηρεσίας και αυτό το αποδέχονται εδώ και στο εισηγητικό και λένε ότι ουσιαστικά δεν έχει ευθύνη ο εργολάβος, αντιλαμβάνεστε ότι εγείρονται άλλα ζητήματα με την διεκδίκηση αμοιβής μεγαλύτερης από αυτήν την οποία έχει συμφωνηθεί, αν έχουμε αναθεώρηση των αξιών των υλικών ή των εργασιών. Εμείς δεν μπορούμε να συμπράξουμε σε αυτό και θα ψηφίσουμε κατά.

Γουλτίδης: Σε όλα τα θέματα που υπογράφει ο κ.Σιδηρόπουλος πιστεύω και τα μέλη της παράταξης θα είμαστε κατά. Είναι παράτυπο, δε γίνεται, θέλω να το καταλάβετε.

Εσείς καλά τα λέτε και μετά φταίω εγώ που πάω και κάνω ενστάσεις; Αφού επιμένετε και θα το συνεχίσετε ας αποφασίσει ο συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Έχουμε νέα διοίκηση, είμαστε στις 16/9, έχουμε νέο αντιδήμαρχο τεχνικών ο οποίος οφείλει να έχει παραλάβει και να μας καταθέσει ο ίδιος αυτό που του έδωσε στις 2/9 ο Δήμαρχος, δηλ. την αρμοδιότητα. Δεν μπορεί να έρχεται με υπογραφή του προηγούμενου σε σημερινή διοίκηση.

Σιδηρόπουλος: Να ενημερώσω τον κ.Μαρκούλη, αλίμονο αν ο αντιδήμαρχος ξέρει για κάθε έργο τι έγγραφο έχει. Μετά από επικοινωνία από τον αρμόδιο υπάλληλο σας ενημερώνω ότι έχει κατατεθεί, έχει ελεγχθεί κι είναι στο τεχνικό συμβούλιο το οποίο δεν έχει συνεδριάσει ακόμα. 21 Αυγούστου συνεδριάσαμε άρα 16/9/2019 δεν μπορούσε να μπει θέμα.

Κ.Θεοδωρίδης: Αυτό συνιστά αναθεώρηση των τιμών; Θα μου επιτρέψετε να διαφοροποιηθώ από την παράταξή μου, θεωρώ ότι η καθυστέρηση οφείλεται στο συμβούλιο τεχνικών έργων και γνωρίζω ότι καθυστερούν από εκεί οι εγκρίσεις 2-3 μήνες. Εγώ θα ψηφίσω υπέρ και σαν πρώην εργαζόμενος στον Δήμο και γιατί έχω εμπιστοσύνη στον επιβλέποντα συνάδερφο.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου τεχνικών Αθανασίου Σιδηρόπουλου;

Υπέρ της εισήγησης του αντιδημάρχου τεχνικών Αθανασίου Σιδηρόπουλου ψήφισαν είκοσι τέσσερις (24) δημοτικοί σύμβουλοι, οι: Η. Τσιφλίδης, Β. Παπαδόπουλος, Σ.Ασλάνογλου, Κ. Ρίζος, Θ.Θεοδωρίδης, Α.Τσαχουρίδης, Σ.Διαμάντης, Β.Λυκοστράτης, Κ.Γρηγοριάδης, Θ. Κορωνάς, Α.Λαζαρίδης, Α.Σιδηρόπουλος, Α.Δέλλας, Α.Ασλανίδης, Γ.Μπατσαρά, Σ. Τζήμα, Ε.Κελεσίδης, Κ.Βασιλειάδης, Κ.Παλουκίδης, Δ.Πυρινός, Κ.Θεοδωρίδης, Δ.Τσανακτσίδης, Δ.Ράλλη, Γ.Δεμερτζίδης

Αρνητική ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Α.Μαρκούλης, Κ.Τροχόπουλος, Σ.Στουγιάννος, Π.Μουχτάρη, Π.Παυλίδης, Γ.Γουλτίδης, Γ.Μιχαηλίδης, Χ.Κελεσίδης, Ν.Αγγέλου

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 19-8-2019 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αθανασίου Σιδηρόπουλου.
- 2.- Την υπ' αριθ. 117/2018 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών υπηρεσιών.
- 3.- Την υπ' αριθ. 40/2019 απόφαση της Ο.Ε.
- 4.- Την από 7-5-2019 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρίας και του Δ.Βέροιας.
- 5.- Την από 25-6-2019 αίτηση παράτασης εργασιών της αναδόχου εταιρίας.
- 6.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
- 7.- Τις διατάξεις του άρθρου 147 του ν.4412/2016, του άρθρου 65 του ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 72 του ν.4555/2018 και του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, του έργου «Διαμόρφωση πεζοδρομίου στον κεντρικό δρόμο Σφηκιάς» κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή έως τις 7/11/2019.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **594 / 2019**

.....
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ			Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ		
Αριστομένης Λαζαρίδης			Μιχαήλ Σουμελίδης		
ΤΑ ΜΕΛΗ			ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ		
Η.	Τσιφλίδης		Γ.	Τσιλογιάννης	
Β.	Παπαδόπουλος		Χ.	Κεχαΐδης	
Σ.	Ασλάνογλου		Σ.	Κωτσιαντής	
Κ.	Ρίζος		Α.	Τσιφλίδης	
Θ.	Θεοδωρίδης		Ι.	Σιδηρόπουλος	
Α.	Τσαχουρίδης		Ι.	Καραγιάννης	
Σ.	Διαμάντης		Χ.	Κεφτές	
Β.	Λυκοστράτης				
Κ.	Γρηγοριάδης				
Λ.	Ακριβόπουλος				
Θ.	Κορωνάς				
Α.	Σιδηρόπουλος				
Α.	Δέλλας				
Λ.	Ασλανίδης				
Γ.	Μπατσαρά				
Σ.	Τζήμα				
Ε.	Κελεσίδης				
Κ.	Βασιλειάδης				
Κ.	Παλουκίδης				
Δ.	Πυρινός				
Χ.	Τσιούντας				
Π.	Παυλίδης				
Θ.	Καζαντζίδης				
Γ.	Γουλτίδης				
Γ.	Μιχαηλίδης				
Χ.	Κελεσίδης				
Ν.	Αγγέλου				
Α.	Μαρκούλης				
Κ.	Τροχόπουλος	Ακριβές απόσπασμα Βέροια 19-9-2019 Ο Δήμαρχος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ			
Σ.	Στουγιάννος				
Κ.	Θεοδωρίδης				
Π.	Μουχτάρη				
Α.	Συμεωνίδου				
Δ.	Τσανακτσίδης				
Δ.	Ράλλη				
Γ.	Δεμερτζίδης				
Γ.	Μελιόπουλος				
Ι.	Τσαναξίδης				