

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το υπ' αριθ. **19/2019** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **597/2019**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης
του έργου «Συντήρηση οδών και Δ.Ε. Απ.
Παύλου, Δ.Ε. Βεργίνας, Δ.Ε. Δοβρά και Δ.Ε.
Μακεδονίδος».

Σήμερα **16 Σεπτεμβρίου** του έτους **2019** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **12-9-2019** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **40** μέλη:

Παρόντες	Απόντες
1) Η. Τσιφλίδης, 2) Β. Παπαδόπουλος, 3) Σ.Ασλάνογλου, 4) Κ. Ρίζος, 5) Θ.Θεοδωρίδης, 6)Α.Τσαχουρίδης, 7) Σ.Διαμάντης, 8) Β.Λυκοστράτης, 9) Κ. Γρηγοριάδης, 10) Α.Ακριβόπουλος, 11) Θ. Κορωνάς, 12) Α. Λαζαρίδης, 13) Α.Σιδηρόπουλος, 14)Α.Δέλλας, 15)Α.Ασλανίδης, 16)Γ.Μπατσαρά, 17) Σ. Τζήμα, 18) Ε.Κελεσιδής, 19)Κ.Βασιλειάδης, 20) Κ.Παλουκίδης, 21) Δ.Πυρινός, 22)Χ.Τσιούντας, 23) Π.Παυλίδης, 24) Μ. Σουμελίδης, 25) Θ.Καζαντζίδης 26) Γ.Γουλτίδης, 27) Γ.Μιχαηλίδης, 28)Χ.Κελεσιδής, 29) Ν.Αγγέλου, 30) Α.Μαρκούλης, 31) Κ.Τροχόπουλος, 32) Σ.Στουγιάννος, 33)Κ.Θεοδωρίδης, 34) Π.Μουχτάρη, 35) Α.Συμεωνίδου, 36)Δ.Τσανακτσίδης, 37) Δ.Ράλλη, 38) Γ.Δεμερτζίδης, 39) Γ.Μελιόπουλος, 40) Ι.Τσαναξίδης.	Ν.Λαζόπουλος

Παρόντες πρόεδροι & εκπρόσωποι Κοινοτήτων

Γ.Τσιλογιάννης, Σ.Κωτσιαντής, Α. Τσιφλίδης, Χ.Κεχαΐδης, Ι.Σιδηρόπουλος, Ι.Καραγιάννης, Χ.Κεφτές

Απόντες πρόεδροι & εκπρόσωποι Κοινοτήτων

Σ.Παπά, Μ.Παπαδοπούλου, Ε.Χειμωνόπουλος, Α.Ζησιόπουλος, Η.Σοφινίδης, Ι.Βοργιατζίδης, Γ.Λιλιόπουλος, Κ. Τζήμας, Γ.Ευτηριάδης, Α. Τσαπράνης, Χ.Βενετικίδης, Α.Καραβασίλης, Ι.Χειμώνας, Χ. Τσανασίδης, Κ.Βύζας, Γ.Σίτας, Ε.Παγούρας, Π. Ποταμόπουλος, Α.Πιτούλιας, Μ. Λαμπριανίδης, Η.Καραμήτσος

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Γ.Μπατσαρά, Ι.Τσαναξίδης
2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 565/2019 απόφασης αποχώρησε ο κ.Σ.Στουγιάννος και προσήλθαν οι κ.κ. Γ.Μπατσαρά, Ι.Τσαναξίδης
3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 567/2019 απόφασης προσήλθε ο κ.Σ.Στουγιάννος
4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 569/2019 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Μ.Σουμελίδης, Χ.Τσιούντας
5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 570/2019 απόφασης αποχώρησε ο κ.Α.Μαρκούλης
6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 571/2019 απόφασης προσήλθε ο κ. Α.Μαρκούλης
7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 583/2019 απόφασης αποχώρησε ο κ.Σ.Στουγιάννος
8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 584/2019 απόφασης προσήλθε ο κ.Σ.Στουγιάννος και αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Ακριβόπουλος, Ν.Αγγέλου, Κ.Θεοδωρίδης
9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 585/2019 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Κ.Θεοδωρίδης, Ν.Αγγέλου και αποχώρησε ο κ.Θ.Καζαντζίδης
10) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 586/2019 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ.Μελιόπουλος, Ι.Τσαναξίδης, Δ.Τσανακτσίδης
11) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 592/2019 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Σ.Στουγιάννος, Γ.Μπατσαρά
12) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 594/2019 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Σ.Στουγιάννος, Γ.Μπατσαρά, Δ.Τσανακτσίδης και αποχώρησε η κ. Α.Συμεωνίδου
13) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 598/2019 απόφασης προσήλθε ο κ. Ι.Τσαναξίδης
14) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 599/2019 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ.Δεμερτζίδης, Δ.Ράλλη
15) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 600/2019 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Γ.Μελιόπουλος, Γ.Δεμερτζίδης
16) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 627/2019 απόφασης αποχώρησε ο κ.Θ.Θεοδωρίδης

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 29ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 20-8-2019 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αθανασίου Σιδηρόπουλου, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την υπ' αριθ. 19/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και την υπ' αριθ 481/2018 απόφαση της Ο.Ε. για την ανάθεση του έργου στην Εταιρεία «ΔΗΑΝΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.».

Η σύμβαση για την εκτέλεση της υπηρεσίας υπεγράφη στις 26-9-2018 μεταξύ του Αντιδημάρχου Τεχνικών και του ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη υπογραφείσα σύμβαση παροχής υπηρεσιών έχει ημερομηνία έναρξης 26-9-2018, χρόνο κατασκευής 180 ημέρες + ενενήντα (90) ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 26-6-2019.

Μέχρι σήμερα έχουν γίνει εργασίες αποκατάστασης φθορών ασφαλιστικών οδοστρωμάτων στο στη Βεργίνα, στα Παλατίτσια, στο Δάσκιο, στη Σφηκιά και τα Ριζώματα.

Με την υπ' αριθμ. 336/2019 απόφαση του Δ.Σ. χορηγήθηκε παράταση τριών (3) μηνών δηλ. έως την 26-6-2019.

Με την υπ' αριθμ. 448/2019 απόφαση του Δ.Σ. χορηγήθηκε παράταση τριών (3) μηνών δηλ. έως την 26-9-2019.

Με την υπ' αριθμ. 19598/19-8-2019 αίτησή του (εντός της προθεσμίας που τίθεται από το αρθ. 147 παρ. 10 του Ν.4412/2016) ο παραπάνω ανάδοχος ζητά την παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες, λόγω πιθανών δυσμενών καιρικών συνθηκών και σύνταξη και έγκριση Α.Π.Ε..

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας συμφωνεί με το αίτημα και θεωρεί λόγω του διάσπαρτου αντικειμένου ότι πρέπει να δοθεί παράταση. Επειδή δεν υπάρχει αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου προτείνει να δοθεί παράταση τριών (3) μηνών, δηλαδή μέχρι την 26-12-2019, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Η παράταση κρίνεται αναγκαία λόγω πιθανών δυσμενών καιρικών συνθηκών και διότι είναι απαραίτητη σύνταξη και έγκριση Α.Π.Ε..

Κατόπιν των ανωτέρω

Προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης του έργου για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ Δ.Ε ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ, Δ.Ε ΒΕΡΓΙΝΑΣ, Δ.Ε ΔΟΒΡΑ ΚΑΙ Δ.Ε ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ», δηλαδή ημερομηνία περαίωσης 26-12-2019, με δικαίωμα με αναθεώρησης.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Μιχαηλίδης: Είναι δυνατόν να ζητά ο ανάδοχος παράταση λόγω πιθανών δυσμενών καιρικών συνθηκών; Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο.

Σιδηρόπουλος: Ο κύριος λόγος είναι η έγκριση του ΑΠΕ, ο ανάδοχος μπορεί να ζητά παράταση για οποιονδήποτε λόγο. Εμείς συμφωνούμε γιατί ο βασικός λόγος είναι η έγκριση του ΑΠΕ.

Μαρκούλης: Δεν έχω λόγια να το περιγράψω, αυτό το λεκτικό δεν μπορώ να αντιληφθώ αν απευθύνεται σε νοήμονες πολίτες, ιδιαίτερα επιφορτισμένους με τη διαχείριση της τύχης αυτού του Δήμου. Είναι δυνατόν να μιλούμε για πιθανές δυσμενείς καιρικές συνθήκες χωρίς να υπάρχει στοιχείο;

Δήμαρχος: Το τι αναφέρει ο καθένας στην αίτησή του είναι δικό του θέμα. Έχει κατατεθεί ΑΠΕ κι αυτός είναι ο κύριος λόγος.

Παυλίδης: Δήμαρχε, προτείνω να το αποσύρετε γιατί η αιτιολογία μπορεί να είναι αυτή κι αυτή είναι η ουσία, αλλά στο τέλος λέτε ότι η παράταση είναι αναγκαία λόγω πιθανών δυσμενών καιρικών συνθηκών. Θα γελά ο κόσμος μαζί μας, αποσύρετέ το και φέρτε το την επόμενη φορά να το ψηφίσουμε κι εμείς. Δεν είναι δυνατόν να μιλούμε για πιθανές δυσμενείς καιρικές συνθήκες, αλλάξτε την εισήγηση.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου τεχνικών Αθανασίου Σιδηρόπουλου;

Υπέρ της εισήγησης του αντιδημάρχου τεχνικών Αθανασίου Σιδηρόπουλου ψήφισαν είκοσι τέσσερις (24) δημοτικοί σύμβουλοι, οι: Η. Τσιφλίδης, Β. Παπαδόπουλος, Σ. Ασλάνογλου, Κ. Ρίζος, Θ. Θεοδωρίδης, Α. Τσαχουρίδης, Σ. Διαμάντης, Β. Λυκοστράτης, Κ. Γρηγοριάδης, Θ. Κορωνάς, Α. Λαζαρίδης, Α. Σιδηρόπουλος, Α. Δέλλας, Λ. Ασλανίδης, Γ. Μπατσαρά, Σ. Τζήμα, Ε. Κελεσίδης, Κ. Βασιλειάδης, Κ. Παλουκίδης, Δ. Πυρινός, Κ. Θεοδωρίδης, Δ. Τσανακτσίδης, Δ. Ράλλη, Γ. Δεμερτζίδης

Αρνητική ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Π. Παυλίδης, Γ. Γουλτίδης, Γ. Μιχαηλίδης, Χ. Κελεσίδης, Ν. Αγγέλου, Α. Μαρκούλης, Κ. Τροχόπουλος, Σ. Στουγιάννος, Π. Μουχτάρη

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 20-8-2019 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αθανασίου Σιδηρόπουλου.
- 2.- Την υπ' αριθ. 19/2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών.
- 3.- Τις υπ' αριθ. 336 και 448/2019 αποφάσεις του Δ.Σ.
- 4.- Την υπ' αριθ. 481/2018 απόφαση της Ο.Ε.
- 5.- Την από 26-9-2018 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρίας και του Δ.Βέροιας.
- 6.- Την από 19-8-2019 αίτηση παράτασης εργασιών της αναδόχου εταιρίας.
- 7.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
- 8.- Τις διατάξεις του άρθρου 147 του ν.4412/2016, του άρθρου 65 του ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 72 του ν.4555/2018 και του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, του έργου «Συντήρηση οδών και Δ.Ε. Απ. Παύλου, Δ.Ε. Βεργίνας, Δ.Ε. Δοβρά και Δ.Ε. Μακεδονίδος» κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή έως τις 26/12/2019.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **597 / 2019**

.....
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ			Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ		
Αριστομένης Λαζαρίδης			Μιχαήλ Σουμελίδης		
ΤΑ ΜΕΛΗ			ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ		
Η.	Τσιφλίδης		Γ.	Τσιλογιάννης	
Β.	Παπαδόπουλος		Χ.	Κεχαΐδης	
Σ.	Ασλάνογλου		Σ.	Κωτσιαντής	
Κ.	Ρίζος		Α.	Τσιφλίδης	
Θ.	Θεοδωρίδης		Ι.	Σιδηρόπουλος	
Α.	Τσαχουρίδης		Ι.	Καραγιάννης	
Σ.	Διαμάντης		Χ.	Κεφτές	
Β.	Λυκοστράτης				
Κ.	Γρηγοριάδης				
Λ.	Ακριβόπουλος				
Θ.	Κορωνάς				
Α.	Σιδηρόπουλος				
Α.	Δέλλας				
Λ.	Ασλανίδης				
Γ.	Μπατσαρά				
Σ.	Τζήμα				
Ε.	Κελεσίδης				
Κ.	Βασιλειάδης				
Κ.	Παλουκίδης				
Δ.	Πυρινός				
Χ.	Τσιούντας				
Π.	Παυλίδης				
Θ.	Καζαντζίδης				
Γ.	Γουλτίδης				
Γ.	Μιχαηλίδης				
Χ.	Κελεσίδης				
Ν.	Αγγέλου				
Α.	Μαρκούλης				
Κ.	Τροχόπουλος				
Σ.	Στουγιάννος				
Κ.	Θεοδωρίδης				
Π.	Μουχτάρη				
Α.	Συμεωνίδου				
Δ.	Τσανακτσίδης				
Δ.	Ράλλη				
Γ.	Δεμερτζίδης				
Γ.	Μελιόπουλος				
Ι.	Τσαναξίδης				
			Ακριβές απόσπασμα Βέροια 19-9-2019 Ο Δήμαρχος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ		