

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το υπ' αριθ. **19/2019** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **598/2019**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης
του έργου «Συντήρηση και τοποθέτηση στηθαίων
ασφαλείας οδών πόλης και Δ.Ε.».

Σήμερα **16 Σεπτεμβρίου** του έτους **2019** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **12-9-2019** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **40** μέλη:

Παρόντες	Απόντες
1) Η. Τσιφλίδης, 2) Β. Παπαδόπουλος, 3) Σ.Ασλάνογλου, 4) Κ. Ρίζος, 5) Θ.Θεοδωρίδης, 6)Α.Τσαχουρίδης, 7) Σ.Διαμάντης, 8) Β.Λυκοστράτης, 9) Κ. Γρηγοριάδης, 10) Λ.Ακριβόπουλος, 11) Θ. Κορωνάς, 12) Α. Λαζαρίδης, 13) Α.Σιδηρόπουλος, 14)Α.Δέλλας, 15)Λ.Ασλανίδης, 16)Γ.Μπατσαρά, 17) Σ. Τζήμα, 18) Ε.Κελεσίδης, 19)Κ.Βασιλειάδης, 20) Κ.Παλουκίδης, 21) Δ.Πυρινός, 22)Χ.Τσιούντας, 23) Π.Παυλίδης, 24) Μ. Σουμελίδης, 25) Θ.Καζαντζίδης 26) Γ.Γουλτίδης, 27) Γ.Μιχαηλίδης, 28)Χ.Κελεσίδης, 29) Ν.Αγγέλου, 30) Α.Μαρκούλης, 31) Κ.Τροχόπουλος, 32) Σ.Στουγιάννος, 33)Κ.Θεοδωρίδης, 34) Π.Μουχτάρη, 35) Α.Συμεωνίδου, 36)Δ.Τσανακτσίδης, 37) Δ.Ράλλη, 38) Γ.Δεμερτζίδης, 39) Γ.Μελιόπουλος, 40) Ι.Τσαναξίδης.	Ν.Λαζόπουλος

Παρόντες πρόεδροι & εκπρόσωποι Κοινοτήτων

Γ.Τσιλογιάννης, Σ.Κωτσιαντής, Α. Τσιφλίδης, Χ.Κεχαΐδης, Ι.Σιδηρόπουλος, Ι.Καραγιάννης, Χ.Κεφτές

Απόντες πρόεδροι & εκπρόσωποι Κοινοτήτων

Σ.Παπά, Μ.Παπαδοπούλου, Ε.Χειμωνόπουλος, Α.Ζησιόπουλος, Η.Σοφινίδης, Ι.Βοργιατζίδης, Γ.Λιλιόπουλος, Κ. Τζήμας, Γ.Ευτηριάδης, Α. Τσαπράνης, Χ.Βενετικίδης, Α.Καραβασίλης, Ι.Χειμώνας, Χ. Τσανασίδης, Κ.Βύζας, Γ.Σίτας, Ε.Παγούρας, Π. Ποταμόπουλος, Α.Πιτούλιας, Μ. Λαμπριανίδης, Η.Καραμήτσος

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Γ.Μπατσαρά, Ι.Τσαναξίδης
2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 565/2019 απόφασης αποχώρησε ο κ.Σ.Στουγιάννος και προσήλθαν οι κ.κ. Γ.Μπατσαρά, Ι.Τσαναξίδης
3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 567/2019 απόφασης προσήλθε ο κ.Σ.Στουγιάννος
4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 569/2019 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Μ.Σουμελίδης, Χ.Τσιούντας
5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 570/2019 απόφασης αποχώρησε ο κ.Α.Μαρκούλης
6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 571/2019 απόφασης προσήλθε ο κ. Α.Μαρκούλης
7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 583/2019 απόφασης αποχώρησε ο κ.Σ.Στουγιάννος
8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 584/2019 απόφασης προσήλθε ο κ.Σ.Στουγιάννος και αποχώρησαν οι κ.κ. Λ.Ακριβόπουλος, Ν.Αγγέλου, Κ.Θεοδωρίδης
9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 585/2019 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Κ.Θεοδωρίδης, Ν.Αγγέλου και αποχώρησε ο κ.Θ.Καζαντζίδης
10) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 586/2019 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ.Μελιόπουλος, Ι.Τσαναξίδης, Δ.Τσανακτσίδης
11) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 592/2019 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Σ.Στουγιάννος, Γ.Μπατσαρά
12) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 594/2019 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Σ.Στουγιάννος, Γ.Μπατσαρά, Δ.Τσανακτσίδης και αποχώρησε η κ. Α.Συμεωνίδου
13) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 598/2019 απόφασης προσήλθε ο κ. Ι.Τσαναξίδης
14) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 599/2019 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ.Δεμερτζίδης, Δ.Ράλλη
15) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 600/2019 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Γ.Μελιόπουλος, Γ.Δεμερτζίδης
16) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 627/2019 απόφασης αποχώρησε ο κ.Θ.Θεοδωρίδης

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 30ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 27-8-2019 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αθανασίου Σιδηρόπουλου, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την υπ' αριθ. 104/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και την υπ' αριθ 61/2019 απόφαση της Ο.Ε. για την ανάθεση του έργου στην Εταιρεία «ΤΡΑΝΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ».

Η σύμβαση για την εκτέλεση της υπηρεσίας υπεγράφη στις 20-6-2019 μεταξύ του Αντιδημάρχου Τεχνικών και του ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη υπογραφείσα σύμβαση παροχής υπηρεσιών έχει ημερομηνία έναρξης 20-6-2019, χρόνο κατασκευής ενενήντα (90) ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 20-9-2019.

Μέχρι σήμερα δεν έχουν γίνει εργασίες.

Με την υπ' αριθμ. 19419/14-8-2019 αίτησή του (εντός της προθεσμίας που τίθεται από το αρθ. 147 παρ. 10 του Ν.4412/2016) ο παραπάνω ανάδοχος ζητά την παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες, για την ολοκλήρωση των εργασιών και την λογιστική τακτοποίηση του έργου του θέματος (ΑΠΕ κλπ.)

Έως σήμερα δεν έχει χορηγηθεί άλλη παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών.

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας συμφωνεί με το αίτημα και θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί παράταση. Επειδή δεν υπάρχει αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου προτείνει να δοθεί παράταση τριών (3) μηνών, δηλαδή μέχρι την 17-12-2019, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Κατόπιν των ανωτέρω

Προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης του έργου για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΩΝ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ Δ.Ε.», δηλαδή ημερομηνία περαίωσης 17-12-2019, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Παυλίδης: Αναφέρετε ότι δεν υπάρχει αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου. Αυτό σημαίνει ότι έχει το δικαίωμα να ζητήσει ευθύνη από τον Δήμο και να δικαιωθεί παραπάνω χρήματα;

Πρόεδρος: Υπόκειται σε αναθεώρηση, η οποία στις μέρες μας είναι σπάνια.

Παυλίδης: Εμείς όμως δεν είμαστε τεχνικοί για να τα γνωρίζουμε αυτά... Αν παραδεχόμαστε ότι δεν έχει ο ανάδοχος ευθύνη, την ευθύνη την έχει η υπηρεσία.

Σάββας Θεοδωρίδης (υπάλληλος Δήμου): Σε αυτό και σε όλα τα θέματα που αφορούν παρατάσεις προθεσμιών έχουμε το εξής πρόβλημα: Η αίτηση του αναδόχου για την παράταση υποβάλλεται υποχρεωτικά τουλάχιστον πριν από έναν μήνα, αλλιώς δεν ισχύει. Αν υποβάλλει όμως την αίτηση για την παράταση του έργου (κυρίως για συντηρήσεις) ένα μήνα πριν, δε γνωρίζει τις καιρικές συνθήκες που θα επακολουθήσουν.

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων έχει θέσει την προϋπόθεση ότι το έργο πρέπει να είναι σε ισχύ για να εγκριθεί ο ΑΠΕ. Ο ανάδοχος έφερε ΑΠΕ (με χαρακτηριστική περίπτωση ένα σημερινό θέμα) πριν 2 μέρες γιατί τότε γνωρίζει τις ακριβείς ποσότητες και το έργο τελείωσε σήμερα. Έφερε και το αίτημα για παράταση, ώστε όταν εξεταστεί από το Τεχνικό Συμβούλιο το έργο να είναι σε ισχύ.

Το Τεχνικό Συμβούλιο δεν έχει προκαθορισμένες ημερομηνίες συνεδρίασης, ειδικά τον τελευταίο καιρό αργεί πολύ. Αν γίνει τώρα συνεδρίαση του Τεχνικού Συμβουλίου, η επόμενη συνεδρίαση μπορεί να είναι 2-3 μήνες μετά, ιδίως τώρα που πρέπει να γίνει εκ νέου συγκρότησή του.

Πολλά επομένως τέτοιου είδους θέματα εισάγονται τεχνηέντως για να αντιμετωπιστούν τα γραφειοκρατικά κενά του νόμου. Για το συγκεκριμένο έργο ζητούμε παράταση ενώ το έργο έχει τελειώσει.

Μαρκούλης: Στην εισήγηση λέει ότι δεν έχει ξεκινήσει...

Σάββας Θεοδωρίδης (υπάλληλος Δήμου): Όταν έγινε η εισήγηση δεν είχε όντως ξεκινήσει, αλλά τώρα έχει τελειώσει.

Γουλιτίδης: Τον νέο αντιδήμαρχο δεν τον ενημερώσατε;

Παυλίδης: Για τι ποσότητες μιλούμε; Υπάρχει περίπτωση να αυξηθεί το κόστος; Εμένα με φοβίζει όταν λέτε ότι δεν φέρει ευθύνη ο εργολάβος

Σάββας Θεοδωρίδης (υπάλληλος Δήμου): Οι ποσότητες αναφέρθηκαν για τα προηγούμενα έργα, κυρίως των συντηρήσεων. Δεν ξέρουμε π.χ. πόσες λακκούβες, ποια θα πάει ισοπεδωτική, ποια αποκατάσταση, ποια θα πάει στην αστική οδοποιία, δε μπορούμε να προβλέψουμε στα τυφλά τις ποσότητες, γι' αυτό φτάνουμε ένα μήνα πριν και για να είμαστε σίγουροι ο εργολάβος ζητά παράταση.

Από εδώ και πέρα σε όλα τα έργα, είτε τελειώσαν είτε όχι, ζητούμε από τους εργολάβους έναν μήνα πριν της προθεσμίας περαίωσης να υποβάλλουν αιτήσεις παράτασης. Το πιο σύνηθες αιτιολογικό είναι η σύνταξη ΑΠΕ, γιατί στα πιο πολλά έργα δεν μπορούμε να προβλέψουμε ακριβώς τις ποσότητες.

(Αδύνατη η απομαγνητοφώνηση διότι ο δημοτικός σύμβουλος Π.Παυλίδης μιλά εκτός μικροφώνου)

Σάββας Θεοδωρίδης (υπάλληλος Δήμου): Είναι πραγματική αιτία η έγκριση του ΑΠΕ, όπως πραγματική αιτία είναι κι οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Δεν μπορούμε να ξέρουμε αν θα βρέξει, πότε θα βρέξει και πόσο, γι' αυτό ο εργολάβος προφυλάσσει τον εαυτό του και κατ' επέκταση και την υπηρεσία.

Μαρκούλης: Το εισηγητικό συντάχθηκε 27-8-2019 κ.Θεοδωρίδη; Και λέτε ότι μέχρι 27/8/ δεν είχε γίνει καμία εργασία;

Σάββας Θεοδωρίδης (υπάλληλος Δήμου): Ναι έτσι είναι.

Μαρκούλης: Και γιατί δεν τον κηρύζατε έκπτωτο γιατί σε ένα μήνα δεν έκανε καμία εργασία; Δεν είχατε δικαίωμα;

Σάββας Θεοδωρίδης (υπάλληλος Δήμου): Φυσικά δεν έχουμε δικαίωμα. Το έργο λήγει 20 Σεπτεμβρίου.

Μαρκούλης: Το έργο σήμερα είναι ολοκληρωμένο;

Σάββας Θεοδωρίδης (υπάλληλος Δήμου): Ναι.

Μαρκούλης: Και γιατί δεν προλαβαίνετε εσείς μέχρι 20/9/2019 να τον πληρώσετε;

Σάββας Θεοδωρίδης (υπάλληλος Δήμου): Γιατί δεν έχει συνεδριάσει το Τεχνικό Συμβούλιο, αναμένουμε τη συνεδριάσή του, δεν ξέρουμε πότε θα είναι.

Μαρκούλης: Υπάρχει ΑΠΕ; Έχει υποβληθεί;

Σάββας Θεοδωρίδης (υπάλληλος Δήμου): Βεβαίως.

Μαρκούλης: Εμείς επίσης δεν θα ψηφίσουμε τη συγκεκριμένη παράταση με δεδομένο ότι αυτό το οποίο προκύπτει είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό το οποίο βεβαιώνετε εδώ.

Εφόσον ισχυρίζεται ο υπάλληλος ότι έχουν εκτελεστεί οι εργασίες, γιατί εδώ ερχόμαστε εδώ με εισηγητικό ότι δεν έχουν εκτελεστεί οι εργασίες θα πρέπει να έχουμε διαφορετική διαδικασία. Ας έρθει με άλλη διαδικασία να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει να καταγραφεί αυτό το πράγμα, και αυτό θα ελεγχθεί από εδώ και πέρα.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου τεχνικών Αθανασίου Σιδηρόπουλου;

Υπέρ της εισήγησης του αντιδημάρχου τεχνικών Αθανασίου Σιδηρόπουλου ψήφισαν είκοσι τέσσερις (24) δημοτικοί σύμβουλοι, οι: Η. Τσιφλίδης, Β. Παπαδόπουλος, Σ.Ασλάνογλου, Κ. Ρίζος, Θ.Θεοδωρίδης, Α.Τσαχουρίδης, Σ.Διαμάντης, Β.Λυκοστράτης, Κ.Γρηγοριάδης, Θ. Κορωνάς, Α. Λαζαρίδης, Α.Σιδηρόπουλος, Α.Δέλλας, Λ.Ασλανίδης, Γ.Μπατσαρά, Σ.Τζήμα, Ε.Κελεσίδης, Κ.Βασιλειάδης, Κ.Παλουκίδης, Δ.Πυρινός, Κ.Θεοδωρίδης, Δ.Τσανακτσίδης, Δ.Ράλλη, Γ.Δεμερτζίδης, Ι.Τσαναξίδης, Π.Παυλίδης, Γ.Μιχαηλίδης, Χ.Κελεσίδης, Ν.Αγγέλου

Αρνητική ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Γ.Γουλτίδης, Α.Μαρκούλης, Κ.Τροχόπουλος, Σ.Στουγιάννος, Π.Μουχτάρη

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 27-8-2019 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αθανασίου Σιδηρόπουλου.
- 2.- Την υπ' αριθ. 104/2018 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών υπηρεσιών.
- 3.- Την υπ' αριθ. 61/2018 απόφαση της Ο.Ε.
- 4.- Την από 20-6-2019 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρίας και του Δ.Βέροιας.
- 5.- Την από 14-8-2019 αίτηση παράτασης εργασιών της αναδόχου εταιρίας.

6.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.

7.- Τις διατάξεις του άρθρου 147 του ν.4412/2016, του άρθρου 65 του ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 72 του ν.4555/2018 και του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, του έργου «Συντήρηση και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας οδών πόλης και Δ.Ε.» κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή έως τις 17/12/2019.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **598 / 2019**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ			Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ		
Αριστομένης Λαζαρίδης			Μιχαήλ Σουμελίδης		
ΤΑ ΜΕΛΗ			ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ		
Η.	Τσιφλίδης		Γ.	Τσιλογιάννης	
Β.	Παπαδόπουλος		Χ.	Κεχαΐδης	
Σ.	Ασλάνογλου		Σ.	Κωτσιαντής	
Κ.	Ρίζος		Α.	Τσιφλίδης	
Θ.	Θεοδωρίδης		Ι.	Σιδηρόπουλος	
Α.	Τσαχουρίδης		Ι.	Καραγιάννης	
Σ.	Διαμάντης		Χ.	Κεφτές	
Β.	Λυκοστράτης				
Κ.	Γρηγοριάδης				
Λ.	Ακριβόπουλος				
Θ.	Κορωνάς				
Α.	Σιδηρόπουλος				
Α.	Δέλλας				
Λ.	Ασλανίδης				
Γ.	Μπατσαρά				
Σ.	Τζήμα				
Ε.	Κελεσίδης				
Κ.	Βασιλειάδης				
Κ.	Παλουκίδης				
Δ.	Πυρινός				
Χ.	Τσιούντας				
Π.	Παυλίδης				
Θ.	Καζαντζίδης				
Γ.	Γουλτίδης				
Γ.	Μιχαηλίδης				
Χ.	Κελεσίδης				
Ν.	Αγγέλου				
Α.	Μαρκούλης				
Κ.	Τροχόπουλος				
Σ.	Στουγιάννος				
Κ.	Θεοδωρίδης				
Π.	Μουχτάρη				
Α.	Συμεωνίδου				
Δ.	Τσανακτσίδης				
Δ.	Ράλλη				
Γ.	Δεμερτζίδης				
Γ.	Μελιόπουλος				
Ι.	Τσαναξίδης				
			Ακριβές απόσπασμα Βέροια 27-9-2019 Ο Δήμαρχος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ		