

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΑ Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθ. **3/2019** πρακτικό συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **154/2019**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης  
του έργου «Ενδοδημοτική οδοποιία Δημοτικής  
Ενότητας Βέροιας (2017)».

Σήμερα **25 Φεβρουαρίου** του έτους **2019** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **21-2-2019** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **32** μέλη:

| Παρόντες                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Απόντες                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) Α. Λαζαρίδης, 2) Χ. Κούτρας, 3) Β. Παπαδόπουλος, 4) Α. Σιδηρόπουλος, 5) Δ. Κουλουριώτης, 6) Θ. Κορωνάς, 7) Σ. Διαμάντης, 8) Γ. Σοφινίδης, 9) Ν. Μουσιάνης, 10) Π. Τσαπαρόπουλος, 11) Β. Λυκοστράτης, 12) Μ. Παπαϊωάννου, 13) Ι. Χειμώνας, 14) Λ. Ακριβόπουλος, 15) Σ. Ασλάνογλου, 16) Γ. Ορφανίδης, 17) Ε. Ιακωβίδου, 18) Ν. Μαυροκεφαλίδης, 19) Α. Σιακαβάρας, 20) Θ. Τέτος, 21) Θ. Στιόκα, 22) Ι. Κυρατλίδης, 23) Μ. Σουμειλίδης, 24) Ν. Τσιαμήτρος, 25) Ζ. Πατσίκας, 26) Α. Καγκελίδης, 27) Γ. Γουλτίδης, 28) Γ. Μιχαηλίδης, 29) Η. Τσιφλίδης, 30) Σ. Ελευθεριάδου, 31) Ν. Μπέκης, 32) Π. Παπαδίνια. | Θ. Αγγελίνας, Δ. Τραπεζανλής, Γ. Κάκαρης, Χ. Γαϊτάνου, Ι. Παπαγιάννης, Α. Αποστολόπουλος, Α. Μαρκούλης, Σ. Στουγιάννος, Γ. Μελιόπουλος |

**Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων**

Χ. Κεχαΐδης, Σ. Κωτσαντής, Ι. Σιδηρόπουλος, Ι. Καραγιάννης, Ν. Αγγέλου

**Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων  
& Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων**

Ε. Γκόγκα, Ν. Γερούκης, Δ. Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η. Σοφινίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Γ. Λιλιόπουλος, Α. Πέτρου, Χ. Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Η. Μπατσαράς, Κ. Πιστοφίδης, Α. Γκεκόπουλος, Σ. Λυκοστράτης, Χ. Τσανασίδης, Ε. Μοτσιοπούλος, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

**Σημείωση:** 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Ν. Μαυροκεφαλίδης, Ε. Ιακωβίδου και αποχώρησε ο κ. Ν. Μπέκης

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 129/2019 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ν. Μπέκης, Π. Παπαδίνια

3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 133/2019 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ζ. Πατσίκας

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 142/2019 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Μαυροκεφαλίδης, Η. Τσιφλίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 26ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 20-2-2019 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αθανασίου Σιδηρόπουλου, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την υπ' αριθ. 40/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, και την υπ' αριθ 33/201817 απόφαση της Ο.Ε. για την ανάθεση της υπηρεσίας στην Εταιρεία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΚΑΙΡΙΔΗΣ.

Η σύμβαση για την εκτέλεση της υπηρεσίας υπεγράφη στις **3-5-2018** μεταξύ του Αντιδημάρχου Τεχνικών και του ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη υπογραφείσα σύμβαση παροχής υπηρεσιών είχε ημερομηνία έναρξης 3-5-2018, χρόνο κατασκευής 180 ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 3-11-2018.

Με την υπ' αριθμ. 815/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας 45 ημερών έως την 15-12-2018.

Με την υπ' αριθμ. 927/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας 45 ημερών έως την 30-1-2019.

Με την υπ' αριθμ. 36152/27-12-2018 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας ενενήντα (90) ημερών δηλ. έως την 30-4-2019, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί μέρος μέρος του έργου (περίπου 80%) και κατ' ουσίαν απομένουν απομένουν μόνο ασφαλοστρώσεις οδών, που απαιτούν καλές καιρικές συνθήκες.

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας συμφωνεί με το αίτημα και θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί παράταση. Επειδή δεν υπάρχει αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου προτείνει να δοθεί παράταση ενενήντα (90) ημερών, δηλαδή μέχρι την 30-4-2019, με δικαίωμα αναθεώρησης.

#### Κατόπιν των ανωτέρω

Προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης του έργου για χρονικό διάστημα ενενήντα (90) ημερών για το έργο **«Ενδοδημοτική Οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Βέροιας (2017)»**, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης 30-4-2019, με δικαίωμα με αναθεώρησης.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 20-2-2019 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αθανασίου Σιδηρόπουλου.
- 2.- Την υπ' αριθ. 40/2017 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
- 3.- Την υπ' αριθ. 33/2018 απόφαση της Ο.Ε.
- 4.- Τις υπ' αριθ. 815 και 927/2019 αποφάσεις του Δ.Σ.
- 5.- Την από 3-5-2018 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρίας και του Δ.Βέροιας.
- 6.- Την από 27-12-2018 αίτηση παράτασης εργασιών της αναδόχου εταιρίας
- 7.- Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006.

#### Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, του έργου **«Ενδοδημοτική οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Βέροιας (2017)»** κατά ενενήντα (90) ημέρες, δηλαδή έως τις 30/4/2019.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **154 / 2019**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

[illegible]