



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. 11/2023 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. 98/2023

Περίληψη

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης
της μελέτης «Μελέτη αξιολόγησης και οριστική
μελέτη της γέφυρας οδού Ολγάνου»

Σήμερα **22 Φεβρουαρίου** του έτους **2023** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **17-2-2023** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **32** μέλη:

Παρόντες

1) Η.Τσιφλίδης, 2) Β.Παπαδόπουλος, 3) Σ.Ασλάνογλου, 4) Κ.Ρίζος, 5) Θ.Θεοδωρίδης, 6) Α.Τσαχουρίδης, 7) Σ.Διαμάντης, 8) Β.Λυκοστράτης, 9) Κ.Γρηγοριάδης, 10) Λ.Ακριβόπουλος, 11) Α.Λαζαρίδης, 12) Α.Σιδηρόπουλος, 13) Α.Δέλλας, 14) Λ.Ασλανίδης, 15) Μ.Τζαφερόπουλος, 16) Γ.Μπατσαρά, 17) Ε.Κελεσίδης, 18) Κ.Βασιλειάδης, 19) Κ.Παλουκίδης, 20) Δ.Πυρινός, 21) Χ.Τσιούντας, 22) Ν.Λαζόπουλος, 23) Π.Παυλίδης, 24) Γ.Γουλτίδης, 25) Γ.Μιχαηλίδης, 26) Β.Στεφανόπουλος, 27) Κ.Θεοδωρίδης, 28) Δ.Τσανακτσίδης, 29) Δ.Ράλλη, 30) Χ.Τσολακίδης 31) Γ.Μελιόπουλος, 32) Ι.Τσαναξίδης.

Απόντες

Σ.Τζήμα, Μ.Σουμελίδης, Ν.Αγγέλου, Χ.Κελεσίδης, Α.Μαρκούλης, Κ.Τροχόπουλος, Σ.Στουγιάννος, Π.Μουχτάρη, Γ.Δεμερτζίδης

Παρόντες πρόεδροι και εκπρόσωποι Κοινοτήτων

Γ.Τσιλογιάννης, Σ.Παπά, Η.Καραμήτσος

Απόντες πρόεδροι & εκπρόσωποι Κοινοτήτων

Σ.Κωτσιαντής, Μ.Παπαδοπούλου, Ε.Χειμωνόπουλος, Α.Ζησιόπουλος, Η.Σοφιανίδης, Ι.Βοργιατζίδης, Γ.Λιλιόπουλος, Κ. Τζήμας, Α. Τσιφλίδης, Χ.Κεχαΐδης, Γ.Ευτηριάδης, Α. Τσαπράνης, Ι.Σιδηρόπουλος, Ν.Μαργαριτόπουλος, Α.Καραβασίλης, Ι.Χειμώνας, Ι.Καραγιάννης, Χ. Τσανασίδης, Κ.Βύζας, Γ.Σίτας, Ε.Παγούρας, Π. Ποταμόπουλος, Α.Πιτούλιας, Μ. Λαμπριανίδης, Χ.Κεφτές,

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Θ.Θεοδωρίδης, Δ.Τσανακτσίδης

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 59/2023 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ.Γουλτίδης

3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 60/2023 απόφασης προσήλθε ο κ. Ι.Τσαναξίδης

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 61/2023 απόφασης αποχώρησε ο κ. Χ.Τσολακίδης

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 34ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 1-12-2022 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αλεξάνδρου Τσαχουρίδη, που έχει ως εξής:

Με την υπ' αριθμό 135/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέροιας αποφασίστηκε η έγκριση του φακέλου δημόσιας σύμβασης μελέτης-τεύχος τεχνικών δεδομένων της μελέτης **‘Μελέτη αξιολόγησης και οριστική μελέτη της γέφυρας οδού Ολγάνου’** και καθορίστηκε η διαδικασία της δημοπράτησης με συνοπτικό-πρόχειρο διαγωνισμό.

Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, που συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 316/29.9.2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, διεξήγαγε τον διαγωνισμό και με την 36/16.2.2022 απόφαση Ο.Ε. Δήμου Βέροιας αποφασίστηκε η κατακύρωση της εκπόνησης της μελέτης του θέματος στο όνομα του σύμπραξης μελετητών **‘ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ Α.Ε., ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. και ΣΑΡΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟ’**.

Στη συνέχεια υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. 13139/17-03-2022 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Βέροιας και της σύμπραξης μελετητών : **ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ Α.Ε., ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. και ΣΑΡΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ** συμβατικού αντικειμένου 56.041,80 € (με ΦΠΑ).

Η εκπόνηση της μελέτης σύμφωνα με τη σύμβαση είχε ημερομηνία έναρξης την 17.03.2022 και καθαρό χρόνο κατασκευής 240 ημέρες δηλαδή συμβατική ημερομηνία περαίωσης τη 10-11-2022 (χωρίς τον χρόνο για τις ενδιάμεσες εγκρίσεις).

Σύμφωνα με το άρθρο 1.5 του τεύχους τεχνικών δεδομένων της μελέτης αλλά και όπως γενικότερα ισχύει για τα παραδοτέα τεύχη της μελέτης κατά τα τμηματικά στάδια σύνταξης της ή ότι άλλο οι έλεγχοι & εγκρίσεις των παραδοτέων στοιχείων δεν αποτελούν καθαρό χρόνο της μελέτης. Αυτό είναι λογικό και αναμενόμενο διότι τα παραδοτέα στοιχεία θα πρέπει να μελετηθούν και να ελεγχθούν από την Υπηρεσία αλλά και πιθανώς να ζητηθεί η γνώμη άλλων φορέων ή Υπηρεσιών (π.χ. Δασαρχείο ή Αρχαιολογία κ.α.). Το κάθε στάδιο-φάση ακολουθεί μετά την λήξη & έγκριση του προηγούμενου σταδίου από την αρμόδια Υπηρεσία και της παραλαβής από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Βέροιας. Η πρώτη φάση της μελέτης είχε ενδεικτικό καθαρό χρόνο υλοποίησης 4 μήνες. Ο μελετητής αρχικά υπέβαλε εμπρόθεσμα (αρ. πρωτ. 26570/10.6.2022 & 29103/16.6.2022) την Τοπογραφική μελέτη, προκαταρκτική επεξεργασία Στατικής και Αρχιτεκτονικής μελέτης καθώς και την Γεωλογική και Γεωτεχνική μελέτη / έρευνα. Για την παραλαβή της πρώτης φάσης της μελέτης εκδόθηκε η με αριθμό 427/12.9.2022 απόφαση Ο.Ε. η οποία κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο με ηλεκτρονικό μήνυμα στις 26.9.2022. Στη συνέχεια ο ανάδοχος ξεκίνησε να υλοποιεί την 2^η φάση της μελέτης ενδεικτικού χρόνου 4 μηνών. Μετά τα παραπάνω η συμβατική ημερομηνία περαίωσης είναι η 12-1-2022.

Ο ανάδοχος της μελέτης υπέβαλε στις 16.11.2022 τη με αριθμό πρωτ. 57796/2022 αίτηση του για έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του β σταδίου της μελέτης & των οικονομοτεχνικών τευχών συνολικά κατά 30 ημέρες. Οι λόγοι τους οποίους επικαλείται είναι ότι απαιτείται παράταση λόγω τροποποιήσεων και καθυστερήσεων περί τη λήψη αποφάσεων κατά την τελική διαμόρφωση του έργου, χωρίς μεταβολή εξαιτίας αυτού του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης.

Σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4412/2016 οι προθεσμίες μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής. Η Υπηρεσία θεωρεί ότι ο ανάδοχος δεν φέρει ευθύνη για την καθυστέρηση.

Με το άρθρο 72 παρ.ιδ του Ν.3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) η Οικονομική Επιτροπή: "ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση.

Επίσης με το άρθρο 72 παρ.η του Ν.3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) η Οικονομική Επιτροπή: "η) Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία. Στις συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της."

Μετά τα παραπάνω παρακαλείται η Ο.Ε. να εγκρίνει τη χορήγηση 1^{ης} παράτασης για χρονικό διάστημα 30 του συνόλου της προθεσμίας του χρόνου εκπόνησης της μελέτης, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης στις 12-2-2022 (χωρίς τις ενδιάμεσες εγκρίσεις).

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου τεχνικών Αλεξάνδρου Τσαχουρίδη;

Αρνητική ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Γ.Μελιόπουλος, Ι.Τσαναξίδης

Υπέρ της εισήγησης του αντιδημάρχου τεχνικών Αλεξάνδρου Τσαχουρίδη ψήφισαν όλοι οι υπόλοιποι δημοτικοί σύμβουλοι.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 1-12-2022 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αλεξάνδρου Τσαχουρίδη.
- 2.- Την υπ' αριθ. 135/2020 απόφαση του Δ.Σ.
- 3.- Τις υπ' αριθ. 316/2020 και 36/2022 αποφάσεις της Ο.Ε.
- 4.- Την από 17-3-2022 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρείας και του Δ.Βέροιας
- 5.- Την από 16-11-2022 αίτηση παράτασης εργασιών της αναδόχου εταιρείας.
- 6.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
- 7.- Τις διατάξεις του άρθρου 184 του ν.4412/2016, του άρθρου 65 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 72 του ν.4555/2018 και του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Εγκρίνει την χορήγηση γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «Μελέτη αξιολόγησης και οριστική μελέτη της γέφυρας οδού Ολγάνου» κατά τριάντα (30) ημέρες, δηλαδή έως τις 12-2-2023 (χωρίς τις ενδιάμεσες εγκρίσεις).

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **98/2023**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

[illegible]